



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PSCIP HOSPITAL MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF NAVIRAÍ/MS	REPASSE 0,00	CONTRAPARTIDA 0,00	INVESTIMENTO 0,00	Nº RRE 1	

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: jun-21 0,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -423.369,30
-------------------------------------	--	----------------------------	---------------------------	---

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE / nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	PPSCIP HOSPITAL MUNICIPAL	0	0		LOTE 1	1	249.352,82	-	-	-	0,00%	
2.	REFORÇO DA BASE PARA RESERVATÓF	0	0		LOTE 1	1	10.135,64	-	-	-	0,00%	
3.	CASA DE BOMBAS	0	0		LOTE 1	1	19.329,77	-	-	-	0,00%	
4.	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO	0	0		LOTE 1	1	110.038,00	-	-	-	0,00%	
5.	REFORMA DO TELHADO DE FIBROCIMEI	0	0		LOTE 1	1	23.455,05	-	-	-	0,00%	
6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	0	0		LOTE 1	1	3.260,64	-	-	-	0,00%	
7.	AS BUILT DO PROJETO DE PREVENÇÃO	0	0		LOTE 1	1	7.797,38	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	
							Repasse	-	-	-	-	
							Contrapartida	423.369,30	-	-	-	0,00%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	423.369,30	-	-	-	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

NAVIRAÍ/MS

Local

Representante Tomador

Nome: RHAIZA REJANE NEME MATOS

Cargo: PREFEITA DE MUNICIPAL

Responsável Social

Nome:

Cargo:

segunda-feira, 7 de junho de 2021

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: GESSE DA SILVA ANDRADE

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 8424-MS

ART/RRR: 1320210047072

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: