

Data de Início	Obra	Valor total da Obra	Recursos	Convênio	Licitação	Contratada	Situação	% Executado no período	% Executado Acumulado	Previsão de Conclusão
26/04/2011	Construção de 82 Unidades Habitacionais - Padrão Popular - localizadas no JARDIM PARAÍSO IV	R\$ 1.998.102,44	Próprios: 25,83% Ministério das Cidades: 74,17%	CT nº. 0301.533-08/OGU2009/MCIDADES - FNHS	Contrato: 205/2013 Concorrência: 03/2013	Ilha Grande Construtora	Finalizada em Fevereiro/2017	-	100,00%	FINALIZADA
23/09/2015	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e recapeamento na Rua ANDRÉ RODRIGUES, localizada no Bairro BNH	R\$ 471.524,69	Próprios: 37,38% Ministério das Cidades: 62,62%	CT nº. 784365/2013/MCIDADES/CAIXA	Contrato: 008/2015 Concorrência: 14/2014	Concrevia Construtora Ltda.	Finalizada em Fevereiro/2017	-	100,00%	FINALIZADA
09/09/2015	Estruturação de Rede de Serviço de Proteção Social Básica - Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	R\$ 320.341,02	Próprios: 2,23% Ministério Desenvolvimento Social: 97,77%	CT nº. 794745/2013/FNAS/CAIXA	Contrato: 101/2015 T.P.: 04/2015	Ilha Grande Construtora	Finalizada em Março/2017	-	100,00%	FINALIZADA
08/04/2016	Construção de Abrigo para Moto Táxi na Avenida Weimar G. Torres	R\$ 62.773,00	Próprios: 100%	-	Contrato: 144/2016 T.P.: 02/2016	Ilha Grande Construtora	Finalizada em Abril/2017	-	100,00%	FINALIZADA
30/05/2016	Construção de Abrigo para Moto Táxi na Avenida Caarapó	R\$ 64.890,00	Próprios: 100%	-	Contrato: 203/2016 T.P.: 07/2016	Ilha Grande Construtora	Finalizada em Abril/2017	-	100,00%	FINALIZADA
24/06/2014	Continuação do COMPLEXO ESPORTIVO - 1ª Etapa, localizado na Avenida Glória de Dourados esquina com a Avenida Amambai	R\$ 143.990,16	Próprios: 0% Ministério do Esporte: 100%	CT nº. 0235.816-22/2007/MESPORTE/CAIXA	Contrato: 120/2014 Concorrência: 03/2014	D.C.A. Construtora Ltda.	Finalizada em Maio/2017	-	100,00%	FINALIZADA
26/06/2014	Construção do Centro de Convivência do Idoso CCI	R\$ 1.211.515,29	Próprios: 17,46% Ministério do Desenvolvimento Social: 82,54%	CT nº. 775658/2012/FNAS/CAIXA	Contrato: 167/2014 Concorrência: 07/2014	Precisão Construtora de Obras Ltda.	Finalizada em Maio/2017	-	100,00%	FINALIZADA
08/04/2016	Construção de Abrigo para Moto Táxi na Avenida Amélia Fukuda	R\$ 63.910,00	Próprios: 100%	-	Contrato: 145/2016 T.P.: 03/2016	Ilha Grande Construtora	Finalizada em Agosto/2017	-	100,00%	FINALIZADA
16/03/2015	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Ipuitã, cambai, Laranjal, Tinguara, Elisa Meneses Ferreira, São Lucas, Tatuí, Tejuí, Tanicã e Antonio Nicolau, localizadas no Bairro JARDIM TARUMÃ - ETAPA 3	R\$ 1.120.426,97	Próprios: 7,45% Ministério das Cidades: 92,55%	CT nº. 783585/2013/MCIDADES/CAIXA	Contrato: 47/2015 Concorrência: 17/2014	Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda.	Finalizada em Novembro/2017	-	100,00%	FINALIZADA
24/06/2014	Construção do Centro de Referência da Assistência Social - CREAS	R\$ 307.428,11	Próprios: 8,93% Ministério do Desenvolvimento Social: 91,07%	CT 0400.463-61/2012/MDS/CAIXA	Contrato: 129/2014 T.P.: 08/2014	Precisão Construtora de Obras Ltda.	Finalizada em Dezembro/2017	-	100,00%	FINALIZADA
04/05/2015	Pavimentação e Drenagem no Residencial Ipe - Financiamento	R\$ 7.498.260,80	Próprios: 30,19% Financiamento: 69,81%	APF: 399735-04 - Carta Consulta nº 001463.02.84/2012-56	Contrato: 075/2015 Concorrência: 01/2015	Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda.	Finalizada em Fevereiro/2018	-	100,00%	FINALIZADA
25/11/2015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS NAS RUAS IBISCO, GARDÊNIA, TREVO, PALMEIRA, GERÂNIO, MANACA, TURNERA - JARDIM OÁSIS.	R\$ 794.540,63	Próprios: 13,04% Ministério das Cidades: 86,96%	Contrato de Repasse nº 784241/2013 - Processo nº 2629.1004367-71/2013 - Operação 1004367-71	Contrato: 046/2015 Concorrência: 16/2014	Concrevia Construtora Ltda.	Finalizada em Março/2018	-	100,00%	FINALIZADA
14/12/2015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS NA AVENIDA PONTA PORÃ - JARDIM TARUMÃ.	R\$ 502.964,72	Próprios: 41,29% Ministério das Cidades: 58,71%	Contrato de Repasse nº 789729/2013 - Processo nº 2629.1007971-17/2013 - Operação 1007971-17	Contrato: 004/2015 Concorrência: 15/2015	Concrevia Construtora Ltda.	Finalizada em Abril/2018	-	100,00%	FINALIZADA
10/09/2012	CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE	R\$ 1.582.000,00	Próprios: 8,11% Ministério da Educação: 91,89%	Termo de Compromisso PAC 202743/2012	Contrato: 179/2012 Concorrência: 05/2012	Precisão Construtora de Obras Ltda.	Aguarda liberação de recurso federal	0,00%	75,87%	26/11/2018
19/10/2012	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS ANTARES, METEORO, HORTÊNCIA, MARGARIDA, ORION, JESUÍNA FOGAÇA, VIA LACTEA, ODEVANIR NERI, APOLO E CARINAE - SOL NASCENTE	R\$ 1.745.547,54	Próprios: 5,28% Ministério da Integração: 94,72%	741768/2010	Contrato: 208/2012 Concorrência: 10/2012	Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda.	Aguarda liberação de recurso federal	0,00%	98,77%	11/12/2018
26/11/2010	COMPLEXO ESPORTIVO 2ª ETAPA LOCAL: AV. GLÓRIA DE DOURADOS ESQUINA COM A AV. AMAMBAI - BAIRRO SUCUPIRA	R\$ 355.749,37	Próprios: 38,14% Ministério dos Esportes: 61,86%	0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF	Contrato: 189/2014 Concorrência: 06/2014	D.C.A. Construtora Ltda.	Obra em Andamento e em Reprogramação	0,00%	65,06%	30/09/2018
			Próprios: 2,07%	Convênio nº 778417/2012 - Contrato nº 191/2014	Contrato: 191/2014					

09/02/2015	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO COMPLEXO ESPORTIVO	R\$ 719.603,55	Ministério dos Esportes: 97,93%	Convênio nº 17641/2012 - Contrato de Repasse nº 1000.825-65/2012/ME	Concorrência: 07/2014	D.C.A. Construtora Ltda.	Obra em Andamento	3,60%	79,66%	30/08/2018
29/04/2015	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - INTERMEDIÁRIA - AVENIDA IGUATEMI	R\$ 131.191,00	Próprios: 24,20% Ministério da Saúde: 75,80%	Proposta nº 11221619000113009	Contrato: 077/2015 TP: 01/2015	Construtora Ilha Grande LTDA	Obra Finalizada - Aguardando última parcela do Recurso por parte do Ministério.	0,00%	100,00%	-
08/06/2015	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	R\$ 1.148.045,18	Próprios: 13,98% Ministério das Cidades: 86,02%	Contrato de Repasse nº 783593/2013 - Processo nº 2629.1004270-12/2013 - Operação 1004270-12	Contrato: 120/2015 Concorrência: 02/2015	Construtora Ilha Grande LTDA	Em Reprogramação de Serviços junto a Caixa	0,00%	29,10%	05/11/2018
20/07/2015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS - Ruas Tom Jobin, Marcos Eurípedes da Silva e Rua Tim Maia - Jardim Paraíso	R\$ 281.747,52	Próprios: 4,77% Ministério da Integração: 95,23%	731515/2009	Contrato: 153/2015 Concorrência: 04/2015	Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda.	Aguarda liberação de recurso federal	12,74%	100,00%	12/04/2018
03/08/2015	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO BNH E FLAMBOYANT	R\$ 269.345,48	Próprios: 9,50% Ministério das Cidades: 90,50%	Contrato de Repasse nº 805040/2014/MCIDADES/CAIXA - Processo nº 2629.1015284-36/2014	Contrato: 112/2015 TP: 03/2015	Construtora Ilha Grande LTDA	Em fase de Finalização	0,00%	80,97%	30/12/2018
18/01/2016	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE	R\$ 356.597,52	Próprios: 4,66% Ministério dos Esportes: 95,34%	Contrato de Repasse nº. 806948/2014/MESPORTE/CAIXA - Processo nº. 2629.1015084-97/2014	Contrato: 339/2015 TP: 009/2015	Precisão Construtora de Obras Ltda.	Obra em fase de Finalização	0,00%	90,31%	30/12/2018
03/08/2016	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas na Rua Manuel Francisco da Paz e parte das Ruas Iraci Chaves de Maman, Mariano Rigonato, Elias Zeni e Rosa Pereira Paganoti - Odécio Nunes de Matos	R\$ 411.410,98	Próprios: 100%	-	Contrato: 253/2016 TP: 009/2016	Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda.	Em andamento	0,00%	43,73%	24/08/2018
Sem previsão	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Selene, Corely e Halley, na área central do Município de Naviraí.	R\$ 294.027,42	Próprios: 10,33% Ministério das Cidades: 89,67%	Contrato de Repasse nº. 842233/2016/MCIDADES/CAIXA	Concorrência 003/2018	-	Em Licitação	0,00%	0,00%	30/12/2019
Sem previsão	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas José Ribeiro, Bogomio C. Zezak, Vereador Deusdete G. Gomes, no Bairro Ipiranga, e Ruas Miguel Franciscate e Açucena na Comunidade São Pedro e São Francisco	R\$ 1.111.373,19	Próprios: 11,13% Ministério das Cidades: 88,87%	Contrato de Repasse nº. 840699/2016/MCIDADES/CAIXA	Concorrência 002/2018	-	Em Licitação	0,00%	0,00%	30/12/2019
Sem previsão	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, Jorge Amado e Ayrton Senna, localizadas no Jardim Paraíso.	R\$ 534.400,51	Próprios: 7,72% Ministério das Cidades: 92,28%	Proposta SICONV 027029/2017	-	-	Em Análise junto a Caixa - Aguardando aprovação para Licitar.	0,00%	0,00%	30/10/2021
14/11/2017	Entrada de Serviço Coletiva - Redistribuição Elétrica - para atender 43 consumidores no MERCADO MUNICIPAL	R\$ 87.384,81	Próprios: 100%	-	505/2017 TP: 002/2017	-	Obra em Andamento	74,34%	74,34%	27/04/2018
18/10/2017	Construção de Rampa de Acesso e Muro de Arrimo - CRECHE IPE, localizada na Rua Piuna esquina com a Rua Guaíçara - Residencial Ipê	R\$ 261.582,17	Próprios: 100%	-	Contrato: 451/2017 TP: 003/2017	MMA Engenharia	Obra em fase de Finalização	23,47%	100,00%	31/05/2018
18/01/2018	Aumento de Carga de Entrada de Serviço de energia Elétrica em diversas Unidades Escolares e Creches: Escola e Creche Vera Brida, Escola José Martins Flores, Creche Mundo Mágico, Creche Irmã Evanete, CIEI Maria José da Silva Cançado, Escola Prof. José Carlos da Silva e Creche no Jardim Ipê.	R\$ 215.399,89	Próprios: 100%	-	TP: 005/2017	-	Obra em Andamento	32,61%	67,51%	05/06/2018
Sem previsão	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água do ASSENTAMENTO JUNCAL	R\$ 1.294.259,04	Próprios: 0,1% FUNASA: 99,9%	FUNASA Nº. CV 0628/16	-	-	Em Licitação	0,00%	0,00%	31/12/2019
09/04/2018	Demolição e Construção da AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO de Naviraí.	R\$ 775.641,49	Termo de Ajustamento de Conduta nº. 94.2016: 100%	Termo de Ajustamento de Conduta nº. 94.2016	Contrato nº. 091/2018 TP: 006/2017	L3 CONSTRUTORA	Obra em Andamento	11,46%	11,46%	12/09/2018
Sem previsão	Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em	R\$ 802.900,00	Próprios: 6,58%	SICONV 091208/2017 - Operação	-	-	Elaboração de	0,00%	0,00%	30/12/2021

Com previsão	Saúde - Cozinha do Hospital	R\$ 622.000,00	MIN DA SAÚDE: 93,42%	nº. 1045270-07	-	Projetos	0,00%	0,00%	30/11/2021
Sem previsão	Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas - Centro Odontológico	R\$ 548.800,00	Próprios: 8,89% MIN DA SAÚDE: 91,11%	SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585	-	Elaboração de Projeto	0,00%	0,00%	30/11/2021
Sem previsão	Reforma e Ampliação do Prédio do Hemocentro - Clínica de Hemodiálise e Hemocentro	R\$ 776.463,45	Próprios: 20,15% ESTADO: 79,85%	Termo Admsitrativo de Cessão de Uso do Imóvel	-	Em Licitação	0,00%	0,00%	-
Sem previsão	Aquisição de CAMINHÃO CARGA SECA para uso comunitário como suporte da produção agrícola	R\$ 135.000,00	Próprios: 7,40% MDS: 92,60%	SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585	-	Em Licitação	0,00%	0,00%	30/11/2019
Sem previsão	Aquisição de Veículo do Tipo CAMINHÃO COMPACTADOR para Coleta Convencional de RESÍDUOS SÓLIDOS.	R\$ 230.000,00	Próprios: 2,00% FUNASA: 98,00%	FUNASA Nº. CV 0588/2017	-	Elaboração de Orçamentos	0,00%	0,00%	01/06/2019