

| Data de Início | Obra   | Valor total da Obra | Recursos  | Convênio  | Licitação                                   | Contratada                                | Situação  | % Executado no período | % Executado Acumulado | Previsão de Conclusão |
|----------------|--|---------------------|---|---|---|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 10/09/2012     | CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE   | R\$ 1.582.000,00    | Próprios: 8,11%<br>Ministério da Educação: 91,89%   | Termo de Compromisso PAC 202743/2012  | Contrato: 179/2012<br>Concorrência: 05/2012 | Precisão Construtora de Obras Ltda.       | Aguarda liberação de recurso federal  | 0,00%                  | 75,87%                | 26/11/2018            |
| 19/10/2012     | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS ANTARES, METEORO, HORTÊNCIA, MARGARIDA, ORION, JESUINA FOGAÇA, VIA LACTEA, ODEVANIR NERI, APOLÓ E CARINAE - SOL NASCENTE                            | R\$ 1.745.547,54    | Próprios: 5,28%<br>Ministério da Integração: 94,72% | 741768/2010   | Contrato: 208/2012<br>Concorrência: 10/2012 | Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda. | Aguarda liberação de recurso federal  | 0,00%                  | 98,77%                | 11/12/2018            |
| 24/06/2014     | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAMS NO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS.  | R\$ 308.735,20      | Próprios: 9,31%<br>FNAS: 90,69**                    | Convênio 775757/2012 - Contrato de Repasse 0400.463-61/2012/FNAS                            | Contrato: 129/2014<br>TP: 08/2014           | Precisão Construtora de Obras Ltda.       | Finalizada - Pendente Liberação do Pagamento Final                              | 0,00%                  | 100,00%               | 30/12/2017            |
|                | COMPLEXO ESPORTIVO 2º ETAPA LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - BAIRRO SUCUPIRA  | R\$ 355.749,37      | Próprios: 38,14%<br>Ministério dos Esportes: 61,86% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF  | Contrato: 189/2014<br>Concorrência: 06/2014 | D.C.A. Construtora Ltda.                  | Obra em Andamento e em Reprogramação  | 8,02%                  | 65,06%                | 30/09/2018            |
| 09/02/2015     | CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO COMPLEXO ESPORTIVO   | R\$ 719.603,55      | Próprios: 2,07%<br>Ministério dos Esportes: 97,93%  | Convênio nº 778417/2012 - Contrato de Repasse nº 1000.825-65/2012/ME                        | Contrato: 191/2014<br>Concorrência: 07/2014 | D.C.A. Construtora Ltda.                  | Em andamento  | 0,00%                  | 76,06%                | 30/12/2017            |
| 29/04/2015     | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - INTERMEDIÁIRA - AVENIDA IGUATEMI   | R\$ 131.921,00      | Próprios: 24,20%<br>Ministério da Saúde: 75,80%     | Proposta nº 11221619000113009   | Contrato: 077/2015<br>TP: 01/2015           | Construtora Ilha Grande LTDA              | Obra Finalizada - Aguardando última parcela do Recurso por parte do Ministério. | 0,00%                  | 100,00%               | 03/12/2017            |
| 04/05/2015     | Pavimentação e Drenagem no Residencial Ipe - Financiamento   | R\$ 7.498.260,80    | Próprios: 30,19%<br>Financiamento: 69,81%           | APF: 399735-04 - Carta Consulta nº 001463.02.84/2012-56                                     | Contrato: 075/2015<br>Concorrência: 01/2015 | Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda. | Em fase de finalização  | 0,00%                  | 99,00%                | 30/01/2018            |
| 08/06/2015     | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.   | R\$ 1.148.045,18    | Próprios: 13,98%<br>Ministério das Cidades: 86,02%  | Contrato de Repasse nº 783593/2013 - Processo nº 2629.1004270-12/2013 - Operação 1004270-12 | Contrato: 120/2015<br>Concorrência: 02/2015 | Construtora Ilha Grande LTDA              | Em Andamento / Aguarda liberação de recurso federal                             | 0,00%                  | 29,10%                | 05/11/2018            |
| 20/07/2015     | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS - Ruas Tom Jobin, Marcos Euripedes da Silva e Rua Tim Maia - Jardim Paraíso  | R\$ 281.747,52      | Próprios: 4,77%<br>Ministério da Integração: 95,23% | 731515/2009   | Contrato: 153/2015<br>Concorrência: 04/2015 | Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda. | Aguarda liberação de recurso federal  | 0,00%                  | 87,26%                | 12/04/2018            |
| 03/08/2015     | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO BNH E FLAMBOYANT   | R\$ 269.345,48      | Próprios: 9,50%<br>Ministério das Cidades: 90,50%   | Contrato de Repasse nº 805040/2014/MCIDADES/CAIXA - Processo nº 2629.1015284-36/2014        | Contrato: 112/2015<br>TP: 03/2015           | Construtora Ilha Grande LTDA              | Aguarda liberação de recurso federal  | 0,00%                  | 80,97%                | 30/12/2018            |
| 25/11/2015     | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS NAS RUAS IBISCO, GARDÊNIA, TREVO, PALMEIRA, GERÂNIO, MANACA, TURNERA - JARDIM OÁSIS.   | R\$ 794.540,63      | Próprios: 13,04%<br>Ministério das Cidades: 86,96%  | Contrato de Repasse nº 784241/2013 - Processo nº 2629.1004367-71/2013 - Operação 1004367-71 | Contrato: 046/2015<br>Concorrência: 16/2014 | Concrevia Construtora Ltda.               | Obra Finalizada - Aguardando aprovação do Ministério                            | 8,54%                  | 100,00%               | 05/02/2018            |
| 14/12/2015     | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS NA AVENIDA PONTA PORÁ - JARDIM TARUMÁ.   | R\$ 502.964,72      | Próprios: 41,29%<br>Ministério das Cidades: 58,71%  | Contrato de Repasse nº 789729/2013 - Processo nº 2629.1007971-17/2013 - Operação 1007971-17 | Contrato: 004/2015<br>Concorrência: 15/2015 | Concrevia Construtora Ltda.               | Obra em fase de Finalização   | 0,00%                  | 88,91%                | 13/12/2017            |
| 18/01/2016     | CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE   | R\$ 356.597,52      | Próprios: 4,66%<br>Ministério dos Esportes: 95,34%  | Contrato de Repasse nº. 806948/2014/MESPORTE/CAIXA - Proceso nº. 2629.1015084-97/2014       | Contrato: 339/2015<br>TP: 009/2015          | Precisão Construtora de Obras Ltda.       | Obra em fase de Finalização   | 13,41%                 | 90,31%                | 30/12/2018            |
| 03/08/2016     | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas na Rua Manuel Francisco da Paz e parte das Ruas Iraci Chaves de Maman, Mariano Rigonato, Elias Zeni e Rosa Pereira Paganoti - Odécio Nunes de Matos                  | R\$ 411.410,98      | Próprios: 100%                                      | -   | Contrato: 253/2016<br>TP: 009/2016          | Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda. | Em andamento  | 0,00%                  | 43,73%                | 27/03/2018            |
| Sem previsão   | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Selene, Corelly e Halley, na área central do Município de Navirai.  | R\$ 284.645,28      | Próprios: 7,37%<br>Ministério das Cidades: 92,63%   | Contrato de Repasse nº. 842233/2016/MCIDADES/CAIXA  | -   | -   | Em Análise junto a Caixa - Aguardando aprovação para Licitar.                   | 0,00%                  | 0,00%                 | 30/12/2019            |
| Sem previsão   | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas José Ribeiro, Bogomio C. Zezak, Vereador Deusdete G. Gomes, no Bairro Ipiranga, e Ruas Miguel Franciscate e Açucena na Comunidade São Pedro e São Francisco | R\$ 1.057.739,21    | Próprios: 6,63%<br>Ministério das Cidades: 93,37%   | Contrato de Repasse nº. 840699/2016/MCIDADES/CAIXA  | -   | -   | Em Análise junto a Caixa - Aguardando aprovação para Licitar.                   | 0,00%                  | 0,00%                 | 30/12/2017            |

|              |   |                  |   |                             |                                    |   |   |       |                                   |                                   |
|--------------|---|------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|---|---|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Sem previsão | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, Jorge Amado e Ayrton Senna, localizadas no Jardim Paraíso.   | R\$ 534.400,51   | Próprios: 7,72%<br>Ministério das Cidades: 92,28% | Proposta SICONV 027029/2017 | -                                  | Em Análise junto a Caixa - Aguardando aprovação para Licitar. | 0,00%                                       | 0,00% | Aguardando assinatura do Contrato |                                   |
| Sem previsão | Entrada de Serviço Coletiva - Redistribuição Elétrica - para atender 43 consumidores no MERCADO MUNICIPAL   | R\$ 87.384,81    | Próprios: 100%                                    | -                           | TP: 002/2017                       | -   | Processo Licitatório em fase de Finalização | 0,00% | 0,00%                             | Aguardando assinatura do Contrato |
| 18/10/2017   | Construção de Rampa de Acesso e Muro de Arrimo - CRECHÉ IPE, localizada na Rua Piuna esquina com a Rua Guaçara - Residencial Ipê  | R\$ 261.582,17   | Próprios: 100%                                    | -                           | Contrato: 451/2017<br>TP: 003/2017 | MMA Engenharia  | Obra em Andamento .                         | 0,00% | 0,00%                             | 16/04/2018                        |
| Sem previsão | Aumento de Carga de Entrada de Serviço de Energia Elétrica nos ESF CARLOS VIDOTO, ESF PADRE KOREMAN, ESF JARDIM PARAÍSO I E II.   | R\$ 29.848,40    | Próprios: 100%                                    | -                           | TP: 004/2017                       | -   | Em Licitação                                | 0,00% | 0,00%                             | -                                 |
| Sem previsão | Aumento de Carga de Entrada de Serviço de energia Elétrica em diversas Unidades Escolares e Creches: Escola e Creche Vera Brida, Escola José Martins Flores, Creche Mundo Mágico, Creche Imã Evanete, CIEI Maria José da Silva Cançado, Escola Prof. José Carlos da Silva e Creche no Jardim Ipê. | R\$ 215.399,89   | Próprios: 100%                                    | -                           | TP: 005/2017                       | -   | Em Licitação                                | 0,00% | 0,00%                             | -                                 |
| Sem previsão | Implantação do Sistema de Abastecimento de Água do ASSENTAMENTO JUNCAL  | R\$ 1.294.259,04 | Próprios: 0,1%<br>FUNASA: 99,9%                   | FUNASA Nº. CV 0628/16       | -                                  | Encaminhado para Licitação                                    | 0,00%                                       | 0,00% | 31/12/2019                        |                                   |

| Data de Início | Obra  | Valor total da Obra | Recursos   | Convênio   | Licitação                                   | Contratada                                | Situação                     | % Executado no período | % Executado Acumulado | Previsão de Conclusão |
|----------------|---|---------------------|--|--|---|---|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 26/04/2011     | Construção de 82 Unidades Habitacionais - Padrão Popular - localizadas no JARDIM PARAISO IV   | R\$ 1.998.102,44    | Próprios: 25,83%<br>Ministério das Cidades: 74,17%               | CT nº.<br>0301.533-08/OGU2009/MCIDADES - FNHIS   | Contrato: 205/2013<br>Concorrência: 03/2013 | Ilha Grande Construtora                   | Finalizada em Fevereiro/2017 | -                      | 100,00%               | FINALIZADA            |
| 23/09/2015     | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e recapeamento na Rua ANDRÉ RODRIGUES, localizada no Bairro BNH   | R\$ 471.524,69      | Próprios: 37,38%<br>Ministério das Cidades: 62,62%               | CT nº.<br>784365/2013/MCIDADES/CAIXA   | Contrato: 008/2015<br>Concorrência: 14/2014 | Concrevia Construtora Ltda.               | Finalizada em Fevereiro/2017 | -                      | 100,00%               | FINALIZADA            |
| 09/09/2015     | Estruturação de Rede de Serviço de Proteção Social Básica - Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS   | R\$ 320.341,02      | Próprios: 2,23%<br>Ministério Desenvolvimento Social: 97,77%     | CT nº. 794745/2013/FNAs/CAIXA  | Contrato: 101/2015<br>T.P.: 04/2015         | Ilha Grande Construtora                   | Finalizada em Março/2017     | -                      | 100,00%               | FINALIZADA            |
| 08/04/2016     | Construção de Abrigo para Moto Táxi na Avenida Weimar G. Torres   | R\$ 62.773,00       | Próprios: 100%   | -  | Contrato: 144/2016<br>T.P.: 02/2016         | Ilha Grande Construtora                   | Finalizada em Abril/2017     | -                      | 100,00%               | FINALIZADA            |
| 30/05/2016     | Construção de Abrigo para Moto Táxi na Avenida Caarapó  | R\$ 64.890,00       | Próprios: 100%   | -  | Contrato: 203/2016<br>T.P.: 07/2016         | Ilha Grande Construtora                   | Finalizada em Abril/2017     | -                      | 100,00%               | FINALIZADA            |
| 24/06/2014     | Continuação do COMPLEXO ESPORTIVO - 1ª Etapa, localizado na Avenida Glória de Dourados esquina com a Avenida Amambai  | R\$ 143.990,16      | Próprios: 0%<br>Ministério do Esporte: 100%                      | CT nº.<br>0235.816-22/2007/MESPORTE/CAIXA  | Contrato: 120/2014<br>Concorrência: 03/2014 | D.C.A. Construtora Ltda.                  | Finalizada em Maio/2017      | -                      | 100,00%               | FINALIZADA            |
| 26/06/2014     | Construção do Centro de Convivência do Idoso - CCI  | R\$ 1.211.515,29    | Próprios: 17,46%<br>Ministério do Desenvolvimento Social: 82,54% | CT nº. 775658/2012/FNAs/CAIXA  | Contrato: 167/2014<br>Concorrência: 07/2014 | Precisão Construtora de Obras Ltda.       | Finalizada em Maio/2017      | -                      | 100,00%               | FINALIZADA            |
| 08/04/2016     | Construção de Abrigo para Moto Táxi na Avenida Amélia Fukuda  | R\$ 63.910,00       | Próprios: 100%   | -  | Contrato: 145/2016<br>T.P.: 03/2016         | Ilha Grande Construtora                   | Finalizada em Agosto/2017    | -                      | 100,00%               | FINALIZADA            |
| 16/03/2015     | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Iputã, cambaí, Laranjal, Tinguaara, Elisa Meneses Ferreira, São Lucas, Tatui, Tejuí, Taniçã e Antonio Nicolau, localizadas no Bairro JARDIM TARUMÃ - ETAPA 3 | R\$ 1.120.426,97    | Próprios: 7,45%<br>Ministério das Cidades: 92,55%                | CT nº.<br>783585/2013/MCIDADES/CAIXA   | Contrato: 47/2015<br>Concorrência: 17/2014  | Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda. | Finalizada em Novembro/2017  | -                      | 100,00%               | FINALIZADA            |
| 24/06/2014     | Construção do Centro de Referência da Assistência Social - CREAS  | R\$ 307.428,11      | Próprios: 8,93%<br>Ministério do Desenvolvimento Social: 91,07%  | CT 0400.463-61/2012/MDS/CAIXA  | Contrato: 129/2014<br>T.P.: 08/2014         | Precisão Construtora de Obras Ltda.       | Finalizada em Dezembro/2017  | -                      | 100,00%               | FINALIZADA            |
| 04/05/2015     | Pavimentação e Drenagem no Residencial Ipe - Financiamento  | R\$ 7.498.260,80    | Próprios: 30,19%<br>Financiamento: 69,81%                        | APF: 399735-04 - Carta Consulta nº 001463.02.84/2012-56  | Contrato: 075/2015<br>Concorrência: 01/2015 | Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda. | Finalizada em Fevereiro/2018 | -                      | 100,00%               | FINALIZADA            |
| 25/11/2015     | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS NAS RUAS IBISSCO, GARDÊNIA, TREVO, PALMEIRA, GERÂNIO, MANACA, TURNERA - JARDIM OÁSIS.   | R\$ 794.540,63      | Próprios: 13,04%<br>Ministério das Cidades: 86,96%               | Contrato de Repasse nº<br>784241/2013 - Processo nº<br>2629.1004367-71/2013 - Operação<br>1004367-71 | Contrato: 046/2015<br>Concorrência: 16/2014 | Concrevia Construtora Ltda.               | Finalizada em Março/2018     | -                      | 100,00%               | FINALIZADA            |
| 14/12/2015     | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS NA AVENIDA PONTA PORÃ - JARDIM TARUMÃ.  | R\$ 502.964,72      | Próprios: 41,29%<br>Ministério das Cidades: 58,71%               | Contrato de Repasse nº<br>789729/2013 - Processo nº<br>2629.1007971-17/2013 - Operação<br>1007971-17 | Contrato: 004/2015<br>Concorrência: 15/2015 | Concrevia Construtora Ltda.               | Finalizada em Abril/2018     | -                      | 100,00%               | FINALIZADA            |
| 18/10/2017     | Construção de Rampa de Acesso e Muro de Arrimo - CRECHÉ IPE, localizada na Rua Piuna esquina com a Rua Guaçara - Residencial Ipe  | R\$ 222.207,82      | Próprios: 100%   | -  | Contrato: 451/2017<br>TP: 003/2017          | MMA Engenharia                            | Finalizada em Junho/2018     | 0,00%                  | 100,00%               | FINALIZADA            |
| 20/07/2015     | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS - Ruas Tom Jobin, Marcos Euripedes da Silva e Rua Tim Maia - Jardim Paraíso   | R\$ 262.454,40      | Próprios: 4,77%<br>Ministério da Integração: 95,23%              | 731515/2009  | Contrato: 153/2015<br>Concorrência: 04/2015 | Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda. | Finalizada em Junho/2018     | 0,00%                  | 100,00%               | FINALIZADA            |
| 03/08/2015     | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO BNH E FLAMBOYANT  | R\$ 269.345,48      | Próprios: 9,50%<br>Ministério das Cidades: 90,50%                | Contrato de Repasse nº<br>805040/2014/MCIDADES/CAIXA -<br>Processo nº 2629.1015284-36/2014           | Contrato: 112/2015<br>TP: 03/2015           | Construtora Ilha Grande LTDA              | Finalizada em Julho/2018     | 0,00%                  | 100,00%               | FINALIZADA            |
| 19/10/2012     | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS ANTARES, METEÓRO, HORTÊNCIA, MARGARIDA, ÔRION, JESUÍNA FOGAÇA, VIA LACTEA, ODEVANIR NERI, APOLO E CARINAE - SOL NASCENTE                             | R\$ 1.745.547,54    | Próprios: 5,28%<br>Ministério da Integração: 94,72%              | 741768/2010  | Contrato: 208/2012<br>Concorrência: 10/2012 | Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda. | Finalizada em Agosto/2018    | 0,00%                  | 100,00%               | FINALIZADA            |

|              |  |                  |   |   |   |   |   |        |         |            |
|--------------|--|------------------|---|---|---|---|---|--------|---------|------------|
| 14/11/2017   | Entrada de Serviço Coletiva - Redistribuição Elétrica - para atender 43 consumidores no MERCADO MUNICIPAL  | R\$ 87.384,81    | Próprios: 100%                                      | -   | 505/2017<br>TP: 002/2017                          | -   | Finalizada em Novembro/2018   | 0,00%  | 100,00% | FINALIZADA |
| 10/09/2012   | CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE   | R\$ 1.582.000,00 | Próprios: 8,11%<br>Ministério da Educação: 91,89%   | Termo de Compromisso PAC 202743/2012  | Contrato: 179/2012<br>Concorrência: 05/2012       | Precisão Construtora de Obras Ltda.       | Aguarda liberação de recurso federal  | 0,00%  | 75,87%  | 25/05/2019 |
| 26/11/2010   | COMPLEXO ESPORTIVO 2º ETAPA LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - BAIRRO SUCUPIRA  | R\$ 355.749,37   | Próprios: 38,14%<br>Ministério dos Esportes: 61,86% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF  | Contrato: 189/2014<br>Concorrência: 06/2014       | D.C.A. Construtora Ltda.                  | Obra em Andamento e em Reprogramação  | 0,00%  | 65,06%  | 30/06/2019 |
| 09/02/2015   | CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO COMPLEXO ESPORTIVO   | R\$ 719.603,55   | Próprios: 2,07%<br>Ministério dos Esportes: 97,93%  | Convênio nº 778417/2012 - Contrato de Repasse nº 1000.825-65/2012/ME                        | Contrato: 191/2014<br>Concorrência: 07/2014       | D.C.A. Construtora Ltda.                  | Obra em Andamento e em Reprogramação  | 0,00%  | 94,76%  | 30/04/2019 |
| 29/04/2015   | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - INTERMEDIÁRIA - AVENIDA IGUATEMI   | R\$ 131.191,00   | Próprios: 24,20%<br>Ministério da Saúde: 75,80%     | Proposta nº 11221619000113009   | Contrato: 077/2015<br>TP: 01/2015                 | Construtora Ilha Grande LTDA              | Obra Finalizada - Aguardando última parcela do Recurso por parte do Ministério. | 0,00%  | 100,00% | -          |
| 08/06/2015   | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.   | R\$ 1.148.045,18 | Próprios: 13,98%<br>Ministério das Cidades: 86,02%  | Contrato de Repasse nº 783593/2013 - Processo nº 2629.1004270-12/2013 - Operação 1004270-12 | Contrato: 120/2015<br>Concorrência: 02/2015       | Construtora Ilha Grande LTDA              | Em Reprogramação de Serviços junto a Caixa                                      | 0,00%  | 29,10%  | 05/11/2019 |
| 18/01/2016   | CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE   | R\$ 356.597,52   | Próprios: 4,66%<br>Ministério dos Esportes: 95,34%  | Contrato de Repasse nº. 806948/2014/MESPORTE/CAIXA - Processo nº. 2629.1015084-97/2014      | Contrato: 339/2015<br>TP: 009/2015                | Precisão Construtora de Obras Ltda.       | Em fase de Finalização - pendente Medição Final.                                | 0,00%  | 90,31%  | 30/12/2018 |
| 03/08/2016   | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas na Rua Manuel Francisco da Paz e parte das Ruas Iraci Chaves de Maman, Mariano Rigonato, Elias Zeni e Rosa Pereira Paganoti - Odécio Nunes de Matos  | R\$ 411.410,98   | Próprios: 100%                                      | -   | Contrato: 253/2016<br>TP: 009/2016                | Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda. | Em andamento  | 0,00%  | 43,73%  | 15/01/2019 |
| Sem previsão | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Selene, Coreilly e Halley, na área central do Município de Navirai.   | R\$ 294.027,42   | Próprios: 10,33%<br>Ministério das Cidades: 89,67%  | Contrato de Repasse nº. 842233/2016/MCIDADES/CAIXA  | Contrato nº. 214/2018<br>Concorrência 003/2018    | Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda. | Obra em fase de finalização   | 0,00%  | 100,00% | 30/12/2019 |
| 06/07/2018   | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas José Ribeiro, Bogomio C. Zezak, Vereador Deusdete G. Gomes, no Bairro Ipiranga, e Ruas Miguel Franciscate e Açucena na Comunidade São Pedro e São Francisco   | R\$ 1.111.373,19 | Próprios: 11,13%<br>Ministério das Cidades: 88,87%  | Contrato de Repasse nº. 840699/2016/MCIDADES/CAIXA  | Contrato nº. 213/2018<br>Concorrência 002/2018    | Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda. | Obra em Andamento   | 0,00%  | 22,55%  | 30/12/2019 |
| 06/07/2018   | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, Jorge Amado e Ayrton Senna, localizadas no Jardim Paraíso.  | R\$ 534.400,51   | Próprios: 7,72%<br>Ministério das Cidades: 92,28%   | Proposta SICONV 027029/2017   | -   | -   | Em Análise junto a Caixa - Aguardando aprovação para Licitar.                   | 0,00%  | 0,00%   | 30/10/2021 |
| 18/01/2018   | Aumento de Carga de Entrada de Serviço de energia Elétrica em diversas Unidades Escolares e Creches: Escola e Creche Vera Brida, Escola José Martins Flores, Creche Mundo Mágico, Creche Imã Evanete, CIEI Maria José da Silva Caçado, Escola Prof. José Carlos da Silva e Creche no Jardim Ipe. | R\$ 184.211,60   | Próprios: 100%                                      | -   | TP: 005/2017                                      | -   | Obra em Andamento   | 11,44% | 78,95%  | 02/12/2018 |
| 15/06/2018   | Implantação do Sistema de Abastecimento de Água do ASSENTAMENTO JUNCAL   | R\$ 1.026.957,62 | Próprios: 0,1%<br>FUNASA: 99,9%                     | FUNASA Nº. CV 0628/16   | Contrato nº. 159/2018<br>Concorrência nº. 01/2018 | Lavori Construções EIRELLI                | Obra em Andamento   | 10,88% | 43,90%  | 31/12/2019 |
| 09/04/2018   | Demolição e Construção da AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO de Navirai.   | R\$ 775.641,49   | Termo de Ajustamento de Conduta nº. 94.2016: 100%   | Termo de Ajustamento de Conduta nº. 94.2016   | Contrato nº. 091/2018<br>TP: 006/2017             | L3 CONSTRUTORA                            | Obra em Andamento   | 10,92% | 70,19%  | 01/03/2019 |
| Sem previsão | Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em   | R\$ 902.000,00   | Próprios: 6,58%                                     | SICONV 091208/2017 - Operação   | -   | -   | Elaboração de   | 0,00%  | 0,00%   | 30/12/2021 |

|              |   |                  |   |   |                                       |                       |                             |        |            |            |
|--------------|---|------------------|---|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------|------------|------------|
| Sem previsão | Saúde - Cozinha do Hospital   | R\$ 602.500,00   | MIN DA SAÚDE: 93,42%                              | nº. 1045270-07                                  | -                                     | Projetos              | 0,00%                       | 0,00%  | 30/12/2021 |            |
| Sem previsão | Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas - Centro Odontológico   | R\$ 548.800,00   | Próprios: 8,89%<br>MIN DA SAÚDE: 91,11%           | SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585        | -                                     | Elaboração de Projeto | 0,00%                       | 0,00%  | 30/11/2021 |            |
| 03/07/2018   | Reforma e Ampliação do Prédio do Hemocentro - Clínica de Hemodiálise e Hemocentro   | R\$ 776.463,45   | Próprios: 20,15%<br>ESTADO: 79,85%                | Termo Administrativo de Cessão de Uso do Imóvel | Contrato nº. 233/2018<br>TP: 001/2018 | L3<br>CONSTRUTORA     | Obra em Andamento           | 6,33%  | 20,67%     | 30/04/2019 |
| Sem previsão | Aquisição de CAMINHÃO CARGA SECA para uso comunitário como suporte da produção agrícola   | R\$ 135.000,00   | Próprios: 7,40%<br>MDS: 92,60%                    | SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585        | -                                     | -                     | Em Licitação                | 0,00%  | 0,00%      | 30/11/2019 |
| Sem previsão | Aquisição de Veículo do Tipo CAMINHÃO COMPACTADOR para Coleta Convencional de RESÍDUOS SÓLIDOS.   | R\$ 230.000,00   | Próprios: 2,00%<br>FUNASA: 98,00%                 | FUNASA Nº. CV 0588/2017                         | -                                     | -                     | Elaboração de Orçamentos    | 0,00%  | 0,00%      | 01/06/2019 |
| 19/07/2018   | Ampliação da Escola de Educação Infantil "Creche Zenaide Nunes dos Santos - Tipo B - PADRÃO final   | R\$ 277.440,35   | Próprios: 0,00%<br>FNDE: 100,00%                  | Saldo Convênio 700129/2008-FNDE                 | Contrato nº. 243/2018<br>TP: 002/2018 | -                     | Obra em Andamento           | 12,51% | 40,46%     | 23/12/2018 |
| Sem previsão | Infraestrutura Urbana, Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Paulo Alves de Paula, Rua 10 de Junho, Rua 11 de Novembro, Av. 15 de Novembro, Rua 13 de Maio, Rua 21 de Abril, Rua 25 de Dezembro e Rua 12 de Outubro, localizadas no Bairro JARDIM OÁSIS 1. | R\$ 1.420.052,77 | Próprios: 3,87%<br>FNDE: 96,13%                   | CONVÊNIO Nº. 863626/2017 - MIN                  | -                                     | -                     | Elaboração de Projetos      | 0,00%  | 0,00%      | 31/12/2019 |
| Sem previsão | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e Passeio Público nas Ruas FLORÍDA, GLÓRIA, LÍDIA, MARÍLIA E DILMA, localizadas no Centro   | R\$ 506.545,98   | Próprios: 9,00%<br>Ministério das Cidades: 91,00% | Proposta SICONV 35227/2018                      | -                                     | -                     | Projetos em Análise         | 0,00%  | 0,00%      | 24/11/2022 |
| 11/09/2018   | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas no PARQUE DE EXPOSIÇÕES TATSUO SUEKANE  | R\$ 68.523,39    | Próprios: 100%                                    | -   | -                                     | -                     | Obra em fase de finalização | 98,00% | 98,00%     | 11/12/2018 |
| Sem previsão | Iluminação Pública na PRAÇA DO CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO JAPONESA, localizado na Av. Campo Grande, nº. 1900.  | R\$ 142.404,18   | COSIP: 100%                                       | -   | TP: 004/2018                          | -                     | Em Licitação                | 0,00%  | 0,00%      | -          |
| Sem previsão | Implantação de Melhorias SANITÁRIAS DOMICILIARES  | R\$ 496.503,78   | Próprios: 0%<br>FUNASA: 100%                      | FUNASA CV 1503/2017                             | -                                     | -                     | Elaboração de Projetos      | 0,00%  | 0,00%      | 01/09/2020 |
| Sem previsão | Aquisição de VEICULO UTILITÁRIO para atender as produtoras familiares do município de Naviraí.  | R\$ 104.000,00   | Próprios: 3,85%<br>FUNASA: 96,15%                 | Contrato de Repasse nº. 874834/2018/SEAD/CAIXA  | -                                     | -                     | Em Licitação                | 0,00%  | 0,00%      | 31/07/2020 |