

Data de Início	Obra	Valor total da Obra	Recursos	Convênio	Licitação	Contratada	Situação	% Executado no período	% Executado Acumulado	Previsão de Conclusão
10/09/2012	CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE	R\$ 1.582.000,00	Próprios: 8,11% Ministério da Educação: 91,89%	Termo de Compromisso PAC 202743/2012	Contrato: 179/2012 Concorrência: 05/2012	Precisão Construtora de Obras Ltda.	Aguarda liberação de recurso federal	0,00%	75,87%	26/11/2018
19/10/2012	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS ANTARES, METEORO, HORTÊNCIA, MARGARIDA, ORION, JESUINA FOGAÇA, VIA LACTEA, ODEVANIR NERI, APOLÓ E CARINAE - SOL NASCENTE	R\$ 1.745.547,54	Próprios: 5,28% Ministério da Integração: 94,72%	741768/2010	Contrato: 208/2012 Concorrência: 10/2012	Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda.	Aguarda liberação de recurso federal	0,00%	98,77%	11/12/2018
24/06/2014	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAMS NO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS.	R\$ 308.735,20	Próprios: 9,31% FNAS: 90,69**	Convênio 775757/2012 - Contrato de Repasse 0400.463-61/2012/FNAS	Contrato: 129/2014 TP: 08/2014	Precisão Construtora de Obras Ltda.	Finalizada - Pendente Liberação do Pagamento Final	0,00%	100,00%	30/12/2017
	COMPLEXO ESPORTIVO 2º ETAPA LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - BAIRRO SUCUPIRA	R\$ 355.749,37	Próprios: 38,14% Ministério dos Esportes: 61,86%	0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF	Contrato: 189/2014 Concorrência: 06/2014	D.C.A. Construtora Ltda.	Obra em Andamento e em Reprogramação	8,02%	65,06%	30/09/2018
09/02/2015	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO COMPLEXO ESPORTIVO	R\$ 719.603,55	Próprios: 2,07% Ministério dos Esportes: 97,93%	Convênio nº 778417/2012 - Contrato de Repasse nº 1000.825-65/2012/ME	Contrato: 191/2014 Concorrência: 07/2014	D.C.A. Construtora Ltda.	Em andamento	0,00%	76,06%	30/12/2017
29/04/2015	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - INTERMEDIÁIRA - AVENIDA IGUATEMI	R\$ 131.921,00	Próprios: 24,20% Ministério da Saúde: 75,80%	Proposta nº 11221619000113009	Contrato: 077/2015 TP: 01/2015	Construtora Ilha Grande LTDA	Obra Finalizada - Aguardando última parcela do Recurso por parte do Ministério.	0,00%	100,00%	03/12/2017
04/05/2015	Pavimentação e Drenagem no Residencial Ipe - Financiamento	R\$ 7.498.260,80	Próprios: 30,19% Financiamento: 69,81%	APF: 399735-04 - Carta Consulta nº 001463.02.84/2012-56	Contrato: 075/2015 Concorrência: 01/2015	Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda.	Em fase de finalização	0,00%	99,00%	30/01/2018
08/06/2015	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	R\$ 1.148.045,18	Próprios: 13,98% Ministério das Cidades: 86,02%	Contrato de Repasse nº 783593/2013 - Processo nº 2629.1004270-12/2013 - Operação 1004270-12	Contrato: 120/2015 Concorrência: 02/2015	Construtora Ilha Grande LTDA	Em Andamento / Aguarda liberação de recurso federal	0,00%	29,10%	05/11/2018
20/07/2015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS - Ruas Tom Jobin, Marcos Euripedes da Silva e Rua Tim Maia - Jardim Paraíso	R\$ 281.747,52	Próprios: 4,77% Ministério da Integração: 95,23%	731515/2009	Contrato: 153/2015 Concorrência: 04/2015	Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda.	Aguarda liberação de recurso federal	0,00%	87,26%	12/04/2018
03/08/2015	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO BNH E FLAMBOYANT	R\$ 269.345,48	Próprios: 9,50% Ministério das Cidades: 90,50%	Contrato de Repasse nº 805040/2014/MCIDADES/CAIXA - Processo nº 2629.1015284-36/2014	Contrato: 112/2015 TP: 03/2015	Construtora Ilha Grande LTDA	Aguarda liberação de recurso federal	0,00%	80,97%	30/12/2018
25/11/2015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS NAS RUAS IBISCO, GARDÊNIA, TREVO, PALMEIRA, GERÂNIO, MANACA, TURNERA - JARDIM OÁSIS.	R\$ 794.540,63	Próprios: 13,04% Ministério das Cidades: 86,96%	Contrato de Repasse nº 784241/2013 - Processo nº 2629.1004367-71/2013 - Operação 1004367-71	Contrato: 046/2015 Concorrência: 16/2014	Concrevia Construtora Ltda.	Obra Finalizada - Aguardando aprovação do Ministério	8,54%	100,00%	05/02/2018
14/12/2015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS NA AVENIDA PONTA PORÁ - JARDIM TARUMÁ.	R\$ 502.964,72	Próprios: 41,29% Ministério das Cidades: 58,71%	Contrato de Repasse nº 789729/2013 - Processo nº 2629.1007971-17/2013 - Operação 1007971-17	Contrato: 004/2015 Concorrência: 15/2015	Concrevia Construtora Ltda.	Obra em fase de Finalização	0,00%	88,91%	13/12/2017
18/01/2016	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE	R\$ 356.597,52	Próprios: 4,66% Ministério dos Esportes: 95,34%	Contrato de Repasse nº. 806948/2014/MESPORTE/CAIXA - Proceso nº. 2629.1015084-97/2014	Contrato: 339/2015 TP: 009/2015	Precisão Construtora de Obras Ltda.	Obra em fase de Finalização	13,41%	90,31%	30/12/2018
03/08/2016	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas na Rua Manuel Francisco da Paz e parte das Ruas Iraci Chaves de Maman, Mariano Rigonato, Elias Zeni e Rosa Pereira Paganoti - Odécio Nunes de Matos	R\$ 411.410,98	Próprios: 100%	-	Contrato: 253/2016 TP: 009/2016	Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda.	Em andamento	0,00%	43,73%	27/03/2018
Sem previsão	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Selene, Corelly e Halley, na área central do Município de Navirai.	R\$ 284.645,28	Próprios: 7,37% Ministério das Cidades: 92,63%	Contrato de Repasse nº. 842233/2016/MCIDADES/CAIXA	-	-	Em Análise junto a Caixa - Aguardando aprovação para Licitar.	0,00%	0,00%	30/12/2019
Sem previsão	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas José Ribeiro, Bogomio C. Zezak, Vereador Deusdete G. Gomes, no Bairro Ipiranga, e Ruas Miguel Franciscate e Açucena na Comunidade São Pedro e São Francisco	R\$ 1.057.739,21	Próprios: 6,63% Ministério das Cidades: 93,37%	Contrato de Repasse nº. 840699/2016/MCIDADES/CAIXA	-	-	Em Análise junto a Caixa - Aguardando aprovação para Licitar.	0,00%	0,00%	30/12/2017

Sem previsão	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, Jorge Amado e Ayrton Senna, localizadas no Jardim Paraíso.	R\$ 534.400,51	Próprios: 7,72% Ministério das Cidades: 92,28%	Proposta SICONV 027029/2017	-	Em Análise junto a Caixa - Aguardando aprovação para Licitar.	0,00%	0,00%	Aguardando assinatura do Contrato	
Sem previsão	Entrada de Serviço Coletiva - Redistribuição Elétrica - para atender 43 consumidores no MERCADO MUNICIPAL	R\$ 87.384,81	Próprios: 100%	-	TP: 002/2017	-	Processo Licitatório em fase de Finalização	0,00%	0,00%	Aguardando assinatura do Contrato
18/10/2017	Construção de Rampa de Acesso e Muro de Arrimo - CRECHÉ IPE, localizada na Rua Piuna esquina com a Rua Guaçara - Residencial Ipê	R\$ 261.582,17	Próprios: 100%	-	Contrato: 451/2017 TP: 003/2017	MMA Engenharia	Obra em Andamento .	0,00%	0,00%	16/04/2018
Sem previsão	Aumento de Carga de Entrada de Serviço de Energia Elétrica nos ESF CARLOS VIDOTO, ESF PADRE KOREMAN, ESF JARDIM PARAÍSO I E II.	R\$ 29.848,40	Próprios: 100%	-	TP: 004/2017	-	Em Licitação	0,00%	0,00%	-
Sem previsão	Aumento de Carga de Entrada de Serviço de energia Elétrica em diversas Unidades Escolares e Creches: Escola e Creche Vera Brida, Escola José Martins Flores, Creche Mundo Mágico, Creche Imã Evanete, CIEI Maria José da Silva Cançado, Escola Prof. José Carlos da Silva e Creche no Jardim Ipê.	R\$ 215.399,89	Próprios: 100%	-	TP: 005/2017	-	Em Licitação	0,00%	0,00%	-
Sem previsão	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água do ASSENTAMENTO JUNCAL	R\$ 1.294.259,04	Próprios: 0,1% FUNASA: 99,9%	FUNASA Nº. CV 0628/16	-	Encaminhado para Licitação	0,00%	0,00%	31/12/2019	

Data de Início	Obra	Valor total da Obra	Recursos	Convênio	Licitação	Contratada	Situação	% Executado no período	% Executado Acumulado	Previsão de Conclusão
26/04/2011	Construção de 82 Unidades Habitacionais - Padrão Popular - localizadas no JARDIM PARAISO IV	R\$ 1.998.102,44	Próprios: 25,83% Ministério das Cidades: 74,17%	CT nº. 0301.533-08/OGU2009/MCIDADES - FNHIS	Contrato: 205/2013 Concorrência: 03/2013	Ilha Grande Construtora	Finalizada em Fevereiro/2017	-	100,00%	FINALIZADA
23/09/2015	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e recapeamento na Rua ANDRÉ RODRIGUES, localizada no Bairro BNH	R\$ 471.524,69	Próprios: 37,38% Ministério das Cidades: 62,62%	CT nº. 784365/2013/MCIDADES/CAIXA	Contrato: 008/2015 Concorrência: 14/2014	Concrevia Construtora Ltda.	Finalizada em Fevereiro/2017	-	100,00%	FINALIZADA
09/09/2015	Estruturação de Rede de Serviço de Proteção Social Básica - Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	R\$ 320.341,02	Próprios: 2,23% Ministério Desenvolvimento Social: 97,77%	CT nº. 794745/2013/FNAS/CAIXA	Contrato: 101/2015 T.P.: 04/2015	Ilha Grande Construtora	Finalizada em Março/2017	-	100,00%	FINALIZADA
08/04/2016	Construção de Abrigo para Moto Táxi na Avenida Weimar G. Torres	R\$ 62.773,00	Próprios: 100%	-	Contrato: 144/2016 T.P.: 02/2016	Ilha Grande Construtora	Finalizada em Abril/2017	-	100,00%	FINALIZADA
30/05/2016	Construção de Abrigo para Moto Táxi na Avenida Caarapó	R\$ 64.890,00	Próprios: 100%	-	Contrato: 203/2016 T.P.: 07/2016	Ilha Grande Construtora	Finalizada em Abril/2017	-	100,00%	FINALIZADA
24/06/2014	Continuação do COMPLEXO ESPORTIVO - 1ª Etapa, localizado na Avenida Glória de Dourados esquina com a Avenida Amambai	R\$ 143.990,16	Próprios: 0% Ministério do Esporte: 100%	CT nº. 0235.816-22/2007/MESPORTE/CAIXA	Contrato: 120/2014 Concorrência: 03/2014	D.C.A. Construtora Ltda.	Finalizada em Maio/2017	-	100,00%	FINALIZADA
26/06/2014	Construção do Centro de Convivência do Idoso - CCI	R\$ 1.211.515,29	Próprios: 17,46% Ministério do Desenvolvimento Social: 82,54%	CT nº. 775658/2012/FNAS/CAIXA	Contrato: 167/2014 Concorrência: 07/2014	Precisão Construtora de Obras Ltda.	Finalizada em Maio/2017	-	100,00%	FINALIZADA
08/04/2016	Construção de Abrigo para Moto Táxi na Avenida Amélia Fukuda	R\$ 63.910,00	Próprios: 100%	-	Contrato: 145/2016 T.P.: 03/2016	Ilha Grande Construtora	Finalizada em Agosto/2017	-	100,00%	FINALIZADA
16/03/2015	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Iputã, cambaí, Laranjal, Tinguaara, Elisa Meneses Ferreira, São Lucas, Tatui, Tejuí, Taniçã e Antonio Nicolau, localizadas no Bairro JARDIM TARUMÃ - ETAPA 3	R\$ 1.120.426,97	Próprios: 7,45% Ministério das Cidades: 92,55%	CT nº. 783585/2013/MCIDADES/CAIXA	Contrato: 47/2015 Concorrência: 17/2014	Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda.	Finalizada em Novembro/2017	-	100,00%	FINALIZADA
24/06/2014	Construção do Centro de Referência da Assistência Social - CREAS	R\$ 307.428,11	Próprios: 8,93% Ministério do Desenvolvimento Social: 91,07%	CT 0400.463-61/2012/MDS/CAIXA	Contrato: 129/2014 T.P.: 08/2014	Precisão Construtora de Obras Ltda.	Finalizada em Dezembro/2017	-	100,00%	FINALIZADA
04/05/2015	Pavimentação e Drenagem no Residencial Ipe - Financiamento	R\$ 7.498.260,80	Próprios: 30,19% Financiamento: 69,81%	APF: 399735-04 - Carta Consulta nº 001463.02.84/2012-56	Contrato: 075/2015 Concorrência: 01/2015	Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda.	Finalizada em Fevereiro/2018	-	100,00%	FINALIZADA
25/11/2015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS NAS RUAS IBISSCO, GARDÊNIA, TREVO, PALMEIRA, GERÂNIO, MANACA, TURNERA - JARDIM OÁSIS.	R\$ 794.540,63	Próprios: 13,04% Ministério das Cidades: 86,96%	Contrato de Repasse nº 784241/2013 - Processo nº 2629.1004367-71/2013 - Operação 1004367-71	Contrato: 046/2015 Concorrência: 16/2014	Concrevia Construtora Ltda.	Finalizada em Março/2018	-	100,00%	FINALIZADA
14/12/2015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS NA AVENIDA PONTA PORÃ - JARDIM TARUMÃ.	R\$ 502.964,72	Próprios: 41,29% Ministério das Cidades: 58,71%	Contrato de Repasse nº 789729/2013 - Processo nº 2629.1007971-17/2013 - Operação 1007971-17	Contrato: 004/2015 Concorrência: 15/2015	Concrevia Construtora Ltda.	Finalizada em Abril/2018	-	100,00%	FINALIZADA
18/10/2017	Construção de Rampa de Acesso e Muro de Arrimo - CRECHÉ IPE, localizada na Rua Piuna esquina com a Rua Guaçara - Residencial Ipe	R\$ 222.207,82	Próprios: 100%	-	Contrato: 451/2017 TP: 003/2017	MMA Engenharia	Finalizada em Junho/2018	0,00%	100,00%	FINALIZADA
20/07/2015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS - Ruas Tom Jobin, Marcos Euripedes da Silva e Rua Tim Maia - Jardim Paraíso	R\$ 262.454,40	Próprios: 4,77% Ministério da Integração: 95,23%	731515/2009	Contrato: 153/2015 Concorrência: 04/2015	Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda.	Finalizada em Junho/2018	0,00%	100,00%	FINALIZADA
03/08/2015	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO BNH E FLAMBOYANT	R\$ 269.345,48	Próprios: 9,50% Ministério das Cidades: 90,50%	Contrato de Repasse nº 805040/2014/MCIDADES/CAIXA - Processo nº 2629.1015284-36/2014	Contrato: 112/2015 TP: 03/2015	Construtora Ilha Grande LTDA	Finalizada em Julho/2018	0,00%	100,00%	FINALIZADA
19/10/2012	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS ANTARES, METEÓRO, HORTÊNCIA, MARGARIDA, ÔRION, JESUÍNA FOGAÇA, VIA LACTEA, ODEVANIR NERI, APOLO E CARINAE - SOL NASCENTE	R\$ 1.745.547,54	Próprios: 5,28% Ministério da Integração: 94,72%	741768/2010	Contrato: 208/2012 Concorrência: 10/2012	Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda.	Finalizada em Agosto/2018	0,00%	100,00%	FINALIZADA

10/09/2012	CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE	R\$ 1.582.000,00	Próprios: 8,11% Ministério da Educação: 91,89%	Termo de Compromisso PAC 202743/2012	Contrato: 179/2012 Concorrência: 05/2012	Precisão Construtora de Obras Ltda.	Aguarda liberação de recurso federal	0,00%	75,87%	15/01/2019
26/11/2010	COMPLEXO ESPORTIVO 2º ETAPA LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - BAIRRO SUCUPIRA	R\$ 355.749,37	Próprios: 38,14% Ministério dos Esportes: 61,86%	0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF	Contrato: 189/2014 Concorrência: 06/2014	D.C.A. Construtora Ltda.	Obra em Andamento e em Reprogramação	0,00%	65,06%	30/09/2018
09/02/2015	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO COMPLEXO ESPORTIVO	R\$ 719.603,55	Próprios: 2,07% Ministério dos Esportes: 97,93%	Convênio nº 778417/2012 - Contrato de Repasse nº 1000.825-65/2012/ME	Contrato: 191/2014 Concorrência: 07/2014	D.C.A. Construtora Ltda.	Obra em Andamento e em Reprogramação	0,00%	94,76%	30/09/2018
29/04/2015	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - INTERMEDIÁRIA - AVENIDA IGUATEMI	R\$ 131.191,00	Próprios: 24,20% Ministério da Saúde: 75,80%	Proposta nº 11221619000113009	Contrato: 077/2015 TP: 01/2015	Construtora Ilha Grande LTDA	Obra Finalizada - Aguardando última parcela do Recurso por parte do Ministério.	0,00%	100,00%	-
08/06/2015	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	R\$ 1.148.045,18	Próprios: 13,98% Ministério das Cidades: 86,02%	Contrato de Repasse nº 783593/2013 - Processo nº 2629.1004270-12/2013 - Operação 1004270-12	Contrato: 120/2015 Concorrência: 02/2015	Construtora Ilha Grande LTDA	Em Reprogramação de Serviços junto a Caixa	0,00%	29,10%	05/11/2018
18/01/2016	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE	R\$ 356.597,52	Próprios: 4,66% Ministério dos Esportes: 95,34%	Contrato de Repasse nº. 806948/2014/MESPORTE/CAIXA - Processo nº. 2629.1015084-97/2014	Contrato: 339/2015 TP: 009/2015	Precisão Construtora de Obras Ltda.	Em Reprogramação - Aguardando análise junto a caixa	0,00%	90,31%	30/12/2018
03/08/2016	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas na Rua Manuel Francisco da Paz e parte das Ruas Iraci Chaves de Maman, Mariano Rigonato, Elias Zeni e Rosa Pereira Paganoti - Odécio Nunes de Matos	R\$ 411.410,98	Próprios: 100%	-	Contrato: 253/2016 TP: 009/2016	Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda.	Em andamento	0,00%	43,73%	24/08/2018
Sem previsão	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Selene, Corelly e Halley, na área central do Município de Navirai.	R\$ 294.027,42	Próprios: 10,33% Ministério das Cidades: 89,67%	Contrato de Repasse nº. 842233/2016/MCIDADES/CAIXA	Contrato nº. 214/2018 Concorrência 003/2018	Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda.	Obra em fase de finalização	39,32%	100,00%	30/12/2019
06/07/2018	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas José Ribeiro, Bogomio C. Zezak, Vereador Deusdete G. Gomes, no Bairro Ipiranga e Ruas Miguel Franciscate e Açucena na Comunidade São Pedro e São Francisco	R\$ 1.111.373,19	Próprios: 11,13% Ministério das Cidades: 88,87%	Contrato de Repasse nº. 840699/2016/MCIDADES/CAIXA	Contrato nº. 213/2018 Concorrência 002/2018	Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda.	Obra em Andamento	18,84%	22,55%	30/12/2019
06/07/2018	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, Jorge Amado e Ayrton Senna, localizadas no Jardim Paraíso.	R\$ 534.400,51	Próprios: 7,72% Ministério das Cidades: 92,28%	Proposta SICONV 027029/2017	-	-	Em Análise junto a Caixa - Aguardando aprovação para Licitar.	0,00%	0,00%	30/10/2021
14/11/2017	Entrada de Serviço Coletiva - Redistribuição Elétrica - para atender 43 consumidores no MERCADO MUNICIPAL	R\$ 87.384,81	Próprios: 100%	-	505/2017 TP: 002/2017	-	Obra finalizada - pendente vistoria da Energisa	2,00%	100,00%	26/11/2018
18/01/2018	Aumento de Carga de Entrada de Serviço de energia Elétrica em diversas Unidades Escolares e Creches: Escola e Creche Vera Brida, Escola José Martins Flores, Creche Mundo Mágico, Creche Imã Evanete, CIEI Maria José da Silva Caçado, Escola Prof. José Carlos da Silva e Creche no Jardim Ipê.	R\$ 184.211,60	Próprios: 100%	-	TP: 005/2017	-	Obra em Andamento	0,00%	67,51%	03/10/2018
15/06/2018	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água do ASSENTAMENTO JUNCAL	R\$ 1.026.957,62	Próprios: 0,1% FUNASA: 99,9%	FUNASA Nº. CV 0628/16	Contrato nº. 159/2018 Concorrência nº. 01/2018	Lavori Construções EIRELLI	Obra em Andamento	0,00%	24,02%	31/12/2019
09/04/2018	Demolição e Construção da AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO de Navirai.	R\$ 775.641,49	Termo de Ajustamento de Conduta nº. 94.2016: 100%	Termo de Ajustamento de Conduta nº. 94.2016	Contrato nº. 091/2018 TP: 006/2017	L3 CONSTRUTORA	Obra em Andamento	0,00%	50,35%	01/03/2019
Sem previsão	Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em	R\$ 902.000,00	Próprios: 6,58%	SICONV 091208/2017 - Operação	-	-	Elaboração de	0,00%	0,00%	30/12/2021

Sem previsão	Saúde - Cozinha do Hospital	R\$ 602.500,00	MIN DA SAÚDE: 93,42%	nº. 1045270-07	-	Projetos	0,00%	0,00%	30/11/2021	
Sem previsão	Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas - Centro Odontológico	R\$ 548.800,00	Próprios: 8,89% MIN DA SAÚDE: 91,11%	SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585	-	Elaboração de Projeto	0,00%	0,00%	30/11/2021	
03/07/2018	Reforma e Ampliação do Prédio do Hemocentro - Clínica de Hemodiálise e Hemocentro	R\$ 776.463,45	Próprios: 20,15% ESTADO: 79,85%	Termo Administrativo de Cessão de Uso do Imóvel	Contrato nº. 233/2018 TP: 001/2018	L3 CONSTRUTORA	Obra em Andamento	1,68%	1,68%	30/11/2018
Sem previsão	Aquisição de CAMINHÃO CARGA SECA para uso comunitário como suporte da produção agrícola	R\$ 135.000,00	Próprios: 7,40% MDS: 92,60%	SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585	-	Em Licitação	0,00%	0,00%	30/11/2019	
Sem previsão	Aquisição de Veículo do Tipo CAMINHÃO COMPACTADOR para Coleta Convencional de RESÍDUOS SÓLIDOS.	R\$ 230.000,00	Próprios: 2,00% FUNASA: 98,00%	FUNASA Nº. CV 0588/2017	-	Elaboração de Orçamentos	0,00%	0,00%	01/06/2019	
19/07/2018	Ampliação da Escola de Educação Infantil "Creche Zenaide Nunes dos Santos - Tipo B - PADRÃO final	R\$ 277.440,35	Próprios: 0,00% FNDE: 100,00%	Saldo Convênio 700129/2008-FNDE	Contrato nº. 243/2018 TP: 002/2018	-	Obra em Andamento	14,63%	14,63%	23/12/2018
Sem previsão	Infraestrutura Urbana, Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Paulo Alves de Paula, Rua 10 de Junho, Rua 11 de Novembro, Av. 15 de Novembro, Rua 13 de Maio, Rua 21 de Abril, Rua 25 de Dezembro e Rua 12 de Outubro, localizadas no Bairro JARDIM OÁSIS 1.	R\$ 1.420.052,77	Próprios: 3,87% FNDE: 96,13%	CONVÊNIO Nº. 863626/2017 - MIN	-	Elaboração de Projetos	0,00%	0,00%	-	
Sem previsão	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e Passeio Público nas Ruas FLORÍDA, GLÓRIA, LÍDIA, MARÍLIA E DILMA, localizadas no Centro	R\$ 506.545,98	Próprios: 9,00% Ministério das Cidades: 91,00%	Proposta SICONV 35227/2018	-	Projetos em Análise	0,00%	0,00%	-	
Sem previsão	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas no PARQUE DE EXPOSIÇÕES TATSUO SUEKANE	R\$ 68.523,39	Próprios: 100%	-	-	Obra em Andamento	0,00%	0,00%	-	
Sem previsão	Iluminação Pública na PRAÇA DO CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO JAPONESA, localizado na Av. Campo Grande, nº. 1900.	R\$ 142.404,18	COSIP: 100%	-	TP: 004/2018	-	Em Licitação	0,00%	0,00%	-
Sem previsão	Implantação de Melhorias SANITÁRIAS DOMICILIARES	R\$ 496.503,78	Próprios: 0% FUNASA: 100%	FUNASA CV 1503/2017	-	Elaboração de Projetos	0,00%	0,00%	-	
Sem previsão	Aquisição de VEICULO UTILITÁRIO para atender as produtoras familiares do município de Naviraí.	R\$ 104.000,00	Próprios: 3,85% FUNASA: 96,15%	Contrato de Repasse nº. 874834/2018/SEAD/CAIXA	-	Em Licitação	0,00%	0,00%	-	