

Nº:	Data de Início:	Obra:	Valor total da Obra:	Recursos:	Convênio:	Licitação:	Contratada:	Situação:	Valor Pago:	Saldo:	% Executado no Período:	% Executado Acumulado:	Previsão de Conclusão:
1	26/04/2011	Construção de 82 Unidades Habitacionais - Padrão Popular - localizadas no JARDIM PARAÍSO IV	R\$ 1.998.102,44	Próprios: 25,82% Ministério das Cidades: 74,18%	CT nº. 0301.533-08/OGU2009/MCIDADES - FNHIS	Contrato: 205/2013 Concorrência: 03/2013	Ilha Grande Construtora	Finalizada em Fevereiro/2017	R\$ 1.998.102,44	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
2	23/09/2015	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e recapeamento na Rua ANDRÉ RODRIGUES, localizada no Bairro BNH	R\$ 481.797,89	Próprios: 37,38% Ministério das Cidades: 62,62%	CT nº. 784365/2013/MCIDADES/CAIXA	Contrato: 008/2015 Concorrência: 14/2014	Concrevia Construtora Ltda.	Finalizada em Fevereiro/2017	R\$ 481.797,89	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
3	09/09/2015	Estruturação de Rede de Serviço de Proteção Social Básica - Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	R\$ 320.341,02	Próprios: 2,23% Ministério Desenvolvimento Social: 97,77%	CT nº. 794745/2013/FNAS/CAIXA	Contrato: 101/2015 T.P.: 04/2015	Ilha Grande Construtora	Finalizada em Março/2017	R\$ 320.341,02	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
4	08/04/2016	Construção de Abrigo para Moto Táxi na Avenida Weimar G. Torres	R\$ 62.773,00	Próprios: 100%	-	Contrato: 144/2016 T.P.: 02/2016	Ilha Grande Construtora	Finalizada em Abril/2017	R\$ 62.773,00	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
5	30/05/2016	Construção de Abrigo para Moto Táxi na Avenida Caarapó	R\$ 64.890,00	Próprios: 100%	-	Contrato: 203/2016 T.P.: 07/2016	Ilha Grande Construtora	Finalizada em Abril/2017	R\$ 64.890,00	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
6	24/06/2014	Continuação do COMPLEXO ESPORTIVO - 1ª Etapa, localizado na Avenida Glória de Dourados Esquina com a Avenida Amambai	R\$ 143.990,16	Próprios: 0% Ministério do Esporte: 100%	CT nº. 0235.816-22/2007/MESPORTE/CAIXA	Contrato: 120/2014 Concorrência: 03/2014	D.C.A. Construtora Ltda.	Finalizada em Maio/2017	R\$ 143.990,16	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
7	26/06/2014	Construção do Centro de Convivência do Idoso - CCI	R\$ 1.211.515,29	Próprios: 17,46% Ministério do Desenvolvimento Social: 82,54%	CT nº. 775658/2012/FNAS/CAIXA	Contrato: 167/2014 Concorrência: 07/2014	Precisão Construtora de Obras Ltda.	Finalizada em Maio/2017	R\$ 1.211.515,29	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
8	08/04/2016	Construção de Abrigo para Moto Táxi na Avenida Amélia Fukuda	R\$ 63.910,00	Próprios: 100%	-	Contrato: 145/2016 T.P.: 03/2016	Ilha Grande Construtora	Finalizada em Agosto/2017	R\$ 63.910,00	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
9	16/03/2015	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Ipuitã, cambai, Laranjai, Tinguaara, Elisa Meneses Ferreira, São Lucas, Tatui, Tejui, Tanica e Antonio Nicolau, localizadas no Bairro JARDIM TARUMÁ - ETAPA 3	R\$ 1.120.426,97	Próprios: 7,45% Ministério das Cidades: 92,55%	CT nº. 783585/2013/MCIDADES/CAIXA	Contrato: 47/2015 Concorrência: 17/2014	Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda.	Finalizada em Novembro/2017	R\$ 1.120.426,97	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
10	24/06/2014	Construção do Centro de Referência da Assistência Social - CREAS	R\$ 307.428,11	Próprios: 8,93% Ministério do Desenvolvimento Social: 91,07%	CT 0400.463-61/2012/MDS/CAIXA	Contrato: 129/2014 T.P.: 08/2014	Precisão Construtora de Obras Ltda.	Finalizada em Dezembro/2017	R\$ 307.428,11	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
11	04/05/2015	Pavimentação e Drenagem no Residencial Ipe - Financiamento	R\$ 7.498.260,80	Próprios: 30,19% Financiamento: 69,81%	APF: 399735-04 - Carta Consulta nº 001463.02.84/2012-56	Contrato: 075/2015 Concorrência: 01/2015	Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda.	Finalizada em Fevereiro/2018	R\$ 7.498.260,80	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
12	25/11/2015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS NAS RUAS IBISCO, GARDÊNIA, TREVO, PALMEIRA, GERÂNIO, MANACA, TURNERA - JARDIM OÁSIS.	R\$ 794.540,63	Próprios: 13,04% Ministério das Cidades: 86,96%	Contrato de Repasse nº 784241/2013 Processo nº 2629.1004367-71/2013 - Operação 1004367-71	Contrato: 046/2015 Concorrência: 16/2014	Concrevia Construtora Ltda.	Finalizada em Março/2018	R\$ 794.540,63	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
13	14/12/2015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS NA AVENIDA PONTA PORÁ - JARDIM TARUMÁ.	R\$ 502.964,72	Próprios: 41,29% Ministério das Cidades: 58,71%	Contrato de Repasse nº 789729/2013 Processo nº 2629.1007971-17/2013 - Operação 1007971-17	Contrato: 004/2015 Concorrência: 15/2015	Concrevia Construtora Ltda.	Finalizada em Abril/2018	R\$ 502.964,72	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
14	18/10/2017	Construção de Rampa de Acesso e Muro de Arrimo - CRECHE IPE, localizada na Rua Piuna esquina com a Rua Guaíçara - Residencial Ipê	R\$ 222.207,82	Próprios: 100%	-	Contrato: 451/2017 TP: 003/2017	MMA Engenharia	Finalizada em Junho/2018	R\$ 222.207,82	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
15	20/07/2015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS - Ruas Tom Jobin, Marcos Euripedes da Silva e Rua Tim Maia - Jardim Paraíso	R\$ 262.454,40	Próprios: 4,77% Ministério da Integração: 95,23%	731515/2009	Contrato: 153/2015 Concorrência: 04/2015	Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda.	Finalizada em Junho/2018	262.454,40	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
16	03/08/2015	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO BNH E FLAMBOYANT	R\$ 269.345,48	Próprios: 9,50% Ministério das Cidades: 90,50%	Contrato de Repasse nº 805040/2014/MCIDADES/CAIXA - Processo nº 2629.1015284-36/2014	Contrato: 112/2015 TP: 03/2015	Construtora Ilha Grande LTDA	Finalizada em Julho/2018	R\$ 269.345,48	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E		Próprios: 5,28%		Contrato: 208/2012							

17	19/10/2012	ENTRADA DE SERVIÇO COLETIVO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS ANTARES, METEORO, HORTÊNCIA, MARGARIDA, ÓRION, JESUINA FOGAÇA, VIA LACTEA, ODEVANIR NERI, APOLO E CARINAE - SOL NASCENTE	R\$ 1.745.547,54	Ministério da Integração: 94,72%	741768/2010	Concorrência: 10/2012	Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda.	Finalizada em Agosto/2018	R\$ 1.745.547,54	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
18	14/11/2017	Entrada de Serviço Coletiva - Redistribuição Elétrica - para atender 43 consumidores no MERCADO MUNICIPAL	R\$ 87.384,81	Próprios: 100%	-	505/2017 TP: 002/2017	-	Finalizada em Novembro/2018	R\$ 87.384,81	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
19	29/04/2015	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - INTERMEDIÁRIA - AVENIDA IGUATEMI	R\$ 131.921,00	Próprios: 24,20% Ministério da Saúde: 75,80%	Proposta nº 11221619000113009	Contrato: 077/2015 TP: 01/2015	Construtora Ilha Grande LTDA	Finalizada em Fevereiro/2019	R\$ 131.921,00	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
20	16/05/2018	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Selene, Corelly e Halley, na área central do Município de Navirai.	R\$ 294.027,42	Próprios: 10,33% Ministério das Cidades: 89,67%	Contrato de Repasse nº. 842233/2016/MCIDADES/CAIXA	Contrato nº. 214/2018 Concorrência 003/2018	Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda.	Finalizada em Janeiro/2019	R\$ 294.027,42	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
21	09/04/2018	Demolição e Construção da AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO de Navirai.	R\$ 774.191,26	Termo de Ajustamento de Conduta nº. 94.2016: 100%	Termo de Ajustamento de Conduta nº. 94.2016	Contrato nº. 091/2018 TP: 006/2017	L3 CONSTRUTORA	Finalizada em Janeiro/2019	R\$ 774.191,26	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
22	11/09/2018	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas no PARQUE DE EXPOSIÇÕES TATSUO SUEKANE	R\$ 73.433,65	Próprios: 100%	-	Contrato nº. 303/2018 TP: 003/2018	Silva & Azambuja Ltda EPP	Finalizada em Março/2019	R\$ 73.433,65	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
23	18/01/2016	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE	R\$ 339.246,74	Próprios: 15,14% Ministério dos Esportes: 84,84%	Contrato de Repasse nº. 806948/2014/MESPORTE/CAIXA - Processo nº. 2629.1015084-97/2014	Contrato: 339/2015 TP: 009/2015	Precisão Construtora de Obras Ltda.	Finalizada em Janeiro/2019	R\$ 339.246,74	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
24	14/11/2017	Aumento de Carga de Entrada de Serviço de Energia Elétrica nos ESF CARLOS VIDOTO, ESF PADRE KOREMAN, ESF JARDIM PARAÍSO I E II.	R\$ 29.848,40	Próprios: 100%	-	Contrato nº. 506/2017 TP: 004/2017	-	Finalizada em Janeiro/2019	R\$ 29.848,40	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
25	18/01/2018	Aumento de Carga de Entrada de Serviço de energia Elétrica em diversas Unidades Escolares e Creches: Escola e Creche Vera Brida, Escola José Martins Flores, Creche Mundo Mágico, Creche Irmã Evanete, CIEI Maria José da Silva Caçado, Escola Prof. José Carlos da Silva e Creche no Jardim Ipê.	R\$ 184.211,60	Próprios: 100%	-	Contrato nº. 530/2017 TP: 005/2017	-	Finalizada em Janeiro/2019	R\$ 184.211,60	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
27	19/07/2018	Ampliação da Escola de Educação Infantil "Creche Zenaide Nunes dos Santos - Tipo B - PADRÃO FNDE	R\$ 277.440,35	Próprios: 0,00% FNDE: 100,00%	Saldo Convênio 700129/2008-FNDE	Contrato nº. 243/2018 TP: 002/2018	L 3 Construtora Ltda	Em andamento	R\$ 164.054,42	R\$ 113.385,93	40,87%	100,00%	FINALIZADA
26	10/09/2012	CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE	R\$ 1.582.000,00	Próprios: 8,11% Ministério da Educação: 91,89%	Termo de Compromisso PAC 202743/2012	Contrato: 179/2012 Concorrência: 05/2012	Precisão Construtora de Obras Ltda.	Aguarda liberação do FNDE	R\$ 1.200.256,86	R\$ 381.743,14	5,17%	75,87%	25/05/2019
28	26/11/2010	COMPLEXO ESPORTIVO 2ª ETAPA LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS ESQUINA COM A AV.AMAMBAL - BAIRRO SUCUPIRA	R\$ 355.749,37	Próprios: 38,14% Ministério dos Esportes: 61,86%	0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF	Contrato: 189/2014 Concorrência: 06/2014	D.C.A. Construtora Ltda.	Obra em Andamento e em Reprogramação	R\$ 61.705,20	R\$ 294.044,17	0,99%	17,35%	30/06/2019
29	09/02/2015	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO COMPLEXO ESPORTIVO	R\$ 701.791,09	Próprios: 2,07% Ministério dos Esportes: 97,93%	Convênio nº 778417/2012 - Contrato de Repasse nº 1000.825-65/2012/ME	Contrato: 191/2014 Concorrência: 07/2014	D.C.A. Construtora Ltda.	Obra em Andamento e em Reprogramação	R\$ 675.528,52	R\$ 26.262,57	3,64%	93,88%	27/06/2019
30	08/06/2015	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	R\$ 1.148.045,18	Próprios: 13,98% Ministério das Cidades: 86,02%	Contrato de Repasse nº 783593/2013 - Processo nº 2629.1004270-12/2013 - Operação 1004270-12	Contrato: 120/2015 Concorrência: 02/2015	Construtora Ilha Grande LTDA	Em Reprogramação de Serviços junto a Caixa	R\$ 334.118,29	R\$ 813.926,89	0,00%	29,10%	05/11/2019
		Pavimentação Asfáltica com guias e				Contrato: 253/2016							

31	03/08/2016	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas na Rua Manuel Francisco da Paz e parte das Ruas Iraci Chaves de Maman, Mariano Rigonato, Elias Zeni e Rosa Pereira Paganoti - Odécio Nunes de Matos	R\$ 411.410,98	Próprios: 100%	-	TP: 009/2016	Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda.	Em andamento	R\$ 179.893,93	R\$ 231.517,05	0,00%	43,73%	15/06/2019
32	06/07/2018	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas José Ribeiro, Bogomio C. Zezak, Vereador Deusdete G. Gomes, no Bairro Ipiranga, e Ruas Miguel Franciscate e Açucena na Comunidade São Pedro e São Francisco	R\$ 1.111.373,19	Próprios: 11,13% Ministério das Cidades: 88,87%	Contrato de Repasse nº. 840699/2016/MCIDADES/CAIXA	Contrato nº. 213/2018 Concorrência 002/2018	Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda.	Obra em Andamento	R\$ 422.802,65	R\$ 688.570,54	0,00%	38,04%	30/12/2019
33	15/06/2018	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água do ASSENTAMENTO JUNCAL	R\$ 1.026.957,62	Próprios: 0,1% FUNASA: 99,9%	FUNASA Nº. CV 0628/16	Contrato nº. 159/2018 Concorrência nº. 01/2018	Lavori Construções EIRELLI	Obra em Andamento	R\$ 901.003,03	R\$ 125.954,59	13,40%	77,44%	31/12/2019
34	03/07/2018	Reforma e Ampliação do Prédio do Hemocentro - Clínica de Hemodiálise e Hemocentro	R\$ 773.207,67	Próprios: 20% ESTADO: 80%	Termo Administrativo de Cessão de Uso do Imóvel	Contrato nº. 233/2018 TP: 001/2018	L3 CONSTRUTORA	Obra em Andamento	R\$ 240.327,27	R\$ 532.880,40	10,41%	31,08%	30/04/2019
35	06/07/2018	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, Jorge Amado e Ayrton Senna, localizadas no Jardim Paraíso.	R\$ 534.400,51	Próprios: 7,72% Ministério das Cidades: 92,28%	Proposta SICONV 027029/2017	-	-	Finalizando Processo Licitatorio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	30/10/2021
36	Sem previsão	Aquisição de CAMINHÃO CARGA SECA para uso comunitário como suporte da produção agrícola	R\$ 135.000,00	Próprios: 7,40% MDS: 92,60%	SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585	-	-	Em Licitação	-	-	0,00%	0,00%	30/11/2019
37	Sem previsão	Aquisição de Veículo do Tipo CAMINHÃO COMPACTADOR para Coleta Convencional de RESÍDUOS SÓLIDOS.	R\$ 230.000,00	Próprios: 2,00% FUNASA: 98,00%	FUNASA Nº. CV 0588/2017	-	-	Elaboração de Orçamentos	-	-	0,00%	0,00%	01/06/2019
38	Sem previsão	Infraestrutura Urbana, Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Paulo Alves de Paula, Rua 10 de Junho, Rua 11 de Novembro, Av. 15 de Novembro, Rua 13 de Maio, Rua 21 de Abril, Rua 25 de Dezembro e Rua 12 de Outubro, localizadas no Bairro JARDIM OÁSIS I.	R\$ 1.420.052,77	Próprios: 3,87% FNDE: 96,13%	CONVÊNIO Nº. 863626/2017 - MIN	-	-	Elaboração de Projetos	-	-	0,00%	0,00%	31/12/2019
39	Sem previsão	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e Passeio Público nas Ruas FLÓRIDA, GLÓRIA, LÍDIA, MARÍLIA E DILMA, localizadas no Centro	R\$ 506.545,98	Próprios: 9,00% Ministério das Cidades: 91,00%	Proposta SICONV 35227/2018	-	-	Projetos em Análise	-	-	0,00%	0,00%	24/11/2022
40	Sem previsão	Implantação de Melhorias SANITÁRIAS DOMICILIARES	R\$ 496.503,78	Próprios: 0% FUNASA: 100%	FUNASA CV 1503/2017	-	-	Elaboração de Projetos	-	-	0,00%	0,00%	01/09/2020
41	Sem previsão	Aquisição de VEICULO UTILITÁRIO para atender as produtoras familiares do município de Navirai.	R\$ 104.000,00	Próprios: 3,85% FUNASA: 96,15%	Contrato de Repasse nº. 874834/2018/SEAD/CAIXA	-	-	Em Licitação	-	-	0,00%	0,00%	31/07/2020
42	Sem previsão	Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Cozinha do Hospital	R\$ 802.900,00	Próprios: 6,58% MIN DA SAÚDE: 93,42%	SICONV 091208/2017 - Operação nº. 1045270-07	-	-	Elaboração de Projetos	-	-	0,00%	0,00%	30/12/2021
43	Sem previsão	Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas - Centro Odontológico	R\$ 548.800,00	Próprios: 8,89% MIN DA SAÚDE: 91,11%	SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585	-	-	Elaboração de Projeto	-	-	0,00%	0,00%	30/11/2021
44	Sem previsão	Serviço de Engenharia, Projeto e Consultoria em Iluminação Pública	R\$ 1.344.162,00	- Eletróbás	TCT-PRF-020/2018	-	-	Em Licitação	-	-	0,00%	0,00%	10/07/2019
45	Sem Previsão	Iluminação Pública na PRAÇA DO CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO JAPONESA, localizado na Av. Campo Grande, nº. 1900.	-	COSIP: 100%	-	-	-	Encaminhado para licitação em 02/04/2019	-	-	0,00%	0,00%	06/06/2019