

Nº:	Data de Início:	OBRA/AQUISIÇÃO:	Valor total:	Recursos:	Convênio:	Licitação:	Contratada:	Situação:	Valor Pago:	Saldo:	% Executado no Período:	% Executado Acumulado:	Previsão de Conclusão:
1	26/04/2011	Construção de 82 Unidades Habitacionais - Padrão Popular - localizadas no JARDIM PARAÍSO IV	R\$ 1.998.102,44	Próprios: 25,82% Ministério das Cidades: 74,18%	CT nº. 0301.533-08/OGU2009/MCIDADES - FNHIS	Contrato: 205/2013 Concorrência: 03/2013	Ilha Grande Construtora	Finalizada em Fevereiro/2017	R\$ 1.998.102,44	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
2	23/09/2015	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e recapeamento na Rua ANDRÉ RODRIGUES, localizada no Bairro BNH	R\$ 481.797,89	Próprios: 37,38% Ministério das Cidades: 62,62%	CT nº. 784365/2013/MCIDADES/CAIXA	Contrato: 008/2015 Concorrência: 14/2014	Concrevia Construtora Ltda.	Finalizada em Fevereiro/2017	R\$ 481.797,89	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
3	09/09/2015	Estruturação de Rede de Serviço de Proteção Social Básica - Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	R\$ 320.341,02	Próprios: 2,23% Ministério Desenvolvimento Social: 97,77%	CT nº. 794745/2013/FNAS/CAIXA	Contrato: 101/2015 T.P.: 04/2015	Ilha Grande Construtora	Finalizada em Março/2017	R\$ 320.341,02	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
4	08/04/2016	Construção de Abrigo para Moto Táxi na Avenida Weimar G. Torres	R\$ 62.773,00	Próprios: 100%	-	Contrato: 144/2016 T.P.: 02/2016	Ilha Grande Construtora	Finalizada em Abril/2017	R\$ 62.773,00	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
5	30/05/2016	Construção de Abrigo para Moto Táxi na Avenida Caarapó	R\$ 64.890,00	Próprios: 100%	-	Contrato: 203/2016 T.P.: 07/2016	Ilha Grande Construtora	Finalizada em Abril/2017	R\$ 64.890,00	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
6	24/06/2014	Continuação do COMPLEXO ESPORTIVO - 1ª Etapa, localizado na Avenida Glória de Dourados Esquina com a Avenida Amambai	R\$ 143.990,16	Próprios: 0% Ministério do Esporte: 100%	CT nº. 0235.816-22/2007/MESPORTE/CAIXA	Contrato: 120/2014 Concorrência: 03/2014	D.C.A. Construtora Ltda.	Finalizada em Maio/2017	R\$ 143.990,16	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
7	26/06/2014	Construção do Centro de Convivência do Idoso - CCI	R\$ 1.211.515,29	Próprios: 17,46% Ministério do Desenvolvimento Social: 82,54%	CT nº. 775658/2012/FNAS/CAIXA	Contrato: 167/2014 Concorrência: 07/2014	Precisão Construtora de Obras Ltda.	Finalizada em Maio/2017	R\$ 1.211.515,29	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
8	08/04/2016	Construção de Abrigo para Moto Táxi na Avenida Amélia Fukuda	R\$ 63.910,00	Próprios: 100%	-	Contrato: 145/2016 T.P.: 03/2016	Ilha Grande Construtora	Finalizada em Agosto/2017	R\$ 63.910,00	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
9	16/03/2015	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Ipuitã, cambai, Laranjai, Tinguara, Elisa Meneses Ferreira, São Lucas, Tatui, Tejuí, Taniçã e Antonio Nicolau, localizadas no Bairro JARDIM TARUMÁ - ETAPA 3	R\$ 1.120.426,97	Próprios: 7,45% Ministério das Cidades: 92,55%	CT nº. 783585/2013/MCIDADES/CAIXA	Contrato: 47/2015 Concorrência: 17/2014	Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda.	Finalizada em Novembro/2017	R\$ 1.120.426,97	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
10	24/06/2014	Construção do Centro de Referência da Assistência Social - CREAS	R\$ 307.428,11	Próprios: 8,93% Ministério do Desenvolvimento Social: 91,07%	CT 0400.463-61/2012/MDS/CAIXA	Contrato: 129/2014 T.P.: 08/2014	Precisão Construtora de Obras Ltda.	Finalizada em Dezembro/2017	R\$ 307.428,11	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
11	04/05/2015	Pavimentação e Drenagem no Residencial Ipe - Financiamento	R\$ 7.498.260,80	Próprios: 30,19% Financiamento: 69,81%	APF: 399735-04 - Carta Consulta nº 001463.02.84/2012-56	Contrato: 075/2015 Concorrência: 01/2015	Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda.	Finalizada em Fevereiro/2018	R\$ 7.498.260,80	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
12	25/11/2015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS NAS RUAS IBISCO, GARDÊNIA, TREVO, PALMEIRA, GERÂNIO, MANACA, TURNERA - JARDIM OÁSIS.	R\$ 794.540,63	Próprios: 13,04% Ministério das Cidades: 86,96%	Contrato de Repasse nº 784241/2013 Processo nº 2629.1004367-71/2013 Operação 1004367-71	Contrato: 046/2015 Concorrência: 16/2014	Concrevia Construtora Ltda.	Finalizada em Março/2018	R\$ 794.540,63	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
13	14/12/2015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS NA AVENIDA PONTA PORÃ - JARDIM TARUMÁ.	R\$ 502.964,72	Próprios: 41,29% Ministério das Cidades: 58,71%	Contrato de Repasse nº 789729/2013 Processo nº 2629.1007971-17/2013 Operação 1007971-17	Contrato: 004/2015 Concorrência: 15/2015	Concrevia Construtora Ltda.	Finalizada em Abril/2018	R\$ 502.964,72	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
14	18/10/2017	Construção de Rampa de Acesso e Muro de Arrimo - CRECHE IPE, localizada na Rua Piuna esquina com a Rua Guaçuara - Residencial Ipê	R\$ 222.207,82	Próprios: 100%	-	Contrato: 451/2017 TP: 003/2017	MMA Engenharia	Finalizada em Junho/2018	R\$ 222.207,82	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
15	20/07/2015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS - Ruas Tom Jobin, Marcos Euripedes da Silva e Rua Tim Maia - Jardim Paraíso	R\$ 262.454,40	Próprios: 4,77% Ministério da Integração: 95,23%	731515/2009	Contrato: 153/2015 Concorrência: 04/2015	Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda.	Finalizada em Junho/2018	262.454,40	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
16	03/08/2015	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO BNH E FLAMBOYANT	R\$ 269.345,48	Próprios: 9,50% Ministério das Cidades: 90,50%	Contrato de Repasse nº 805040/2014/MCIDADES/CAIXA - Processo nº 2629.1015284-36/2014	Contrato: 112/2015 TP: 03/2015	Construtora Ilha Grande LTDA	Finalizada em Julho/2018	R\$ 269.345,48	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E		Próprios: 5,28%		Contrato: 208/2012							

17	19/10/2012	ENTREVAGEM DE RUAS E LUVAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS ANTARES, METEORO, HORTÊNCIA, MARGARIDA, ÓRION, JESUÍNA FOGAÇA, VIA LACTEA, ODEVANIR NERI, APOLO E CARINAE - SOL NASCENTE	R\$ 1.745.547,54	Ministério da Integração: 94,72%	741768/2010	Concorrência: 10/2012	Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda.	Finalizada em Agosto/2018	R\$ 1.745.547,54	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
18	14/11/2017	Entrada de Serviço Coletiva - Redistribuição Elétrica - para atender 43 consumidores no MERCADO MUNICIPAL	R\$ 87.384,81	Próprios: 100%	-	505/2017 TP: 002/2017	-	Finalizada em Novembro/2018	R\$ 87.384,81	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
19	29/04/2015	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - INTERMEDIÁRIA - AVENIDA IGUATEMI	R\$ 131.921,00	Próprios: 24,20% Ministério da Saúde: 75,80%	Proposta nº 11221619000113009	Contrato: 077/2015 TP: 01/2015	Construtora Ilha Grande LTDA	Finalizada em Fevereiro/2019	R\$ 131.921,00	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
20	16/05/2018	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Selene, Corelly e Halley, na área central do Município de Naviraí.	R\$ 294.027,42	Próprios: 10,33% Ministério das Cidades: 89,67%	Contrato de Repasse nº. 842233/2016/MCIDADES/CAIXA	Contrato nº. 214/2018 Concorrência 003/2018	Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda.	Finalizada em Janeiro/2019	R\$ 294.027,42	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
21	09/04/2018	Demolição e Construção da AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO de Naviraí.	R\$ 774.191,26	Termo de Ajustamento de Conduta nº. 94.2016: 100%	Termo de Ajustamento de Conduta nº. 94.2016	Contrato nº. 091/2018 TP: 006/2017	L3 CONSTRUTORA	Finalizada em Janeiro/2019	R\$ 774.191,26	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
22	11/09/2018	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas no PARQUE DE EXPOSIÇÕES TATSUO SUEKANE	R\$ 73.433,65	Próprios: 100%	-	Contrato nº 303/2018 TP: 003/2018	Silva & Azambuja Ltda EPP	Finalizada em Março/2019	R\$ 73.433,65	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
23	18/01/2016	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE	R\$ 339.246,74	Próprios: 15,14% Ministério dos Esportes: 84,84%	Contrato de Repasse nº. 806948/2014/MESPORTE/CAIXA - Processo nº. 2629.1015084-97/2014	Contrato: 339/2015 TP: 009/2015	Precisão Construtora de Obras Ltda.	Finalizada em Janeiro/2019	R\$ 339.246,74	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
24	14/11/2017	Aumento de Carga de Entrada de Serviço de Energia Elétrica nos ESF CARLOS VIDOTO, ESF PADRE KOREMAN, ESF JARDIM PARAÍSO I E II.	R\$ 29.848,40	Próprios: 100%	-	Contrato nº. 506/2017 TP: 004/2017	-	Finalizada em Janeiro/2019	R\$ 29.848,40	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
25	18/01/2018	Aumento de Carga de Entrada de Serviço de energia Elétrica em diversas Unidades Escolares e Creches: Escola e Creche Vera Brida, Escola José Martins Flores, Creche Mundo Mágico, Creche Irmã Evanete, CIEI Maria José da Silva Cançado, Escola Prof. José Carlos da Silva e Creche no Jardim Ipê.	R\$ 184.211,60	Próprios: 100%	-	Contrato nº. 530/2017 TP: 005/2017	-	Finalizada em Janeiro/2019	R\$ 184.211,60	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
26	19/07/2018	Ampliação da Escola de Educação Infantil "Creche Zenaide Nunes dos Santos - Tipo B - PADRÃO FNDE	R\$ 277.440,35	Próprios: 0,00% FNDE: 100,00%	Saldo Convênio 700129/2008-FNDE	Contrato nº. 243/2018 TP: 002/2018	L3 Construtora Ltda	FINALIZADA EM ABRIL 2019	R\$ 164.054,42	R\$ 113.385,93	40,87%	100,00%	FINALIZADA
27	09/02/2015	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO COMPLEXO ESPORTIVO	R\$ 701.791,09	Próprios: 2,07% Ministério dos Esportes: 97,93%	Convênio nº 778417/2012 - Contrato de Repasse nº 1000.825-65/2012/ME	Contrato: 191/2014 Concorrência: 07/2014	D.C.A. Construtora Ltda.	FINALIZADA EM JULHO 2019	R\$ 701.791,09	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADA
28	24/06/2019	Iluminação Pública na PRAÇA DO CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO JAPONESA, localizado na Av. Campo Grande, nº. 1900.	R\$ 127.933,94	COSIP: 100%	PRÓPRIO	Contrato nº. 175/2019 T.P. 002/2019	M.C.A. Consultoria	Finalizada em Agosto de 2019	R\$ 127.933,94	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADA
29	15/06/2018	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água do ASSENTAMENTO JUNCAL	R\$ 1.008.901,52	Próprios: 0,1% FUNASA: 99,9%	FUNASA Nº. CV 0628/16	Contrato nº. 159/2018 Concorrência nº. 01/2018	Lavori Construções EIRELLI	Finalizada em Outubro de 2019	R\$ 1.008.901,52	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADA
30	03/07/2018	Reforma e Ampliação do Prédio do Hemocentro - Clínica de Hemodiálise e	R\$ 960.084,75	Próprios: 20%	Termo Administrativo de Cessão de	Contrato nº. 233/2018	L3	Finalizada em	R\$ 960.084,75	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADA

30	03/07/2016	Remontagem - Clínica de Hemodiálise e Hemocentro	R\$ 500.004,73	ESTADO: 80%	Uso do Imóvel	TP: 001/2018	CONSTRUTORA:	Novembro de 2019	R\$ 500.004,73	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADA
31	Sem previsão	CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE	R\$ 1.582.000,00	Próprios: 8,11% Ministério da Educação: 91,89%	Termo de Compromisso PAC 202743/2012	Contrato: 179/2012 Concorrência: 003/2019		Aberto Novo Processo Licitatório para Continuação da Obra	R\$ 1.200.256,86	R\$ 381.743,14	0,00%	75,87%	21/04/2020
32	26/11/2010	COMPLEXO ESPORTIVO 2ª ETAPA LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS ESQUINA COM A AV.AMAMBAL - BAIRRO SUCUPIRA	R\$ 355.749,37	Próprios: 38,14% Ministério dos Esportes: 61,86%	0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF	Contrato: 189/2014 Concorrência: 06/2014	D.C.A. Construtora Ltda.	Obra em Andamento e em Reprogramação	R\$ 61.705,20	R\$ 294.044,17	0,00%	17,35%	30/04/2020
33	08/06/2015	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	R\$ 1.148.045,18	Próprios: 13,98% Ministério das Cidades: 86,02%	Contrato de Repasse nº 783593/2013 Processo nº 2629.1004270-12/2013 Operação 1004270-12	Contrato: 120/2015 Concorrência: 02/2015	Construtora Ilha Grande LTDA	Em Reprogramação de Serviços junto a Caixa	R\$ 334.118,29	R\$ 813.926,89	0,00%	29,10%	01/04/2020
34	03/08/2016	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas na Rua Manuel Francisco da Paz e parte das Ruas Iraci Chaves de Maman, Mariano Rigonato, Elias Zeni e Rosa Pereira Paganoti - Odécio Nunes de Matos	R\$ 446.994,38	Próprios: 100%	-	Contrato: 253/2016 TP: 009/2016	Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda.	Em andamento	R\$ 357.642,64	R\$ 89.351,74	0,00%	80,01%	11/11/2019
35	06/07/2018	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas José Ribeiro, Bogomio C. Zezak, Vereador Deusdete G. Gomes, no Bairro Ipiranga, e Ruas Miguel Francisate e Açucena na Comunidade São Pedro e São Francisco	R\$ 1.111.373,19	Próprios: 11,13% Ministério das Cidades: 88,87%	Contrato de Repasse nº. 840699/2016/MCIDADES/CAIXA	Contrato nº. 213/2018 Concorrência 002/2018	Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda.	Obra em Andamento	R\$ 440.485,91	R\$ 670.887,28	46,41%	86,25%	30/12/2019
36	01/10/2019	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, Jorge Amado e Ayrton Senna, localizadas no Jardim Paraíso.	R\$ 561.543,66	Próprios: 12,18% Ministério das Cidades: 87,82%	Contrato de Repasse nº. 845482/2017/MCIDADES/CAIXA	Contrato nº. 070/2019 T.P. nº. 001/2019	Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda.	EM ANDAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	77,39%	77,39%	30/10/2021
37	Sem previsão	Aquisição de CAMINHÃO CARGA SECA para uso comunitário como suporte da produção agrícola	R\$ 169.490,00	Próprios: 26,25% MDS: 73,75%	SICONV 104016/2017 - Convênio nº 863585	Contrato nº. 329/2019 Pregão Eletrônico nº. 192/2019	ARTHA	AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO	-	-	0,00%	0,00%	30/11/2019
38	Sem previsão	Aquisição de Veículo do Tipo CAMINHÃO COMPACTADOR para Coleta Convencional de RESÍDUOS SÓLIDOS.	R\$ 230.000,00	Próprios: 2,00% FUNASA: 98,00%	FUNASA Nº. CV 0588/2017		-	Elaboração de Orçamentos	-	-	0,00%	0,00%	01/06/2019
39	Sem previsão	Infraestrutura Urbana, Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Paulo Alves de Paula, Rua 10 de Junho, Rua 11 de Novembro, Av. 15 de Novembro, Rua 13 de Maio, Rua 21 de Abril, Rua 25 de Dezembro e Rua 12 de Outubro, localizadas no Bairro JARDIM OÁSIS I.	R\$ 1.420.052,77	Próprios: 3,87% FNDE: 96,13%	CONVÊNIO Nº. 863626/2017 - MIN		-	SUDECO - AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA ENCAMINHAR PARA LICITAÇÃO	-	-	0,00%	0,00%	31/12/2020
40	Sem previsão	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e Passeio Público nas Ruas FLÓRIDA, GLÓRIA, LÍDIA, MARÍLIA E DILMA, localizadas no Centro	R\$ 506.545,98	Próprios: 9,00% Ministério das Cidades: 91,00%	Proposta SICONV 35227/2018		-	Projetos em Análise na Caixa Econômica	-	-	0,00%	0,00%	24/11/2022
41	Sem previsão	Implantação de Melhorias SANITÁRIAS DOMICILIARES	R\$ 496.503,78	Próprios: 0% FUNASA: 100%	FUNASA CV 1503/2017		-	Elaboração de Projetos	-	-	0,00%	0,00%	01/09/2020
42	Sem previsão	Aquisição de VEICULO UTILITÁRIO para atender as produtoras familiares do município de Navirai.	R\$ 104.000,00	Próprios: 3,85% FUNASA: 96,15%	Contrato de Repasse nº. 874834/2018/SEAD/CAIXA		-	Em Licitação	-	-	0,00%	0,00%	31/07/2020
43	Sem previsão	Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Cozinha do Hospital	R\$ 802.900,00	Próprios: 6,58% MIN DA SAÚDE: 93,42%	SICONV 091208/2017 - Operação nº 1045270-07		-	Projeto em análise na Caixa Econômica	-	-	0,00%	0,00%	30/12/2021
	Sem	Ampliação do Centro de Especialidades		Próprios: 8,89%	SICONV 104016/2017 - Convênio nº			Projeto em análise na					

44	Sem previsão	Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas - Centro Odontológico	R\$ 548.800,00	MIN DA SAÚDE: 91,11%	CONVÊNIO 109/2019 - Convênio nº 863585		-	Objeto em análise na Caixa Econômica	-	-	0,00%	0,00%	30/11/2021
45	Sem previsão	Serviço de Engenharia, Projeto e Consultoria em Iluminação Pública	R\$ 1.344.162,00	Eletrobrás	TCT-PRF-020/2018		-	Em andamento	-	-	0,00%	86,00%	09/01/2020
46	Sem previsão	Construção de 16 Unidades Habitacionais	R\$ 948.095,04	Próprios: 54,44% AGEHAB: 45,56%	Convênio AGEHAB 29.427/2019 - Processo 57/500.068/2019		-	Aguardando liberação do recurso para Licitar	-	-	0,00%	0,00%	24/10/2020
47	16/09/2019	Aquisição de CAMINHÃO BASCULANTE e CAMINHÃO COMBOIO para recuperação e manutenção de vias do município	R\$ 1.406.000,00	Próprios: 1,00% SUDECO: 99,00%	Convênio nº. 878166/2018/SUDECO	Contrato nº. 227/2019 Pregão 109/2019	ENZO CAMINHOES	Entregue	-	-	100,00%	100,00%	10/06/2020
48	Sem previsão	Aquisição de PATRULHA MECANIZADA	R\$ 854.000,00	Próprios: 1,00% MAPA: 99,00%	Contrato de Repasse nº. 879834/2018/MAPA/CAIXA	Contrato nº. 184/2019 e 185/2019 Pregão 122/2019	SHARK E DIMAK	Aguardando liberação do recurso para emitir a Ordem de Fornecimento	-	-	0,00%	0,00%	30/07/2020
49	Sem previsão	Aquisição de EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS para Agricultura Familiar	R\$ 83.555,00	Próprios: 16,98% SEAD: 83,02%	Contrato de Repasse nº. 880158/2018/SEAD/CAIXA	Contrato nº. 169, 170, 171 e 172/2019 Pregão 053/2019	DELBA, AGRIMAQ, MANJATO E ALGOR	Processo Licitatório em Análise	-	-	0,00%	0,00%	30/04/2019
50	Sem previsão	COBERTURA DA AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES	R\$ 243.499,15	Próprios: 100%	RECURSOS PRÓPRIOS			Em Licitação	-	-	0,00%	0,00%	Sem previsão