

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS													
Nº:	Data de Início:	OBRA/AQUISIÇÃO:	Valor total:	Recursos:	Convênio:	Licitação:	Contratada:	Situação:	Valor Pago:	Saldo:	% Executado no Período:	% Executado Acumulado:	Previsão de Conclusão:
1	26/04/2011	Construção de 82 Unidades Habitacionais - Padrão Popular - localizadas no JARDIM PARAÍSO IV	R\$ 1.998.102,44	Próprios: 25,82% Ministério das Cidades: 74,18%	CT nº. 0301.533-08/OGU2009/MCIDADES - FNHIS	Contrato: 205/2013 Concorrência: 03/2013	Ilha Grande Construtora	Finalizada em Fevereiro/2017	R\$ 1.998.102,44	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
2	23/09/2015	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e recapeamento na Rua ANDRÉ RODRIGUES, localizada no Bairro BNH	R\$ 481.797,89	Próprios: 37,38% Ministério das Cidades: 62,62%	CT nº. 784365/2013/MCIDADES/CAIXA	Contrato: 008/2015 Concorrência: 14/2014	Concrevia Construtora Ltda.	Finalizada em Fevereiro/2017	R\$ 481.797,89	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
3	09/09/2015	Estruturação de Rede de Serviço de Proteção Social Básica - Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	R\$ 320.341,02	Próprios: 2,23% Ministério Desenvolvimento Social: 97,77%	CT nº. 794745/2013/FNAS/CAIXA	Contrato: 101/2015 T.P.: 04/2015	Ilha Grande Construtora	Finalizada em Março/2017	R\$ 320.341,02	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
4	08/04/2016	Construção de Abrigo para Moto Táxi na Avenida Weimar G. Torres	R\$ 62.773,00	Próprios: 100%	-	Contrato: 144/2016 T.P.: 02/2016	Ilha Grande Construtora	Finalizada em Abril/2017	R\$ 62.773,00	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
5	30/05/2016	Construção de Abrigo para Moto Táxi na Avenida Caarapó	R\$ 64.890,00	Próprios: 100%	-	Contrato: 203/2016 T.P.: 07/2016	Ilha Grande Construtora	Finalizada em Abril/2017	R\$ 64.890,00	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
6	24/06/2014	Continuação do COMPLEXO ESPORTIVO - 1ª Etapa, localizado na Avenida Glória de Dourados Esquina com a Avenida Amambai	R\$ 143.990,16	Próprios: 0% Ministério do Esporte: 100%	CT nº. 0235.816-22/2007/MESPORTE/CAIXA	Contrato: 120/2014 Concorrência: 03/2014	D.C.A. Construtora Ltda.	Finalizada em Maio/2017	R\$ 143.990,16	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
7	26/06/2014	Construção do Centro de Convivência do Idoso - CCI	R\$ 1.211.515,29	Próprios: 17,46% Ministério do Desenvolvimento Social: 82,54%	CT nº. 775658/2012/FNAS/CAIXA	Contrato: 167/2014 Concorrência: 07/2014	Precisão Construtora de Obras Ltda.	Finalizada em Maio/2017	R\$ 1.211.515,29	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
8	08/04/2016	Construção de Abrigo para Moto Táxi na Avenida Amélia Fukuda	R\$ 63.910,00	Próprios: 100%	-	Contrato: 145/2016 T.P.: 03/2016	Ilha Grande Construtora	Finalizada em Agosto/2017	R\$ 63.910,00	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
9	16/03/2015	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Iputã, cambaí, Laranjai, Tinguaara, Elisa Meneses Ferreira, São Lucas, Tatui, Tejui, Tanicã e Antonio Nicolau, localizadas no Bairro JARDIM TARUMÃ - ETAPA 3	R\$ 1.120.426,97	Próprios: 7,45% Ministério das Cidades: 92,55%	CT nº. 783585/2013/MCIDADES/CAIXA	Contrato: 47/2015 Concorrência: 17/2014	Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda.	Finalizada em Novembro/2017	R\$ 1.120.426,97	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
10	24/06/2014	Construção do Centro de Referência da Assistência Social - CREAS	R\$ 307.428,11	Próprios: 8,93% Ministério do Desenvolvimento Social: 91,07%	CT 0400.463-61/2012/MDS/CAIXA	Contrato: 129/2014 T.P.: 08/2014	Precisão Construtora de Obras Ltda.	Finalizada em Dezembro/2017	R\$ 307.428,11	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
11	04/05/2015	Pavimentação e Drenagem no Residencial Ipe - Financiamento	R\$ 7.498.260,80	Próprios: 30,19% Financiamento: 69,81%	APF: 399735-04 - Carta Consulta nº 001463.02.84/2012-56	Contrato: 075/2015 Concorrência: 01/2015	Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda.	Finalizada em Fevereiro/2018	R\$ 7.498.260,80	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
12	25/11/2015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS NAS RUAS IBISCO, GARDÊNIA, TREVO, PALMEIRA, GERÂNIO, MANACA, TURNERA - JARDIM OÁSIS.	R\$ 794.540,63	Próprios: 13,04% Ministério das Cidades: 86,96%	Contrato de Repasse nº 784241/2013 Processo nº 2629.1004367-71/2013 Operação 1004367-71	Contrato: 046/2015 Concorrência: 16/2014	Concrevia Construtora Ltda.	Finalizada em Março/2018	R\$ 794.540,63	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
13	14/12/2015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS NA AVENIDA PONTA PORÃ - JARDIM TARUMÃ.	R\$ 502.964,72	Próprios: 41,29% Ministério das Cidades: 58,71%	Contrato de Repasse nº 789729/2013 Processo nº 2629.1007971-17/2013 Operação 1007971-17	Contrato: 004/2015 Concorrência: 15/2015	Concrevia Construtora Ltda.	Finalizada em Abril/2018	R\$ 502.964,72	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
						Contrato: 451/2017							

14	18/10/2017	Construção de Rampa de Acesso e Muro de Arrimo - CRECHE IPE, localizada na Rua Piuna esquina com a Rua Guaíçara - Residencial Ipê	R\$ 222.207,82	Próprios: 100%	-	TP: 003/2017	MMA Engenharia	Finalizada em Junho/2018	R\$ 222.207,82	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
15	20/07/2015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS - Ruas Tom Jobin, Marcos Eurípedes da Silva e Rua Tim Maia - Jardim Paraíso	R\$ 262.454,40	Próprios: 4,77% Ministério da Integração: 95,23%	731515/2009	Contrato: 153/2015 Concorrência: 04/2015	Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda.	Finalizada em Junho/2018	262,454,40	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
16	03/08/2015	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO BNH E FLAMBOYANT	R\$ 269.345,48	Próprios: 9,50% Ministério das Cidades: 90,50%	Contrato de Repasse nº 805040/2014/MCIDADES/CAIXA - Processo nº 2629.1015284-36/2014	Contrato: 112/2015 TP: 03/2015	Construtora Ilha Grande LTDA	Finalizada em Julho/2018	R\$ 269.345,48	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
17	19/10/2012	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS ANTARES, METEORO, HORTÊNCIA, MARGARIDA, ÓRION, JESUÍNA FOGAÇA, VIA LACTEA, ODEVANIR NERI, APOLO E CARINAE - SOL NASCENTE	R\$ 1.745.547,54	Próprios: 5,28% Ministério da Integração: 94,72%	741768/2010	Contrato: 208/2012 Concorrência: 10/2012	Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda.	Finalizada em Agosto/2018	R\$ 1.745.547,54	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
18	14/11/2017	Entrada de Serviço Coletiva - Redistribuição Elétrica - para atender 43 consumidores no MERCADO MUNICIPAL	R\$ 87.384,81	Próprios: 100%	-	505/2017 TP: 002/2017	-	Finalizada em Novembro/2018	R\$ 87.384,81	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
19	29/04/2015	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - INTERMEDIÁRIA - AVENIDA IGUATEMI	R\$ 131.921,00	Próprios: 24,20% Ministério da Saúde: 75,80%	Proposta nº 11221619000113009	Contrato: 077/2015 TP: 01/2015	Construtora Ilha Grande LTDA	Finalizada em Fevereiro/2019	R\$ 131.921,00	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
20	16/05/2018	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Selene, Corelly e Halley, na área central do Município de Naviraí.	R\$ 294.027,42	Próprios: 10,33% Ministério das Cidades: 89,67%	Contrato de Repasse nº. 842233/2016/MCIDADES/CAIXA	Contrato nº. 214/2018 Concorrência 003/2018	Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda.	Finalizada em Janeiro/2019	R\$ 294.027,42	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
21	09/04/2018	Demolição e Construção da AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO de Naviraí.	R\$ 774.191,26	Termo de Ajustamento de Conduta nº. 94.2016: 100%	Termo de Ajustamento de Conduta nº 94.2016	Contrato nº. 091/2018 TP: 006/2017	L3 CONSTRUTORA	Finalizada em Janeiro/2019	R\$ 774.191,26	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
22	11/09/2018	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas no PARQUE DE EXPOSIÇÕES TATSUO SUEKANE	R\$ 73.433,65	Próprios: 100%	-	Contrato nº 303/2018 TP: 003/2018	Silva & Azambuja Ltda EPP	Finalizada em Março/2019	R\$ 73.433,65	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
23	18/01/2016	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE	R\$ 339.246,74	Próprios: 15,14% Ministério dos Esportes: 84,84%	Contrato de Repasse nº. 806948/2014/MESPORTE/CAIXA - Proceso nº. 2629.1015084-97/2014	Contrato: 339/2015 TP: 009/2015	Precisão Construtora de Obras Ltda.	Finalizada em Janeiro/2019	R\$ 339.246,74	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
24	14/11/2017	Aumento de Carga de Entrada de Serviço de Energia Elétrica nos ESF CARLOS VIDOTO, ESF PADRE KOREMAN, ESF JARDIM PARAÍSO I E II.	R\$ 29.848,40	Próprios: 100%	-	Contrato nº. 506/2017 TP: 004/2017	-	Finalizada em Janeiro/2019	R\$ 29.848,40	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
25	18/01/2018	Aumento de Carga de Entrada de Serviço de energia Elétrica em diversas Unidades Escolares e Creches: Escola e Creche Vera Brida, Escola José Martins Flores, Creche Mundo Mágico, Creche Irmã Evanete, CIEI Maria José da Silva Cançado, Escola Prof. José Carlos da Silva e Creche no Jardim Ipê.	R\$ 184.211,60	Próprios: 100%	-	Contrato nº. 530/2017 TP: 005/2017	-	Finalizada em Janeiro/2019	R\$ 184.211,60	R\$ 0,00	-	100,00%	FINALIZADA
26	19/07/2018	Ampliação da Escola de Educação Infantil "Creche Zenaide Nunes dos Santos - Tipo B - PADRÃO Fnde	R\$ 277.440,35	Próprios: 0,00% FNDE: 100,00%	Saldo Convênio 700129/2008-FNDE	Contrato nº. 243/2018 TP: 002/2018	L 3 Construtura Ltda	FINALIZADA EM ABRIL 2019	R\$ 164.054,42	R\$ 113.385,93	40,87%	100,00%	FINALIZADA

27	09/02/2015	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO COMPLEXO ESPORTIVO	R\$ 701.791,09	Próprios: 2,07%	Convênio nº 778417/2012 - Contrato de Repasse nº 1000.825-65/2012/ME	Contrato: 191/2014	D.C.A. Construtora Ltda.	FINALIZADA EM JULHO 2019	R\$ 701.791,09	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADA
				Ministério dos Esportes: 97,93%		Concorrência: 07/2014							
28	24/06/2019	Iluminação Pública na PRAÇA DO CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO JAPONESA, localizado na Av. Campo Grande, nº. 1900.	R\$ 127.933,94	COSIP: 100%	PRÓPRIO	Contrato nº. 175/2019	M.C.A. Consultoria	Finalizada em Agosto de 2019	R\$ 127.933,94	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADA
						T.P. 002/2019							
29	15/06/2018	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água do ASSENTAMENTO JUNCAL	R\$ 1.008.901,52	Próprios: 0,1%	FUNASA Nº. CV 0628/16	Contrato nº. 159/2018	Lavori Construções EIRELLI	Finalizada em Outubro de 2019	R\$ 1.008.901,52	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADA
				FUNASA: 99,9%		Concorrência nº. 01/2018							
30	03/07/2018	Reforma e Ampliação do Prédio do Hemocentro - Clínica de Hemodiálise e Hemocentro	R\$ 960.084,75	Próprios: 20%	Termo Administrativo de Cessão de Uso do Imóvel	Contrato nº. 233/2018	L3 CONSTRUTORA	Finalizada em Novembro de 2019	R\$ 960.084,75	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADA
				ESTADO: 80%		TP: 001/2018							
31	16/09/2019	Aquisição de CAMINHÃO BASCULANTE e CAMINHÃO COMBOIO para recuperação e manutenção de vias do município	R\$ 1.406.000,00	Próprios: 1,00%	Convênio nº.. 878166/2018/SUDECO	Contrato nº. 227/2019	ENZO CAMINHOES	Finalizada em Dezembro de 2019	-	-	100,00%	100,00%	FINALIZADA
				SUDECO: 99,00%		Pregão 109/2019							
32	11/12/2019	Aquisição de PATRULHA MECANIZADA	R\$ 854.000,00	Próprios: 1,00%	Contrato de Repasse nº. 879834/2018/MAPA/CAIXA	Contrato nº. 184/2019 e 185/2019	SHARK E DIMAK	Entregue em Dezembro de 2019	-	-	100,00%	100,00%	FINALIZADA
				MAPA: 99,00%		Pregão 122/2019							
33	28/08/2019	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA E MANTA GEOTEXTIL PARA AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	R\$ 293.000,80		RECURSOS PRÓPRIOS	Contrato nº 230/2019	AUTONOMY	Entregue em Dezembro de 2019			0,00%	100,00%	FINALIZADA
34	09/12/2019	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES PARA MELHORIAS DE CAMINHOS RURAIS E/OU TRANSIÇÃO URBANA RURAL E CONSERVAÇÃO DE SOLO E AGUA PELA PATRULHA RURAL NOS MUNICIPIOS DE ABRANGÊNCIA DO CONSÓRCIO CONISUL -MS	R\$ 76.196,44	COSIP: 100%	CONSÓRCIO CONISUL	Contrato nº 372/2019	CONISUL	Finalizado em Março	R\$ 76.196,44	-	0,00%	100,00%	FINALIZADA
35	10/09/2012	ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE	R\$ 1.582.000,00	Próprios: 8,11%	Termo de Compromisso PAC 202743/2012	Contrato: 179/2012	Precisão Construtora de Obras Ltda.	Em 2019 a empresa contratada solicitou a rescisão contratual	R\$ 1.200.256,86	R\$ 381.743,14	0,00%	75,87%	Contrato Rescindido
				Ministério da Educação: 91,89%		Concorrência: 003/2019							
36	03/08/2016	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas na Rua Manuel Francisco da Paz e parte das Ruas Iraci Chaves de Maman, Mariano Rigonato, Elias Zeni e Rosa Pereira Paganoti - Odércio Nunes de Matos	R\$ 446.994,38	Próprios: 100%	-	Contrato: 253/2016	Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda.	Finalizado em Agosto	R\$ 446.994,38	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADA
						TP: 009/2016							
		CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE		Próprios: 68,00		Contrato nº. 201/2020							

37	03/08/2020	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE	R\$ 1.048.028,09	Ministério da Educação: 32,00%	Termo de Compromisso PAC 202743/2012	Concorrência nº. 003/2019	Pimentel Construções	OBRA EM ANDAMENTO	R\$ 224.194,38	R\$ 823.833,71	21,39%	21,39%	17/03/2021
38	26/11/2010	COMPLEXO ESPORTIVO 2º ETAPA LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - BAIRRO SUCUPIRA	R\$ 422.776,56	Próprios: 38,14% Ministério dos Esportes: 61,86%	0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF	Contrato: 189/2014 Concorrência: 06/2014	D.C.A. Construtora Ltda.	OBRA EM ANDAMENTO	R\$ 103.322,58	R\$ 319.453,98	0,00%	24,44%	31/12/2020
39	08/06/2015	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	R\$ 1.148.045,18	Próprios: 13,98% Ministério das Cidades: 86,02%	Contrato de Repasse nº 783593/2013 Processo nº 2629.1004270-12/2013 - Operação 1004270-12	Contrato: 120/2015 Concorrência: 02/2015	Construtora Ilha Grande LTDA	Em Reprogramação de Serviços junto a Caixa	R\$ 334.118,29	R\$ 813.926,89	0,00%	29,10%	01/04/2021
40	06/07/2018	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas José Ribeiro, Bogomio C. Zezak, Vereador Deusdete G. Gomes, no Bairro Ipiranga, e Ruas Miguel Franciscate e Açucena na Comunidade São Pedro e São Francisco	R\$ 999.392,37	Próprios: 11,13% Ministério das Cidades: 88,87%	Contrato de Repasse nº. 840699/2016/MCIDADES/CAIXA	Contrato nº. 213/2018 Concorrência 002/2018	Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda.	Em fase de Finalização	R\$ 995.531,04	R\$ 3.861,33	0,39%	99,61%	31/12/2020
41	01/10/2019	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, Jorge Amado e Ayrton Senna, localizadas no Jardim Paraíso.	R\$ 561.543,66	Próprios: 12,18% Ministério das Cidades: 87,82%	Contrato de Repasse nº. 845482/2017/MCIDADES/CAIXA	Contrato nº. 070/2019 T.P. nº. 001/2019	Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda.	Em andamento	R\$ 441.584,09	R\$ 119.959,57	0,00%	78,64%	30/10/2021
42	05/06/2020	Aquisição de CAMINHÃO CARGA SECA para uso comunitário como suporte da produção agrícola	R\$ 169.490,00	Próprios: 26,25% MDS: 73,75%	SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585	Contrato nº. 329/2019 Pregão Eletrônico nº. 192/2019	ARTHA	Aguardando Pagamento	-	-	0,00%	0,00%	31/12/2020
43	Sem previsão	Aquisição de Veículo do Tipo CAMINHÃO COMPACTADOR para Coleta Convencional de RESÍDUOS SÓLIDOS.	R\$ 260.000,00	Próprios: 2,00% FUNASA: 98,00%	FUNASA Nº. CV 0588/2017		-	Em Licitação	-	-	0,00%	0,00%	29/09/2021
44	11/12/2019	Saldo do Convênio - Patrulha Mecanizada - AQUISIÇÃO GPS	R\$ 113.077,10	Próprios: 1,00% MAPA: 99,00%	Contrato de Repasse nº. 879834/2018/MAPA/CAIXA			Elaboração de Projetos	-	-	0,00%	0,00%	Sem previsão
45	14/08/2020	Infraestrutura Urbana, Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Paulo Alves de Paula, Rua 10 de Junho, Rua 11 de Novembro, Av. 15 de Novembro, Rua 13 de Maio, Rua 21 de Abril, Rua 25 de Dezembro e Rua 12 de Outubro, localizadas no Bairro JARDIM OÁSIS I.	R\$ 1.683.446,46	Próprios: 19,80% SUDECO: 80,20%	CONVÊNIO Nº. 863626/2017 - MIN	Contrato nº. 083/2020 Concorrência 001/2020	NG ENGENHARIA	Em andamento	-	-	0,00%	0,00%	10/04/2021
46	14/08/2020	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e Passeio Público nas Ruas FLÓRIDA, GLÓRIA, LÍDIA, MARÍLIA E DILMA, localizadas no Centro	R\$ 536.667,21	Próprios: 9,00% Ministério das Cidades: 91,00%	Proposta SICONV 35227/2018	Contrato nº. 174/2020 T.P. 002/2020	Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda.	OBRA EM ANDAMENTO	-	-	0,00%	0,00%	24/11/2022

47	Sem previsão	Implantação de Melhorias SANITÁRIAS DOMICILIARES	R\$ 496.503,78	Próprios: 0% FUNASA: 100%	FUNASA CV 1503/2017		-	Elaboração de Projetos	-	-	0,00%	0,00%	11/07/2021
48	Sem previsão	Aquisição de VEICULO UTILITÁRIO para atender as produtoras familiares do município de Naviraí.	R\$ 104.000,00	Próprios: 3,85% FUNASA: 96,15%	Contrato de Repasse nº. 874834/2018/SEAD/CAIXA		-	Processo Licitatório Aprovado - Aguardando Recurso	-	-	0,00%	0,00%	31/12/2020
49	11/08/2020	Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Cozinha do Hospital	R\$ 689.708,17	Próprios: 0,1% MIN DA SAÚDE: 99,99%	SICONV 091208/2017 - Operação nº. 1045270-07	Contrato nº. 187/2020 T.P. 005/2020	Ilha Grande Construtora	OBRA EM ANDAMENTO	-	-	0,00%	0,00%	30/12/2021
50	13/08/2020	Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas - Centro Odontológico	R\$ 716.065,85	Próprios: 30,17% MIN DA SAÚDE: 69,83%	SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585	Contrato nº. 183/2020 T.P. 003/2020	Ilha Grande Construtora	OBRA EM ANDAMENTO	-	-	0,00%	0,00%	30/11/2021
51	Sem previsão	Serviço de Engenharia, Projeto e Consultoria em Iluminação Pública	R\$ 1.344.162,00	- Eletrobrás	TCT-PRF-020/2018		-	Objeto em discussão Judicial Conforme Autos de nº 5000937-52-2020.4.02-5101	-	-	0,00%	86,00%	09/01/2020
52	13/08/2020	Construção de 16 Unidades Habitacionais	R\$ 1.005.180,93	Próprios: 54,44% AGEHAB: 45,56%	Convênio AGEHAB 29.427/2019 - Processo 57/500.068/2019	Contrato nº. 227/2020 Concorrência nº. 004/2020	Ilha Grande Construtora	Em andamento	R\$ 80.864,26	R\$ 924.316,67	8,04%	8,04%	09/04/2021
53	14/08/2020	Aquisição de EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS para Agricultura Familiar	R\$ 83.555,00	Próprios: 16,98% SEAD: 83,02%	Contrato de Repasse nº. 880158/2018/SEAD/CAIXA	Contrato nº. 169, 170, 171 e 172/2019 Pregão 053/2019	DELBA, AGRIMAQ, MANJATO E ALGOR	Aguardando Entrega e Pagamento	-	-	0,00%	0,00%	31/12/2020
54	18/03/2020	COBERTURA DA AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES	R\$ 200.863,91	Próprios: 100%	RECURSOS PRÓPRIOS	Contrato nº. 005/2020 T.P. 004/2019	Rafael Tognini	em Andamento	R\$ 99.129,80	R\$ 101.734,11	12,41%	49,36%	22/01/2021
55	Sem previsão	REFORMA DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	R\$ 250.002,00	Próprios: 0,001% MIN DA SAÚDE: 99,99%	Contrato de Repasse nº. 892213/2019/MS/CAIXA			Elaboração de Projetos	-	-	0,00%	0,00%	30/12/2022
56	21/07/2020	Construção de 03 Abrigos para MOTO TÁXI, sendo 01 na Avenida Amambai, 01 na Avenida Iguatemi e 01 na Avenida Jatei.	R\$ 223.863,81	Próprios: 100%	RECURSOS PRÓPRIOS	Contrato nº. 179/2020 T.P. 001/2020	Pimentel Construções	Em Andamento	R\$ 51.643,83	R\$ 172.219,98	23,07%	23,07%	17/12/2020
57	30/09/2020	CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA PARA PEDRESTRE COM RAMPA DE EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS PRÓXIMAS A ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS	R\$ 474.031,86	Próprios: 100%	RECURSOS PRÓPRIOS	266/2020 T.P. 008/2020	Ilha Grande Construtora	OBRA A SER INICIADA	-	-	0,00%	0,00%	06/06/2021
58	03/09/2020	Paisagismo, Ciclovia e Estacionamento nos Canteiros das Principais Avenidas do Município.	R\$ 389.050,70	Próprios: 100%	RECURSOS PRÓPRIOS	Contrato nº. 220/2020 Processo Licitatório nº. 141/2020	Ilha Grande Construtora	Em andamento	-	-	0,00%	0,00%	31/03/2021
59	02/10/2020	EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS DAS SEGUINTE AVENIDAS: Avenida Amélia Fukuda, Avenida Campo Grande, Avenida Dourados, Avenida Iguatemi, Avenida Weimar Gonçalves Torres, Avenida Glória de Dourados, Avenida Miguel Sotani, Avenida Antônio Figueira, Avenida Mato Grosso, Avenida Fátima do Sul, Avenida João Paulo II, Avenida Jatei, Avenida Mata Atlântica, Avenida Artêmio Paganotte, Avenida Brasil, Avenida Rodeo Driver e Avenida Nova Andradina, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS	R\$ 527.807,48	Próprios: 100%	RECURSOS PRÓPRIOS	Contrato nº. 275/2020 Concorrência nº. 006/2020	Ilha Grande Construtora	Em andamento	-	-	0,00%	0,00%	13/01/2021
60	20/09/2020	REFORMA DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE	R\$ 282.631,57	Próprios: 100%	RECURSOS PRÓPRIOS	Contrato nº. 264/2020	Ilha Grande	OBRA A SER	-	-	0,00%	0,00%	28/02/2021

69	previsão	vicinais rurais e de acessos as propriedades no município de Naviraí-MS.	R\$ 679.673,50	Próprios: 9,09	Convenio MAPA nº. 691116/2019			Orçamentos					Sem previsão
70	Sem previsão	Aquisição de Rolo Compactador	R\$ 194.166,66		Próprios: 100%			Aguardando Entrega					Sem Previsão
71	Sem previsão	Aquisição de Fresadora de asfalto	R\$ 84.552,00		Próprios: 100%			Em Licitação					Sem previsão
72	20/10/2020	Finalização da Obra de Edificação da Ampliação de 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES	R\$ 398.889,45	Próprios: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº. 283/2020 T.P. 009/2020	PLANEGE Engenharia	Em andamento	R\$ 0,00	R\$ 398.889,45			29/03/2021
73	Sem previsão	Cobertura do Ponto de Táxi	R\$ 59.887,92	Próprios: 100%	Próprios: 100%	T.P. 011/2020		Em Licitação	R\$ 0,00	R\$ 59.887,92			Sem previsão
74	Sem previsão	EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS	R\$ 888.586,09	Próprios: 100%	Próprios: 100%			Em Formalização	R\$ 0,00	R\$ 888.586,09			Sem previsão
75	Sem previsão	REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES AQUINO SOTANA	R\$ 54.576,64	Próprios: 100%	Próprios: 100%			Em Licitação	R\$ 0,00	R\$ 54.576,64			Sem previsão