

| RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO 2021 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                     |                                                                                              |                                                    |                                           |                                                         |                  |                |                         |                        |                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Nº:                                                              | Data de Início: | OBRA/AQUISIÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor total:     | Recursos:                                           | Convênio:                                                                                    | Licitação:                                         | Contratada:                               | Situação:                                               | Valor Pago:      | Saldo:         | % Executado no Período: | % Executado Acumulado: | Previsão de Conclusão: |
| 1                                                                | 03/08/2020      | CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE                                                                                                                                                                  | R\$ 1.228.284,24 | Próprios: 72,70<br>Ministério da Educação: 27,30%   | Termo de Compromisso PAC 202743/2012                                                         | Contrato nº. 201/2020<br>Concorrência nº. 003/2019 | Pimentel Construções                      | OBRA EM ANDAMENTO                                       | R\$ 960.484,11   | R\$ 267.800,13 | 0,00%                   | 79,56%                 | 14/06/2021             |
| 2                                                                | 26/11/2010      | COMPLEXO ESPORTIVO 2ª ETAPA LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - BAIRRO SUCUPIRA                                                                                                                                                                             | R\$ 422.776,56   | Próprios: 38,14%<br>Ministério dos Esportes: 61,86% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF                                                             | Contrato: 189/2014<br>Concorrência: 06/2014        | D.C.A. Construtora Ltda.                  | OBRA EM ANDAMENTO                                       | R\$ 134.384,62   | R\$ 288.391,94 | 0,00%                   | 31,83%                 | 30/06/2021             |
| 3                                                                | 08/06/2015      | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 1.148.045,18 | Próprios: 13,98%<br>Ministério das Cidades: 86,02%  | Contrato de Repasse nº 783593/2013<br>Processo nº 2629.1004270-12/2013 - Operação 1004270-12 | Contrato: 120/2015<br>Concorrência: 02/2015        | Construtora Ilha Grande LTDA              | Em Reprogramação de Serviços junto a Caixa              | R\$ 334.118,29   | R\$ 813.926,89 | 0,00%                   | 29,10%                 | 31/03/2022             |
| 4                                                                | 01/10/2019      | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, Jorge Amado e Ayrton Senna, localizadas no Jardim Paraíso.                                                                                                                                               | R\$ 561.543,66   | Próprios: 12,18%<br>Ministério das Cidades: 87,82%  | Contrato de Repasse nº. 845482/2017/MCIDADES/CAIXA                                           | Contrato nº. 070/2019<br>T.P. nº. 001/2019         | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | Obra Finalizada - pendente liberação de pagamento final | R\$ 441.584,09   | R\$ 119.959,57 | 0,00%                   | 100,00%                | 30/10/2021             |
| 5                                                                | Sem previsão    | Aquisição de Veículo do Tipo CAMINHÃO COMPACTADOR para Coleta Convencional de RESÍDUOS SÓLIDOS.                                                                                                                                                                                 | R\$ 295.000,00   | Próprios: 22,03%<br>FUNASA: 77,97%                  | FUNASA Nº. CV 0588/2017                                                                      | Contrato nº. 288/2020<br>Pregão 069/2020           | GRANFER                                   | Processo Licitatório em análise junto ao Ministério     | -                | -              | 0,00%                   | 0,00%                  | 29/09/2021             |
| 6                                                                | 11/12/2019      | Saldo do Convênio - Patrulha Mecanizada - AQUISIÇÃO GPS                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 126.000,00   | Próprios: 1,00%<br>MAPA: 99,00%                     | Contrato de Repasse nº. 879834/2018/MAPA/CAIXA                                               | Pregão 005/2021                                    |                                           | Em Licitação                                            | -                | -              | 0,00%                   | 0,00%                  | 31/12/2021             |
| 7                                                                | 14/08/2020      | Infraestrutura Urbana, Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Paulo Alves de Paula, Rua 10 de Junho, Rua 11 de Novembro, Av. 15 de Novembro, Rua 13 de Maio, Rua 21 de Abril, Rua 25 de Dezembro e Rua 12 de Outubro, localizadas no Bairro JARDIM OÁSIS I. | R\$ 1.683.446,46 | Próprios: 19,80%<br>SUDECO: 80,20%                  | CONVÊNIO Nº. 863626/2017 - MIN                                                               | Contrato nº. 083/2020<br>Concorrência 001/2020     | NG ENGENHARIA                             | Em andamento                                            | R\$ 1.106.402,36 | R\$ 577.044,10 | 31,09%                  | 65,72%                 | 10/04/2021             |
| 8                                                                | 14/08/2020      | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e Passeio Público nas Ruas FLÓRIDA, GLÓRIA, LÍDIA, MARÍLIA E DILMA, localizadas no Centro                                                                                                                                           | R\$ 536.667,21   | Próprios: 9,00%<br>Ministério das Cidades: 91,00%   | Proposta SICONV 35227/2018                                                                   | Contrato nº. 174/2020<br>T.P. 002/2020             | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA EM ANDAMENTO                                       | R\$ 26.833,36    | R\$ 509.833,85 | 0,00%                   | 67,42%                 | 24/11/2022             |
| 9                                                                | Sem previsão    | Implantação de Melhorias SANITÁRIAS DOMICILIARES                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 496.503,78   | Próprios: 0%<br>FUNASA: 100%                        | FUNASA CV 1503/2017                                                                          |                                                    | -                                         | Elaboração de Projetos                                  | -                | -              | 0,00%                   | 0,00%                  | 11/07/2021             |
| 10                                                               | Sem previsão    | Aquisição de VEICULO UTILITÁRIO para atender as produtoras familiares do município de Naviraí.                                                                                                                                                                                  | R\$ 154.020,00   | Próprios: 35,08%<br>FUNASA: 64,92%                  | Contrato de Repasse nº. 874834/2018/SEAD/CAIXA                                               |                                                    |                                           | Em licitação                                            | -                | -              | 0,00%                   | 0,00%                  | 31/12/2021             |
| 11                                                               | 11/08/2020      | Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Cozinha do Hospital                                                                                                                                                                                                    | R\$ 689.708,17   | Próprios: 0,1%<br>MIN DA SAÚDE: 99,99%              | SICONV 091208/2017 - Operação nº. 1045270-07                                                 | Contrato nº. 187/2020<br>T.P. 005/2020             | Ilha Grande Construtora                   | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSO                         | R\$ 37.537,54    | R\$ 652.170,63 | 0,00%                   | 19,94%                 | 30/12/2021             |

| RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO 2021 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                          |                                                        |                                                            |                         |                                                                               |                  |                  |                         |                        |                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Nº:                                                              | Data de Início: | OBRA/AQUISIÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor total:     | Recursos:                                | Convênio:                                              | Licitação:                                                 | Contratada:             | Situação:                                                                     | Valor Pago:      | Saldo:           | % Executado no Período: | % Executado Acumulado: | Previsão de Conclusão: |
| 12                                                               | 13/08/2020      | Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas - Centro Odontológico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 716.065,85   | Próprios: 30,17%<br>MIN DA SAÚDE: 69,83% | SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585               | Contrato nº. 183/2020<br>T.P. 003/2020                     | Ilha Grande Construtora | OBRA EM ANDAMENTO                                                             | R\$ 110.259,47   | R\$ 605.806,38   | 0,00%                   | 15,40%                 | 30/11/2021             |
| 13                                                               | Sem previsão    | Serviço de Engenharia, Projeto e Consultoria em Iluminação Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 1.344.162,00 | -<br>Eletrobrás                          | TCT-PRF-020/2018                                       |                                                            | -                       | Objeto em discussão Judicial Conforme Autos de nº 5000937 - 52.2020.4.02.5101 | -                | -                | 0,00%                   | 86,00%                 | 09/01/2020             |
| 14                                                               | 13/08/2020      | Construção de 16 Unidades Habitacionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 1.005.180,93 | Próprios: 54,44%<br>AGEHAB: 45,56%       | Convênio AGEHAB 29.427/2019 - Processo 57/500.068/2019 | Contrato nº. 227/2020<br>Concorrência nº. 004/2020         | Ilha Grande Construtora | Em andamento                                                                  | R\$ 520.367,05   | R\$ 484.813,88   | 10,44%                  | 51,77%                 | 23/10/2021             |
| 15                                                               | 18/03/2020      | COBERTURA DA AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 200.863,91   | Próprios: 100%                           | RECURSOS PRÓPRIOS                                      | Contrato nº. 005/2020<br>T.P. 004/2019                     | Rafael Tognini          | Em Andamento                                                                  | R\$ 160.691,03   | R\$ 40.172,88    | 30,65%                  | 80,00%                 | 22/04/2021             |
| 16                                                               | Sem previsão    | REFORMA DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 250.002,00   | Próprios: 0,001%<br>MIN DA SAÚDE: 99,99% | Contrato de Repasse nº. 892213/2019/MS/CAIXA           |                                                            |                         | Elaboração de Projetos                                                        | -                | -                | 0,00%                   | 0,00%                  | 30/12/2022             |
| 17                                                               | 21/07/2020      | Construção de 03 Abrigos para MOTO TÁXI, sendo 01 na Avenida Amambai, 01 na Avenida Iguatemi e 01 na Avenida Jatei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 223.863,81   | Próprios: 100%                           | RECURSOS PRÓPRIOS                                      | Contrato nº. 179/2020<br>T.P. 001/2020                     | Pimentel Construções    | Em Andamento                                                                  | R\$ 199.855,60   | R\$ 24.008,21    | 0,00%                   | 89,27%                 | 25/05/2021             |
| 18                                                               | 30/09/2020      | CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA PARA PEDRESTRE COM RAMPA DE EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS PRÓXIMAS A ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 474.031,86   | Próprios: 100%                           | RECURSOS PRÓPRIOS                                      | 266/2020<br>T.P. 008/2020                                  | Ilha Grande Construtora | OBRA A SER INICIADA                                                           | -                | -                | 0,00%                   | 0,00%                  | 06/06/2021             |
| 19                                                               | 03/09/2020      | Paisagismo, Ciclovia e Estacionamento nos Canteiros das Principais Avenidas do Município.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 389.050,70   | Próprios: 100%                           | RECURSOS PRÓPRIOS                                      | Contrato nº. 220/2020<br>Processo Licitatório nº. 141/2020 | Ilha Grande Construtora | Em andamento                                                                  | R\$ 62.572,08    | R\$ 326.478,62   | 0,00%                   | 16,09%                 | 31/03/2021             |
| 20                                                               | 02/10/2020      | EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS DAS SEGUINTES AVENIDAS: Avenida Amélia Fukuda, Avenida Campo Grande, Avenida Dourados, Avenida Iguatemi, Avenida Weimar Gonçalves Torres, Avenida Glória de Dourados, Avenida Miguel Sotani, Avenida Antônio Figueira, Avenida Mato Grosso, Avenida Fátima do Sul, Avenida João Paulo II, Avenida Jatei, Avenida Mata Atlântica, Avenida Artêmio Paganotte, Avenida Brasil, Avenida Rodeo Driver e Avenida Nova Andradina, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS | R\$ 527.807,48   | Próprios: 100%                           | RECURSOS PRÓPRIOS                                      | Contrato nº. 275/2020<br>Concorrência nº. 006/2020         | Ilha Grande Construtora | Em andamento                                                                  | -                | -                | 0,00%                   | 0,00%                  | 13/05/2021             |
| 21                                                               | 30/09/2020      | REFORMA DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 382.631,57   | Próprios: 100%                           | RECURSOS PRÓPRIOS                                      | Contrato nº. 264/2020<br>T.P. nº. 006/2020                 | Ilha Grande Construtora | Em andamento                                                                  | R\$ 15.952,46    | R\$ 366.679,11   | 0,00%                   | 4,17%                  | 05/07/2021             |
| 22                                                               | 07/08/2020      | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO - A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 4.090.272,00 | Próprios: 100%                           | RECURSOS PRÓPRIOS                                      | Contrato nº. 199/2020<br>Dispensa nº. 43/2020              | CONISUL                 | Em execução                                                                   | R\$ 2.080.766,68 | R\$ 2.009.505,32 | 2,20%                   | 50,88%                 | 31/05/2021             |

| RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO 2021 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                      |                                                            |                                          |                                        |                                             |                |                |                         |                        |                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Nº:                                                              | Data de Início: | OBRA/AQUISIÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor total:   | Recursos:                            | Convênio:                                                  | Licitação:                               | Contratada:                            | Situação:                                   | Valor Pago:    | Saldo:         | % Executado no Período: | % Executado Acumulado: | Previsão de Conclusão: |
| 23                                                               | 09/09/2019      | Mão de Obra dos Egressos do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestruturas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimentação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerência de Serviços Públicos | R\$ 249.120,00 | Próprios: 100%                       | RECURSOS PRÓPRIOS                                          | Termo de Fomento nº. 008/2019            |                                        | Em andamento                                | R\$ 132.088,03 | R\$ 117.031,97 | 3,28%                   | 53,03%                 | 20/08/2021             |
| 24                                                               | 14/08/2019      | Execução do Projeto de P&D Intitulado "ARQUEOLOGIA DO PORTO CAIUA" Delimitação, Prospecção Intrusiva e Processamento dos Remanescentes Arqueológicos do Sítio Rio Ivinhema 1, em Naviraí - MS                                                                                                                                | R\$ 100.000,00 | Próprios: 100%                       | Termo de Contrato - UFGD - RECURSOS PRÓPRIOS               | Termo de Contrato nº. 014/2019           |                                        | Empresa solicitou encerramento do contrato. | R\$ 75.262,03  | R\$ 24.737,97  | -                       | -                      | Sem previsão           |
| 25                                                               | 13/08/2018      | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em GESTÃO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL a serem realizados no Condomínio Residencial Deputado Nelson Trad I, II, III e IV.                                                                                                                                                     | R\$ 185.000,00 | 100% Federal                         | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação                  | Contrato nº. 120/2018<br>Pregão 175/2017 | Expresso Administradora de Condomínios | Suspensão devido a pandemia.                | R\$ 140.600,00 | R\$ 44.400,00  | -                       | 76,00%                 | 08/02/2022             |
| 26                                                               | 20/09/2018      | Contratação de Empresa Especializada em SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL na área de Habitação para Desenvolvimento do Trabalho Social em atendimento as famílias beneficiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, no Condomínio Residencial Deputado NELSON TRAD I, II, III e IV.                                                     | R\$ 620.300,00 | 100% Federal                         | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação                  | Contrato nº. 137/2018<br>Pregão 017/2018 | Acordar Treinamentos                   | Suspensão devido a pandemia.                | R\$ 379.169,33 | R\$ 241.130,67 | -                       | 61,13%                 | 13/11/2022             |
| 27                                                               | 15/03/2019      | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço Técnico Social para implementação do TRABALHO SOCIAL no Programa Minha Casa Minha Vida, no Residencial BELO HORIZONTE, constituído de 313 unidades habitacionais.                                                                                               | R\$ 258.268,49 | 100% Federal                         | RECURSOS: SIAFI - 383.946-15 - Habitação                   | Contrato nº. 268/2018<br>Pregão 105/2018 | Acordar Treinamentos                   | Suspensão devido a pandemia.                | R\$ 53.318,96  | R\$ 204.949,53 | -                       | 20,64%                 | 13/11/2022             |
| 28                                                               | Sem previsão    | Construção de 02 Unidades Habitacionais                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 135.650,57 | Convênio: 39,81%<br>Próprios: 60,19% | CONVÊNIO AGEHAB 29.796/2020 - Processo nº. 57/500.261/2019 |                                          |                                        | Elaboração de Projetos                      |                |                |                         |                        | Sem previsão           |
| 29                                                               | 08/10/2020      | REFORMA DO EDIFÍCIO DA RUA NATAL, Nº 85, CENTRO - NAVIRAÍ-MS                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 304.594,83 | 100% Próprios                        | Próprios: 100%                                             | Contrato nº. 274/2020<br>T.P. nº007/2020 | SKYL Construtora                       | Em andamento                                | R\$ 59.303,67  | R\$ 245.291,16 | 18,08%                  | 19,47%                 | 12/05/2021             |
| 30                                                               | Sem previsão    | Aquisição de Equipamento tipo MOTONIVELADORA para auxiliar nos serviços de manutenção de estradas vicinais rurais e de acessos as propriedades no município de Naviraí-MS.                                                                                                                                                   | R\$ 679.673,50 | Convênio: 90,91%<br>Próprios: 9,09   | Convênio MAPA nº. 891116/2019                              |                                          |                                        | Em Licitação                                |                |                |                         |                        | Sem previsão           |
| 31                                                               | 20/10/2020      | Finalização da Obra de Edificação da Ampliação de 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 398.889,45 | Próprios: 100%                       | Próprios: 100%                                             | Contrato nº. 283/2020<br>T.P. 009/2020   | PLANEGE Engenharia                     | Em andamento                                | R\$ 75.766,98  | R\$ 323.122,47 | 0,00%                   | 81,00%                 | 29/03/2021             |

| RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO 2021 |                 |                                                                                                                                                          |                  |                                                             |                                        |                                               |             |                                |                |                  |                         |                        |                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Nº:                                                              | Data de Início: | OBRA/AQUISIÇÃO:                                                                                                                                          | Valor total:     | Recursos:                                                   | Convênio:                              | Licitação:                                    | Contratada: | Situação:                      | Valor Pago:    | Saldo:           | % Executado no Período: | % Executado Acumulado: | Previsão de Conclusão: |
| 32                                                               | 06/11/2020      | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS                      | R\$ 888.586,09   | Próprios: 100%                                              | Próprios: 100%                         | Contrato nº 299/2020<br>Dispensa nº. 068/2020 |             | Em execução                    | R\$ 355.434,44 | R\$ 533.151,65   | 40,00%                  |                        | 27/02/2021             |
| 33                                                               | Sem previsão    | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO TRATOR ESTEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE                                                                                      | R\$ 1.225.150,00 | Convênio - R\$ 955.000,00<br>Contrapartira - R\$ 270.150,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 902288/2020 |                                               |             | Em Análise junto ao Ministério | R\$ 0,00       | R\$ 1.225.150,00 | 0,00%                   |                        | Sem previsão           |
| 34                                                               | Sem previsão    | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA                                                                                                                               | R\$ 482.500,00   | Convênio - R\$ 477.500,00<br>Contrapartira - R\$ 5.000,00   | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 909033/2020 |                                               |             | Em Análise junto ao Ministério | R\$ 0,00       | R\$ 482.500,00   | 0,00%                   |                        | Sem previsão           |
| 35                                                               | Sem previsão    | AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA SALA LARANJA, NECESSÁRIA NO ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DA COVID-19, LOCALIZADO NA RUA PELOTAS, 133 | R\$ 276.385,56   | Próprios: 100%                                              | Próprios: 100%                         | T.P. 001/2021                                 |             | Em Licitação                   | R\$ 0,00       | R\$ 276.385,56   | 0,00%                   |                        | Sem previsão           |
| 36                                                               | Sem previsão    | INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA EM 16 (DEZESSEIS) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS                                        | R\$ 23.313,28    | Próprios: 100%                                              | Próprios: 100%                         | T.P. 002/2021                                 |             | Em Licitação                   | R\$ 0,00       | R\$ 23.313,28    | 0,00%                   |                        | Sem previsão           |