

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

PROJETO: REFORMA ESCOLA MARECHAL RONDON

LOCAL: AV. CAARAPÓ, 900

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS)

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	MÊS 5	%	MÊS 6	%	MÊS 7	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	59.356,04	100%	59.356,04		-		-		-		-		-		-	100%
2	REFORMA	600.869,79	10%	60.086,98	12,5%	75.108,72	12,5%	75.108,72	15%	90.130,47	15%	90.130,47	15%	90.130,47	20%	120.173,96	100%
3	COMPLEMENTARES	4.982,32	100%	4.982,32		-		-		-		-		-		-	100%
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	34.847,62	14,29%	4.978,23	14,29%	4.978,23	14,29%	4.978,23	14,29%	4.978,23	14,29%	4.978,23	14,29%	4.978,23	14,29%	4.978,23	100%
5	LIMPEZA	231,10		-		-		-		-		-		-	100%	231,10	100%
TOTAL		700.286,87															
% SIMPLES			18,48%		11,44%		11,44%		13,58%		13,58%		13,58%		17,90%		
% ACUMULADA			18,48%		29,91%		41,35%		54,93%		68,51%		82,10%		100,00%		
TOTAL SIMPLES		700.286,87		129.403,57		80.086,96		80.086,96		95.108,70		95.108,70		95.108,70		125.383,29	
TOTAL ACUMULADO		700.286,87		129.403,57		209.490,53		289.577,48		384.686,18		479.794,88		574.903,58		700.286,87	

NAVIRAÍ, 13 DE MAIO DE 2021

FABIANO COSTA
CAU - A30439-5