



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 GERÊNCIA DE OBRAS E GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO

RESPONSÁVEL ORÇAMENTO

 FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS
 CREA 9432/D-MS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESONERADO

Objeto: IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL
 Município: NAVIRAÍ-MS
 Local: PROLONGAMENTO DA AV. JOÃO RIGONATO, MAT. 40.318 CRI - NAVIRAÍ/MS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ITEM	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3		
				PROONENTE	%	% ACUMULADA	PROONENTE	%	% ACUMULADA	PROONENTE	%	% ACUMULADA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,18%	R\$ 30.236,74	R\$ 30.236,74	100%	100%	R\$ 0,00	0%	100%	R\$ 0,00	0%	100%
2	MICRO E MACRO DRENAGEM - TERRAPLENAGEM	23,39%	R\$ 222.236,61	R\$ 22.223,66	10%	10%	R\$ 111.118,31	50%	60%	R\$ 88.894,64	40%	100%
3	MICRO E MACRO DRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES	41,85%	R\$ 397.627,42	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 79.525,48	20%	20%	R\$ 198.813,71	50%	70%
4	IMPLANTAÇÃO PATAMAR - TERRAPLENAGEM	31,58%	R\$ 300.086,08	R\$ 150.043,04	50%	50%	R\$ 150.043,04	50%	100%	R\$ 0,00	0%	100%
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,51%	R\$ 109.374,40	R\$ 27.343,60	25%	25%	R\$ 27.343,60	25%	50%	R\$ 27.343,60	25%	75%
			R\$ 1.059.561,25									
			T OT AL MENSAL=	R\$ 229.847,04			R\$ 368.030,43			R\$ 315.051,95		
			T OT AL ACUMULADO=	R\$ 229.847,04	21,69%	21,69%	R\$ 597.877,47	34,73%	56,43%	R\$ 912.929,42	29,73%	86,16%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ITEM	MÊS 4			MÊS 5			MÊS 6		
				PROONENTE	%	% ACUMULADA						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,18%	R\$ 30.236,74	R\$ 0,00	0%	100%						
2	MICRO E MACRO DRENAGEM - TERRAPLENAGEM	23,39%	R\$ 222.236,61	R\$ 0,00	0%	100%						
3	MICRO E MACRO DRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES	41,85%	R\$ 397.627,42	R\$ 119.208,23	30%	100%						
4	IMPLANTAÇÃO PATAMAR - TERRAPLENAGEM	31,58%	R\$ 300.086,08	R\$ 0,00	0%	100%						
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,51%	R\$ 109.374,40	R\$ 27.343,60	25,00%	100%						
			R\$ 1.059.561,25									
			T OT AL MENSAL=	R\$ 146.631,83								
			T OT AL ACUMULADO=	R\$ 1.059.561,25	13,84%	100,00%						

FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS
 CREA 9432/D-MS