




ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 GERÊNCIA DE OBRAS E GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - NÃO DESONERADO

Objeto:	IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Município:	NAVIRAÍ-MS
Local:	PRKOLONGAMENTO DA AV. JOÃO RIGONATO, MAT. 40.318 CRI - NAVIRAÍ/MS

IT EM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ÍTEM	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3		
				PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,19%	R\$ 30.090,17	R\$ 30.090,17	100%	100%		0%	100%		0%	100%
2	MICRO E MACRO DRENAGEM - TERRAPLENAGEM	24,02%	R\$ 226.725,51	R\$ 22.672,55	10%	10%	R\$ 113.362,76	50%	60%	R\$ 90.690,20	40%	100%
3	MICRO E MACRO DRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES	41,51%	R\$ 391.748,37	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 78.349,67	20%	20%	R\$ 195.874,19	50%	70%
4	IMPLANTAÇÃO PATAMAR - TERRAPLENAGEM	31,28%	R\$ 295.208,15	R\$ 147.604,08	50%	50%	R\$ 147.604,09	50%	100%	R\$ 0,00	0%	100%
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12,79%	R\$ 120.697,60	R\$ 30.174,40	25%	25%	R\$ 30.174,40	25%	50%	R\$ 30.174,40	25%	75%
R\$ 1.064.469,80												
T O T A L M E N S A L =				R\$ 230.541,20			R\$ 369.490,91			R\$ 316.738,79		
T O T A L A C U M U L A D O =				R\$ 230.541,20	21,66%	21,66%	R\$ 600.032,11	34,71%	56,37%	R\$ 916.770,90	29,76%	86,12%

IT EM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ÍTEM	MÊS 4								
				PROPONENTE	%	% ACUMULADA		%	% ACUMULADA		%	% ACUMULADA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,19%	R\$ 30.090,17		0%	100%						
2	MICRO E MACRO DRENAGEM - TERRAPLENAGEM	24,02%	R\$ 226.725,51	R\$ 0,00	0%	100%						
3	MICRO E MACRO DRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES	41,51%	R\$ 391.748,37	R\$ 117.524,51	30%	100%						
4	IMPLANTAÇÃO PATAMAR - TERRAPLENAGEM	31,28%	R\$ 295.208,15	R\$ 0,00	0%	100%						
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12,79%	R\$ 120.697,60	R\$ 30.174,40	25,00%	100%						
R\$ 1.064.469,80												
T O T A L M E N S A L =				R\$ 147.698,91								
T O T A L A C U M U L A D O =				R\$ 1.064.469,81	13,88%	100,00%						


 FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS
 CREA 9432/D-MS