

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2021

Nº:	Data de Início:	OBRA/AQUISIÇÃO:	Valor total:	Recursos:	Convênio:	Licitação:	Contratada:	Situação:	Valor Pago:	Saldo:	% Executado no Período:	% Executado Acumulado:	Previsão de Conclusão:
1	03/08/2020	CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE	R\$ 1.228.284,24	Próprios: 72,70 Ministério da Educação: 27,30%	Termo de Compromisso PAC 202743/2012	Contrato nº. 201/2020 Concorrência nº. 003/2019	Pimentel Construções	OBRA EM FASE DE FINALIZAÇÃO	R\$ 1.103.830,59	R\$ 124.453,65	10,31%	89,87%	17/03/2022
2	26/11/2010	COMPLEXO ESPORTIVO 2ª ETAPA LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - BAIRRO SUCUPIRA	R\$ 422.776,56	Próprios: 38,14% Ministério dos Esportes: 61,86%	0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF	Contrato: 189/2014 Concorrência: 06/2014	D.C.A.	CONTRATO RESCINDIDO	R\$ 134.384,62	R\$ 288.391,94	0,00%	31,83%	CONTRATO RESCINDIDO
3		CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO SUCUPIRA: COMPLEMENTAÇÃO CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DA ARQUIBANCADA, BANHEIROS E VESTIÁRIOS	R\$ 421.640,93	Próprios: 54,62% Ministério dos Esportes: 45,38%	0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF	Contrato: Concorrência:		EM LICITAÇÃO					30/06/2022
4	08/06/2015	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	R\$ 1.148.045,18	Próprios: 13,98% Ministério das Cidades: 86,02%	Contrato de Repasse nº 783593/2013 Processo nº 2629.1004270-12/2013 Operação 1004270-12	Contrato: 120/2015 Concorrência: 02/2015	CONTRATO RESCINDIDO	ANÁLISE DE PLANILHA PARA NOVA LICITAÇÃO	R\$ 334.118,29	R\$ 813.926,89	0,00%	29,10%	31/03/2022
5	01/10/2019	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, Jorge Amado e Ayrton Senna, localizadas no Jardim Paraíso.	R\$ 561.543,66	Próprios: 12,18% Ministério das Cidades: 87,82%	Contrato de Repasse nº. 845482/2017/MCIDADES/CAIXA	Contrato nº. 070/2019 T.P. nº. 001/2019	Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda.	OBRA FINALIZADA	R\$ 561.543,66	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADA EM MARÇO / 2021
6	Sem previsão	Aquisição de Veículo do Tipo CAMINHÃO COMPACTADOR para Coleta Convencional de RESÍDUOS SÓLIDOS.	R\$ 295.000,00	Próprios: 22,03% FUNASA: 77,97%	FUNASA Nº. CV 0588/2017	Contrato nº. 288/2020 Pregão 069/2020		CONTRATO RESCINDIDO	-	-	0,00%	0,00%	CONTRATO RESCINDIDO
7	11/12/2019	Saldo do Convênio - Patrulha Mecanizada - AQUISIÇÃO GPS	R\$ 126.890,00	Próprios: 1,00% MAPA: 99,00%	Contrato de Repasse nº. 879834/2018/MAPA/CAIXA	Contrato nº. 338/2021 Pregão nº. 112/2021	POWERTOP GEO TECNOLOGIAS	Processo Licitatório em Análise na Caixa	-	-	0,00%	0,00%	31/03/2022
8	14/08/2020	Infraestrutura Urbana, Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Paulo Alves de Paula, Rua 10 de Junho, Rua 11 de Novembro, Av. 15 de Novembro, Rua 13 de Maio, Rua 21 de Abril, Rua 25 de Dezembro e Rua 12 de Outubro, localizadas no Bairro JARDIM OÁSIS I.	R\$ 1.683.446,46	Próprios: 18,91% SUDECO: 81,09%	CONVÊNIO Nº. 863626/2017 - MIN	Contrato nº. 083/2020 Concorrência 001/2020	NG ENGENHARIA	OBRA EM FASE DE FINALIZAÇÃO	R\$ 1.341.466,12	R\$ 341.980,34	0,00%	79,69%	03/04/2022
9	14/08/2020	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e Passeio Público nas Ruas FLÓRIDA, GLÓRIA, LÍDIA, MARÍLIA E DILMA, localizadas no Centro	R\$ 536.667,21	Próprios: 9,00% Ministério das Cidades: 91,00%	Proposta SICONS 35227/2018	Contrato nº. 174/2020 T.P. 002/2020	Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda.	OBRA EM FASE DE FINALIZAÇÃO	R\$ 334.983,74	R\$ 201.683,47	0,00%	67,42%	24/11/2022
10	Sem previsão	Implantação de Melhorias SANITÁRIAS DOMICILIARES	R\$ 496.503,78	Próprios: 0% FUNASA: 100%	FUNASA CV 1503/2017		-	Elaboração de Projetos	-	-	0,00%	0,00%	11/07/2022

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2021

Nº:	Data de Início:	OBRA/AQUISIÇÃO:	Valor total:	Recursos:	Convênio:	Licitação:	Contratada:	Situação:	Valor Pago:	Saldo:	% Executado no Período:	% Executado Acumulado:	Previsão de Conclusão:
11	Sem previsão	Aquisição de VEICULO UTILITÁRIO para atender as produtoras familiares do município de Naviraí.	R\$ 79.440,00	Próprios: 99,87% MAPA: 0,13%	Contrato de Repasse nº. 874834/2018/SEAD/CAIXA			CONTRATO RESCINDIDO	-	-	0,00%	0,00%	CONTRATO RESCINDIDO
12	11/08/2020	Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Cozinha do Hospital	R\$ 689.708,17	Próprios: 0,1% MIN DA SAÚDE: 99,99%	SICONV 091208/2017 - Operação nº. 1045270-07	Contrato nº. 187/2020 T.P. 005/2020	Ilha Grande Construtora	OBRA EM ANDAMENTO	R\$ 149.699,70	R\$ 540.008,47	9,17%	29,11%	30/12/2022
13	13/08/2020	Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas - Centro Odontológico	R\$ 716.065,85	Próprios: 30,17% MIN DA SAÚDE: 69,83%	SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585	Contrato nº. 183/2020 T.P. 003/2020	Ilha Grande Construtora	OBRA EM ANDAMENTO	R\$ 125.027,96	R\$ 591.037,89	19,83%	37,29%	30/12/2022
14	Sem previsão	Serviço de Engenharia, Projeto e Consultoria em Iluminação Pública	R\$ 1.344.162,00	- Eletrobrás	TCT-PRF-020/2018		-	Objeto em discussão Judicial Conforme Autos de nº 5000937-52.2020.4.02.5101	-	-	0,00%	86,00%	09/01/2020
15	13/08/2020	Construção de 16 Unidades Habitacionais	R\$ 1.005.180,93	Próprios: 54,44% AGEHAB: 45,56%	Convênio AGEHAB 29.427/2019 - Processo 57/500.068/2019	Contrato nº. 227/2020 Concorrência nº. 004/2020	Ilha Grande Construtora	OBRA FINALIZADA - PENDENTE CEI	R\$ 804.092,01	R\$ 201.088,92	0,00%	87,52%	23/02/2022
16	18/03/2020	COBERTURA DA AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES	R\$ 232.348,72	Próprios: 100%	RECURSOS PRÓPRIOS	Contrato nº. 005/2020 T.P. 004/2019	Rafael Tognini	OBRA FINALIZADA	R\$ 232.348,72	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADA EM AGOSTO / 2021
17	Sem previsão	REFORMA DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	R\$ 250.002,00	Próprios: 0,001% MIN DA SAÚDE: 99,99%	Contrato de Repasse nº. 892213/2019/MS/CAIXA			Elaboração de Projetos / Em análise junto a Caixa	-	-	0,00%	0,00%	30/12/2022
18	21/07/2020	Construção de 03 Abrigos para MOTO TÁXI, sendo 01 na Avenida Amambai, 01 na Avenida Iguatemi e 01 na Avenida Jatei.	R\$ 245.170,02	Próprios: 100%	RECURSOS PRÓPRIOS	Contrato nº. 179/2020 T.P. 001/2020	Pimentel Construções	OBRA FINALIZADA	R\$ 245.170,02	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADA EM ABRIL / 2021
19	30/09/2020	CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA PARA PEDRESTRE COM RAMPAS DE EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS PRÓXIMAS A ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ MS	R\$ 474.031,86	Próprios: 100%	RECURSOS PRÓPRIOS	266/2020 T.P. 008/2020	Ilha Grande Construtora	CONTRATO RESCINDIDO	-	-	0,00%	0,00%	CONTRATO RESCINDIDO
20	03/09/2020	Paisagismo, Ciclovia e Estacionamento nos Canteiros das Principais Avenidas do Município.	R\$ 354.274,40	Próprios: 100%	RECURSOS PRÓPRIOS	Contrato nº. 220/2020 Processo Licitatório nº. 141/2020	Ilha Grande Construtora	OBRA FINALIZADA	R\$ 354.274,40	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADA EM DEZEMBRO/2021
21	02/10/2020	EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS DAS SEGUINTE AVENIDAS: Avenida Amélia Fukuda, Avenida Campo Grande, Avenida Dourados, Avenida Iguatemi, Avenida Weimar Gonçalves Torres, Avenida Glória de Dourados, Avenida Miguel Sotani, Avenida Antônio Figueira, Avenida Mato Grosso, Avenida Fátima do Sul, Avenida João Paulo II, Avenida Jatei, Avenida Mata Atlântica, Avenida Artêmio Paganotte, Avenida Brasil, Avenida Rodeo Driver e Avenida Nova Andradina, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS	R\$ 527.807,48	Próprios: 100%	RECURSOS PRÓPRIOS	Contrato nº. 275/2020 Concorrência nº. 006/2020	Ilha Grande Construtora	CONTRATO RESCINDIDO	-	-	0,00%	0,00%	CONTRATO RESCINDIDO
22	30/09/2020	REFORMA DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS	R\$ 382.631,57	Próprios: 100%	RECURSOS PRÓPRIOS	Contrato nº. 264/2020 T.P. nº. 006/2020	Ilha Grande Construtora	CONTRATO RESCINDIDO	R\$ 15.952,46	R\$ 0,00	0,00%	4,17%	CONTRATO RESCINDIDO

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2021

Nº:	Data de Início:	OBRA/AQUISIÇÃO:	Valor total:	Recursos:	Convênio:	Licitação:	Contratada:	Situação:	Valor Pago:	Saldo:	% Executado no Período:	% Executado Acumulado:	Previsão de Conclusão:
23	07/08/2020	EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS	R\$ 4.090.272,00	Próprios: 100%	RECURSOS PRÓPRIOS	Contrato nº. 199/2020 Dispensa nº. 43/2020	CONISUL	Em execução	R\$ 3.037.930,67	R\$ 1.052.341,33	0,00%	74,27%	30/03/2022
24	09/09/2019	Mão de Obra dos Egressos do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestruturas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimentação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerência de Serviços Públicos	R\$ 249.120,00	Próprios: 100%	RECURSOS PRÓPRIOS	Termo de Fomento nº. 008/2019		CONTRATO FINALIZADO	R\$ 204.844,03	R\$ 44.275,97	0,00%	82,22%	CONTRATO FINALIZADO EM 20/08/2021
25	14/08/2019	Execução do Projeto de P&D Intitulado "ARQUEOLOGIA DO PORTO CAIUÁ" Delimitação, Prospecção Intrusiva e Processamento dos Remanescentes Arqueológicos do Sítio Rio Ivinhema 1, em Naviraí - MS	R\$ 100.000,00	Próprios: 100%	Termo de Contrato - UFGD - RECURSOS PRÓPRIOS	Termo de Contrato nº. 014/2019		CONTRATO RESCINDIDO	R\$ 75.262,03	R\$ 0,00	-	75,26%	CONTRATO RESCINDIDO
26	13/08/2018	Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em GESTÃO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL a serem realizados no Condomínio Residencial Deputado Nelson Trad I, II, III e IV.	R\$ 185.000,00	100% Federal	RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação	Contrato nº. 120/2018 Pregão 175/2017	Expresso Administradora de Condomínios	CONTRATO RESCINDIDO	R\$ 140.600,00	R\$ 44.400,00	-	76,00%	CONTRATO RESCINDIDO
27	20/09/2018	Contratação de Empresa Especializada em SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL na área de Habitação para Desenvolvimento do Trabalho Social em atendimento as famílias beneficiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, no Condomínio Residencial Deputado NELSON TRAD I, II, III e IV.	R\$ 620.300,00	100% Federal	RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação	Contrato nº. 137/2018 Pregão 017/2018	Acordar Treinamentos	CONTRATO RESCINDIDO	R\$ 379.169,33	R\$ 241.130,67	-	61,13%	CONTRATO RESCINDIDO
28	15/03/2019	Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço Técnico Social para implementação do TRABALHO SOCIAL no Programa Minha Casa Minha Vida, no Residencial BELO HORIZONTE, constituído de 313 unidades habitacionais.	R\$ 258.268,49	100% Federal	RECURSOS: SIAFI - 383.946-15 - Habitação	Contrato nº. 268/2018 Pregão 105/2018	Acordar Treinamentos	CONTRATO RESCINDIDO	R\$ 53.318,96	R\$ 204.949,53	-	20,64%	CONTRATO RESCINDIDO
29	Sem previsão	Construção de 02 Unidades Habitacionais	R\$ 162.559,75	Convênio: 50,23% Próprios: 49,77%	CONVÊNIO AGEHAB 29.796/2020 - Processo nº. 57/500.261/2019			Em Licitação					08/06/2022
30	08/10/2020	REFORMA DO EDIFÍCIO DA RUA NATAL, Nº 85, CENTRO - NAVIRAÍ-MS	R\$ 304.594,83	100% Próprios	Próprios: 100%	Contrato nº. 274/2020 T.P. nº007/2020	SKYL Construtora	Em andamento	R\$ 115.035,23	R\$ 189.559,60	0,00%	37,76%	07/02/2022

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2021

Nº:	Data de Início:	OBRA/AQUISIÇÃO:	Valor total:	Recursos:	Convênio:	Licitação:	Contratada:	Situação:	Valor Pago:	Saldo:	% Executado no Período:	% Executado Acumulado:	Previsão de Conclusão:
31	24/08/2021	Aquisição de Equipamento tipo MOTONIVELADORA para auxiliar nos serviços de manutenção de estradas vicinais rurais e de acessos as propriedades no município de Naviraí-MS.	R\$ 725.000,00	Convênio: 90,91% Próprios: 9,09	Convênio MAPA nº. 891116/2019	Contrato 121/2021 Pregão 152/2020	SHARK	CONTRATO FINALIZADO	R\$ 725.000,00	R\$ 0,00	100,00%	100,00%	FINALIZADO VEICULO ENTREGUE EM AGOSTO/2021
32	20/10/2020	Finalização da Obra de Edificação da Ampliação de 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES	R\$ 398.889,45	Próprios: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº. 283/2020 T.P. 009/2020	PLANEGE Engenharia	CONTRATO FINALIZADO	R\$ 398.889,45	R\$ 0,00	20,00%	100,00%	CONTRATO FINALIZADO EM DEZEMBRO
33	06/11/2020	EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS	R\$ 888.586,09	Próprios: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº 299/2020 Dispensa nº. 068/2020	CONISUL	Em execução	R\$ 355.434,44	R\$ 533.151,65	0,00%	40,00%	17/12/2021
34	Sem previsão	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO TRATOR ESTEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE	R\$ 1.225.150,00	Convênio - R\$ 955.000,00 Contrapartira - R\$ 270.150,00	MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 902288/2020			Em Análise junto ao Ministério	R\$ 0,00	R\$ 1.225.150,00	0,00%		30/08/2022
35	Sem previsão	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	R\$ 482.500,00	Convênio - R\$ 477.500,00 Contrapartira - R\$ 5.000,00	MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 909033/2020			Em Análise junto ao Ministério	R\$ 0,00	R\$ 482.500,00	0,00%		30/08/2022
36	Sem previsão	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO PAULO II (FEIRA DA LUA)	R\$ 349.185,20	Convênio: 335.755,00 Contrapartida: 13.430,00	Contrato de Repasse nº. 914404/2021/MTUR/CAIXA - Operação 1078241-99			Elaboração de Projetos					29/09/2024
37	17/05/2021	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA EM 16 (DEZESSEIS) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS	R\$ 23.279,85	Próprios: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº. 165/2021 T.P. 002/2021	Silva & Azambuja	OBRA FINALIZADA	R\$ 23.279,85	R\$ 0,00	100,00%	100,00%	OBRA FINALIZADA EM JULHO
38	17/05/2021	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DE ARRIMO LOCALIZADO NA RUA DANIEL GREGÓRIO DOS SANTOS Nº 195 , LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS	R\$ 26.283,96	Próprios: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº. 168/2021 T.P. 005/2021	PLANEGE Engenharia	OBRA FINALIZADA	R\$ 26.283,96	R\$ 0,00	28,86%	100,00%	OBRA FINALIZADA EM AGOSTO
39	20/07/2021	CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NAS RUAS João José Rodrigues, Raimundo Alexandre, Armando da Silva Rezende, e Janice Terezinha San Martins, localizadas no Bairro Jardim Paraíso, neste município de Naviraí-MS	R\$ 98.174,96	Próprios: 100%	Próprios: 100%	208/2021 T.P. 006/2021	PLANEGE Engenharia	OBRA FINALIZADA	R\$ 98.174,96	R\$ 0,00	100,00%	100,00%	OBRA FINALIZADA EM OUTUBRO
40	29/07/2021	Mão de Obra de 18 pessoas Egressas do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestruturas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimentação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerência de Serviços Públicos	R\$ 244.800,00	Próprios: 100%	Próprios: 100%			Em execução	R\$ 41.015,00	R\$ 203.785,00	5,79%	16,75%	12/07/2022

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2021

Nº:	Data de Início:	OBRA/AQUISIÇÃO:	Valor total:	Recursos:	Convênio:	Licitação:	Contratada:	Situação:	Valor Pago:	Saldo:	% Executado no Período:	% Executado Acumulado:	Previsão de Conclusão:
41	Sem previsão	PATAMARIZAÇÃO Bairro Interlagos II, NO MUNICÍPIO DE Naviraí - MS.	R\$ 296.588,93	Próprios: 100%	Próprios: 100%			CONTRATO RESCINDIDO	R\$ 0,00	R\$ 296.588,93	0,00%		CONTRATO RESCINDIDO EM SETEMBRO
42	21/10/2021	Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico - PSCIP - HOSPITAL MUNICIPAL	R\$ 414.335,97	Próprios: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº. 289/2021 T.P. 009/2021	Construtora COMIRAN	Em andamento	R\$ 197.636,88	R\$ 216.699,09	47,70%	47,70%	03/06/2022
43	Sem previsão	Reforma da CRECHE EVA MORAES DE OLIVEIRA, localizado na Avenida Ponta Porã, nº. 858 - Centro	497.235,75	Próprios: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº. 359/2021 Concorrência 004/2021	BLESSED ENGENHARIA	Obra a ser iniciada	R\$ 0,00	R\$ 497.235,75	0,00%		30/06/2022
44	08/12/2021	Reforma do CIEI MARIA JOSÉ DA SILVA CANÇADO, localizado na Avenida Nova Andradina, s/n - João de Barro	473.852,00	Próprios: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº. 358/2021 Concorrência nº. 005/2021	Pimentel Construções	Obra a ser iniciada	R\$ 0,00	R\$ 473.852,00	0,00%		28/06/2022
45	24/11/2021	Reforma da EMEIEF JOSÉ MARTINS FLORES, localizado na Rua Hortêncina, nº 340 - Sol Nascente	669.474,87	Próprios: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº. 339/2021 Concorrência 003/2021	PLANEGE Engenharia	Em andamento	R\$ 0,00	R\$ 669.474,87	0,00%		20/07/2022
46	Sem previsão	Reforma da EMEF MARECHAL RONDON, localizada na Avenida Caarapó, nº. 900 - Centro	644.305,72	Próprios: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº. 252/2021 Concorrência nº. 002/2021	BLESSED ENGENHARIA	Em contratação	R\$ 0,00	R\$ 644.305,72	0,00%		26/08/2022
47	30/11/2021	Construção de 02 (dois) Muros de Arrimo sendo um na Rua José Cléberson Pereira, Lote de 13 Quadra 58, e 01 (um) na Rua Adeline Perin, Lote 12 Quadra 48 , ambos no bairro Jardim Paraíso, neste município e Naviraí - MS.	84.326,55	Próprios Habitação: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº. 344/2021 T.P. 10/2021	RANIERO ENGENHARIA	EM ANDAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 84.326,55	0,00%		24/04/2022
48	Sem previsão	Reforma das Instalações Elétricas da Praça Pública Localizada na Rua Tom Jobim, quadra07 - Bairro Jardim Paraíso II, neste município de Naviraí -MS	30.623,85	Próprios COSIP: 100%	Próprios: 100%			Em Licitação	R\$ 0,00	R\$ 30.623,85	0,00%		Sem previsão
49	Sem previsão	Reforma em 04 quatro postos de Saúde sendo, Posto de Saúde Varjão, Posto de Saúde do Bairro Sol Nascente, Posto de Saúde Boa Vista, e Posto de Saúde Vila Nova,	132.932,26	PRÓPRIOS: 100% FUS/APS - SAÚDE	Próprios: 100%			Em contratação	R\$ 0,00	R\$ 132.932,26	0,00%		Sem previsão
50	Sem previsão	Reforma do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, localizado na Rua Tim Maia, nº 443 - Bairro Jardim Paraíso , neste município de Naviraí - MS	15.369,30	PRÓPRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: 100%	Próprios: 100%			Em Licitação	R\$ 0,00	R\$ 15.369,30	0,00%		Sem previsão
51	Sem previsão	Construção de 01 (um) MURO DE ARRIMO , na RUA SEBASTIÃO BONIFÁCIO, Nº 331, Nº 331, lote 25 quadra 07 - Bairro: Jardim Paraíso IV, Neste Município Naviraí - MS	31.712,53	PRÓPRIOS DA HABITAÇÃO: 100%	Próprios: 100%			Em Licitação	R\$ 0,00	R\$ 31.712,53	0,00%		Sem previsão
52	Sem previsão	Contratação de 01 (uma) empresa especializada em Elaboração de Projeto para a Ampliação do HOSPITAL MUNICIPAL, localizado á Rua Pelotas nº 133 - Centro, neste município de Naviraí -MS		PRÓPRIOS DA SAÚDE	Próprios: 100%			Em Licitação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		Sem previsão
53	Sem previsão	Patamarização e Drenagem de Águas Pluvias, na área de implantação do Novo CEMITÉRIO Municipal, neste município de Naviraí - MS.	1.064.469,80	Próprios: 100%	Próprios: 100%			Em Licitação	R\$ 0,00	R\$ 1.064.469,80	0,00%		Sem previsão