

**RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO / 2022**

| Nº: | Data de Início: | OBRA/AQUISIÇÃO:   | Valor total:   | Recursos:   | Convênio:                                      | Licitação:   | Contratada:                            | Situação:           | Valor Pago:    | Saldo:         | % Executado no Período: | % Executado Acumulado: | Previsão de Conclusão:      |
|-----|-----------------|---|----------------|---|--|--|--|---------------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1   | 26/11/2010      | COMPLEXO ESPORTIVO 2ª ETAPA LOCAL: AV. GLÓRIA DE DOURADOS ESQUINA COM A AV. AMAMBÁI - BAIRRO SUCUPIRA   | R\$ 422.776,56 | Próprios: 38,14%<br>Ministério dos Esportes: 61,86% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF               | Contrato: 189/2014<br>Concorrência: 06/2014        | D.C.A.                                 | CONTRATO RESCINDIDO | R\$ 134.384,62 | R\$ 288.391,94 | 0,00%                   | 31,83%                 | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021 |
| 2   | Sem previsão    | Aquisição de Veículo do Tipo CAMINHÃO COMPACTADOR para Coleta Convencional de RESÍDUOS SÓLIDOS.   | R\$ 295.000,00 | Próprios: 22,03%<br>FUNASA: 77,97%                  | FUNASA Nº. CV 0588/2017                        | Contrato nº. 288/2020<br>Pregão 069/2020           |  | CONTRATO RESCINDIDO | -              | -              | 0,00%                   | 0,00%                  | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021 |
| 3   | Sem previsão    | Aquisição de VEÍCULO UTILITÁRIO para atender as produtoras familiares do município de Naviraí.  | R\$ 79.440,00  | Próprios: 99,87%<br>MAPA: 0,13%                     | Contrato de Repasse nº. 874834/2018/SEAD/CAIXA |  |  | CONTRATO RESCINDIDO | -              | -              | 0,00%                   | 0,00%                  | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021 |
| 4   | 30/09/2020      | CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA PARA PEDRESTRE COM RAMPA DE EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS PRÓXIMAS A ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ MS   | R\$ 474.031,86 | Próprios: 100%                                      | RECURSOS PRÓPRIOS                              | 266/2020<br>T.P. 008/2020                          | Ilha Grande Construtora                | CONTRATO RESCINDIDO | -              | -              | 0,00%                   | 0,00%                  | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021 |
| 5   | 02/10/2020      | EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS DAS SEGUINTE AVENIDAS: Avenida Amélia Fukuda, Avenida Campo Grande, Avenida Dourados, Avenida Iguatemi, Avenida Weimar Gonçalves Torres, Avenida Glória de Dourados, Avenida Miguel Sotani, Avenida Antônio Figueira, Avenida Mato Grosso, Avenida Fátima do Sul, Avenida João Paulo II, Avenida Jateí, Avenida Mata Atlântica, Avenida Artêmio Paganotte, Avenida Brasil, Avenida Rodeo Driver e Avenida Nova Andradina, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS | R\$ 527.807,48 | Próprios: 100%                                      | RECURSOS PRÓPRIOS                              | Contrato nº. 275/2020<br>Concorrência nº. 006/2020 | Ilha Grande Construtora                | CONTRATO RESCINDIDO | -              | -              | 0,00%                   | 0,00%                  | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021 |
| 6   | 30/09/2020      | REFORMA DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS  | R\$ 382.631,57 | Próprios: 100%                                      | RECURSOS PRÓPRIOS                              | Contrato nº. 264/2020<br>T.P. nº. 006/2020         | Ilha Grande Construtora                | CONTRATO RESCINDIDO | R\$ 15.952,46  | R\$ 0,00       | 0,00%                   | 4,17%                  | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021 |
| 7   | 14/08/2019      | Execução do Projeto de P&D Intitulado "ARQUEOLOGIA DO PORTO CAIUÁ" Delimitação, Prospecção Intrusiva e Processamento dos Remanescentes Arqueológicos do Sítio Rio Ivinhema 1, em Naviraí - MS   | R\$ 100.000,00 | Próprios: 100%                                      | Termo de Contrato - UFGD - RECURSOS PRÓPRIOS   | Termo de Contrato nº. 014/2019                     |  | CONTRATO RESCINDIDO | R\$ 75.262,03  | R\$ 0,00       | -                       | 75,26%                 | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021 |
| 8   | 13/08/2018      | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em GESTÃO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL a serem realizados no Condomínio Residencial Deputado Nelson Trad I, II, III e IV.  | R\$ 185.000,00 | 100% Federal  | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação      | Contrato nº. 120/2018<br>Pregão 175/2017           | Expresso Administradora de Condomínios | CONTRATO RESCINDIDO | R\$ 140.600,00 | R\$ 44.400,00  | -                       | 76,00%                 | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021 |
| 9   | 20/09/2018      | Contratação de Empresa Especializada em SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL na área de Habitação para Desenvolvimento do Trabalho Social em atendimento as famílias beneficiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, no Condomínio Residencial Deputado NELSON TRAD I, II, III e IV.  | R\$ 620.300,00 | 100% Federal  | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação      | Contrato nº. 137/2018<br>Pregão 017/2018           | Acordar Treinamentos                   | CONTRATO RESCINDIDO | R\$ 379.169,33 | R\$ 241.130,67 | -                       | 61,13%                 | CONTRATO RESCINDIDO         |

**RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO / 2022**

| Nº: | Data de Início: | OBRA/AQUISIÇÃO:  | Valor total:   | Recursos:  | Convênio:  | Licitação:                                 | Contratada:                               | Situação:           | Valor Pago:    | Saldo:         | % Executado no Período: | % Executado Acumulado: | Previsão de Conclusão:                     |
|-----|-----------------|--|----------------|--|--|--|---|---------------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------------|--|
| 10  | 15/03/2019      | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço Técnico Social para implementação do TRABALHO SOCIAL no Programa Minha Casa Minha Vida, no Residencial BELO HORIZONTE, constituído de 313 unidades habitacionais.   | R\$ 258.268,49 | 100% Federal                                       | RECURSOS: SIAFI - 383.946-15 - Habitação           | Contrato nº. 268/2018<br>Pregão 105/2018   | Acordar Treinamentos                      | CONTRATO RESCINDIDO | R\$ 53.318,96  | R\$ 204.949,53 | -                       | 20,64%                 | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021                |
| 11  | Sem previsão    | PATAMARIZAÇÃO Bairro Interlagos II, NO MUNICÍPIO DE Naviraí -MS.   | R\$ 296.588,93 | Próprios: 100%                                     | Próprios: 100%                                     |  |   | CONTRATO RESCINDIDO | R\$ 0,00       | R\$ 296.588,93 | 0,00%                   |                        | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021                |
| 12  | 01/10/2019      | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, Jorge Amado e Ayrton Senna, localizadas no Jardim Paraíso.  | R\$ 561.543,66 | Próprios: 12,18%<br>Ministério das Cidades: 87,82% | Contrato de Repasse nº. 845482/2017/MCIDADES/CAIXA | Contrato nº. 070/2019<br>T.P. nº. 001/2019 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA FINALIZADA     | R\$ 561.543,66 | R\$ 0,00       | 0,00%                   | 100,00%                | FINALIZADA EM MARÇO / 2021                 |
| 13  | 21/07/2020      | Construção de 03 Abrigos para MOTO TÁXI, sendo 01 na Avenida Amambai, 01 na Avenida Iguatemi e 01 na Avenida Jatei.  | R\$ 245.170,02 | Próprios: 100%                                     | RECURSOS PRÓPRIOS                                  | Contrato nº. 179/2020<br>T.P. 001/2020     | Pimentel Construções                      | OBRA FINALIZADA     | R\$ 245.170,02 | R\$ 0,00       | 0,00%                   | 100,00%                | FINALIZADA EM ABRIL / 2021                 |
| 14  | 17/05/2021      | INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA EM 16 (DEZESESSEIS) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS  | R\$ 23.279,85  | Próprios: 100%                                     | Próprios: 100%                                     | Contrato nº. 165/2021<br>T.P. 002/2021     | Silva & Azambuja                          | OBRA FINALIZADA     | R\$ 23.279,85  | R\$ 0,00       | 100,00%                 | 100,00%                | OBRA FINALIZADA EM JULHO / 2021            |
| 15  | 18/03/2020      | COBERTURA DA AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES   | R\$ 232.348,72 | Próprios: 100%                                     | RECURSOS PRÓPRIOS                                  | Contrato nº. 005/2020<br>T.P. 004/2019     | Rafael Tognini                            | OBRA FINALIZADA     | R\$ 232.348,72 | R\$ 0,00       | 0,00%                   | 100,00%                | FINALIZADA EM AGOSTO / 2021                |
| 16  | 09/09/2019      | Mão de Obra dos Egressos do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestruturas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimentação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerência de Serviços Públicos | R\$ 249.120,00 | Próprios: 100%                                     | RECURSOS PRÓPRIOS                                  | Termo de Fomento nº. 008/2019              |   | CONTRATO FINALIZADO | R\$ 204.844,03 | R\$ 44.275,97  | 0,00%                   | 82,22%                 | CONTRATO FINALIZADO EM 20/08/2021          |
| 17  | 24/08/2021      | Aquisição de Equipamento tipo MOTONIVELADORA para auxiliar nos serviços de manutenção de estradas vicinais rurais e de acessos as propriedades no município de Naviraí-MS.   | R\$ 725.000,00 | Convênio: 90,91%<br>Próprios: 9,09                 | Convênio MAPA nº. 891116/2019                      | Contrato 121/2021<br>Pregão 152/2020       | SHARK                                     | CONTRATO FINALIZADO | R\$ 725.000,00 | R\$ 0,00       | 100,00%                 | 100,00%                | FINALIZADO VEICULO ENTREGUE EM AGOSTO/2021 |
| 18  | 17/05/2021      | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DE ARRIMO LOCALIZADO NA RUA DANIEL GREGÓRIO DOS SANTOS Nº 195 , LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS   | R\$ 26.283,96  | Próprios: 100%                                     | Próprios: 100%                                     | Contrato nº. 168/2021<br>T.P. 005/2021     | PLANEGE Engenharia                        | OBRA FINALIZADA     | R\$ 26.283,96  | R\$ 0,00       | 28,86%                  | 100,00%                | OBRA FINALIZADA EM AGOSTO / 2021           |
| 19  | 20/07/2021      | CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NAS RUAS João José Rodrigues, Raimundo Alexandre, Armando da Silva Rezende, e Janice Terezinha San Martins, localizadas no Bairro Jardim Paraíso, neste município de Naviraí-MS   | R\$ 98.174,96  | Próprios: 100%                                     | Próprios: 100%                                     | 208/2021<br>T.P. 006/2021                  | PLANEGE Engenharia                        | OBRA FINALIZADA     | R\$ 98.174,96  | R\$ 0,00       | 100,00%                 | 100,00%                | OBRA FINALIZADA EM OUTUBRO / 2021          |

**RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO / 2022**

| Nº: | Data de Início: | OBRA/AQUISIÇÃO:   | Valor total:     | Recursos:   | Convênio:   | Licitação:   | Contratada:                               | Situação:                               | Valor Pago:      | Saldo:         | % Executado no Período: | % Executado Acumulado: | Previsão de Conclusão:          |
|-----|-----------------|---|------------------|---|---|--|---|---|------------------|----------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 20  | 03/09/2020      | Paisagismo, Ciclovia e Estacionamento nos Canteiros das Principais Avenidas do Município.   | R\$ 354.274,40   | Próprios: 100%                                      | RECURSOS PRÓPRIOS   | Contrato nº. 220/2020<br>Processo Licitatório nº. 141/2020 | Ilha Grande Construtora                   | OBRA FINALIZADA                         | R\$ 354.274,40   | R\$ 0,00       | 0,00%                   | 100,00%                | FINALIZADA EM DEZEMBRO/2021     |
| 21  | 20/10/2020      | Finalização da Obra de Edificação da Ampliação de 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES  | R\$ 398.889,45   | Próprios: 100%                                      | Próprios: 100%  | Contrato nº. 283/2020<br>T.P. 009/2020                     | PLANEGE Engenharia                        | OBRA FINALIZADA                         | R\$ 398.889,45   | R\$ 0,00       | 20,00%                  | 100,00%                | CONTRATO FINALIZADO EM DEZEMBRO |
| 22  | 14/08/2020      | Infraestrutura Urbana, Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Paulo Alves de Paula, Rua 10 de Junho, Rua 11 de Novembro, Av. 15 de Novembro, Rua 13 de Maio, Rua 21 de Abril, Rua 25 de Dezembro e Rua 12 de Outubro, localizadas no Bairro JARDIM OÁSIS I. | R\$ 1.683.446,46 | Próprios: 18,91%<br>SUDECO: 81,09%                  | CONVÊNIO Nº. 863626/2017 - MIN  | Contrato nº. 083/2020<br>Concorrência 001/2020             | NG ENGENHARIA                             | OBRA FINALIZADA                         | R\$ 1.683.446,46 | R\$ 0,00       | 20,31%                  | 100,00%                | FINALIZADA EM JANEIRO / 2022    |
| 23  | 13/08/2020      | Construção de 16 Unidades Habitacionais   | R\$ 985.787,95   | Próprios: 54,44%<br>AGEHAB: 45,56%                  | Convênio AGEHAB 29.427/2019 - Processo 57/500.068/2019  | Contrato nº. 227/2020<br>Concorrência nº. 004/2020         | Ilha Grande Construtora                   | OBRA FINALIZADA                         | R\$ 985.787,95   | R\$ 0,00       | 0,00%                   | 100,00%                | FINALIZADA EM JANEIRO /2022     |
| 24  | 03/08/2020      | CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE  | R\$ 1.228.284,24 | Próprios: 72,70%<br>Ministério da Educação: 27,30%  | Termo de Compromisso PAC 202743/2012  | Contrato nº. 201/2020<br>Concorrência nº. 003/2019         | Pimentel Construções                      | OBRA EM FASE DE FINALIZAÇÃO             | R\$ 1.103.830,59 | R\$ 124.453,65 | 10,31%                  | 89,87%                 | 17/03/2022                      |
| 25  |                 | CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO SUCUPIRA: COMPLEMENTAÇÃO CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DA ARQUIBANCADA, BANHEIROS E VESTIÁRIOS   | R\$ 421.640,93   | Próprios: 54,62%<br>Ministério dos Esportes: 45,38% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF  | Contrato:<br>Concorrência:                                 |   | EM LICITAÇÃO                            |                  |                |                         |                        | 30/06/2022                      |
| 26  | 08/06/2015      | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.  | R\$ 1.148.045,18 | Próprios: 13,98%<br>Ministério das Cidades: 86,02%  | Contrato de Repasse nº 783593/2013<br>Processo nº 2629.1004270-12/2013<br>Operação 1004270-12 | Contrato: 120/2015<br>Concorrência: 02/2015                | CONTRATO RESCINDIDO                       | ANÁLISE DE PLANILHA PARA NOVA LICITAÇÃO | R\$ 334.118,29   | R\$ 813.926,89 | 0,00%                   | 29,10%                 | 31/03/2022                      |
| 27  | 11/12/2019      | Saldo do Convênio - Patrulha Mecanizada - AQUISIÇÃO GPS   | R\$ 126.890,00   | Próprios: 1,00%<br>MAPA: 99,00%                     | Contrato de Repasse nº. 879834/2018/MAPA/CAIXA  | Contrato nº. 338/2021<br>Pregão nº. 112/2021               | POWERTOP GEO TECNOLOGIAS                  | Aguardando vistoria e pagamento         | -                | -              | 0,00%                   | 0,00%                  | 31/03/2022                      |
| 28  | 14/08/2020      | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e Passeio Público nas Ruas FLÓRIDA, GLÓRIA, LÍDIA, MARÍLIA E DILMA, localizadas no Centro   | R\$ 536.667,21   | Próprios: 9,00%<br>Ministério das Cidades: 91,00%   | Proposta SICONV 35227/2018  | Contrato nº. 174/2020<br>T.P. 002/2020                     | Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda. | OBRA EM FASE DE FINALIZAÇÃO             | R\$ 334.983,74   | R\$ 201.683,47 | 0,00%                   | 67,42%                 | 24/11/2022                      |

**RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO / 2022**

| Nº: | Data de Início: | OBRA/AQUISIÇÃO:   | Valor total:     | Recursos:   | Convênio:  | Licitação:                                    | Contratada:             | Situação:   | Valor Pago:      | Saldo:           | % Executado no Período: | % Executado Acumulado: | Previsão de Conclusão: |
|-----|-----------------|---|------------------|---|--|---|-------------------------|---|------------------|------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 29  | Sem previsão    | Implantação de Melhorias SANITÁRIAS DOMICILIARES  | R\$ 496.503,78   | Próprios: 0%<br>FUNASA: 100%                                | FUNASA CV 1503/2017  |   | -                       | Elaboração de Projetos                                  | -                | -                | 0,00%                   | 0,00%                  | 11/07/2022             |
| 30  | 11/08/2020      | Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Cozinha do Hospital  | R\$ 689.708,17   | Próprios: 0,1%<br>MIN DA SAÚDE: 99,99%                      | SICONV 091208/2017 - Operação nº 1045270-07                          | Contrato nº. 187/2020<br>T.P. 005/2020        | Ilha Grande Construtora | Aguardando Liberação de Recurso por parte do Ministério | R\$ 149.699,70   | R\$ 540.008,47   | 0,00%                   | 29,11%                 | 30/12/2022             |
| 31  | 13/08/2020      | Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas - Centro Odontológico   | R\$ 716.065,85   | Próprios: 30,17%<br>MIN DA SAÚDE: 69,83%                    | SICONV 104016/2017 - Convênio nº 863585                              | Contrato nº. 183/2020<br>T.P. 003/2020        | Ilha Grande Construtora | Aguardando Liberação de Recurso por parte do Ministério | R\$ 142.016,27   | R\$ 574.049,58   | 0,00%                   | 37,29%                 | 30/12/2022             |
| 32  | Sem previsão    | REFORMA DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS   | R\$ 250.002,00   | Próprios: 0,001%<br>MIN DA SAÚDE: 99,99%                    | Contrato de Repasse nº. 892213/2019/MS/CAIXA                         |   |                         | Elaboração de Projetos / Em análise junto a Caixa       | -                | -                | 0,00%                   | 0,00%                  | 30/12/2022             |
| 33  | 07/08/2020      | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS | R\$ 4.090.272,00 | Próprios: 100%  | RECURSOS PRÓPRIOS  | Contrato nº. 199/2020<br>Dispensa nº. 43/2020 | CONISUL                 | Paralisado  | R\$ 3.037.930,67 | R\$ 1.052.341,33 | 0,00%                   | 74,27%                 | 30/03/2022             |
| 34  | Sem previsão    | Construção de 02 Unidades Habitacionais   | R\$ 162.559,75   | Convênio: 50,23%<br>Próprios: 49,77%                        | CONVÊNIO AGEHAB 29.796/2020 - Processo nº. 57/500.261/2019           |   |                         | Em Licitação  |                  |                  |                         |                        | 08/06/2022             |
| 35  | 08/10/2020      | REFORMA DO EDIFÍCIO DA RUA NATAL, Nº 85, CENTRO - NAVIRAÍ-MS  | R\$ 304.594,83   | 100% Próprios   | Próprios: 100%   | Contrato nº. 274/2020<br>T.P. nº007/2020      | SKYL Construtora        | Em andamento  | R\$ 115.035,23   | R\$ 189.559,60   | 0,00%                   | 37,76%                 | 09/05/2022             |
| 36  | 06/11/2020      | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS | R\$ 888.586,09   | Próprios: 100%  | Próprios: 100%   | Contrato nº 299/2020<br>Dispensa nº. 068/2020 | CONISUL                 | <b>CONTRATO ENCERRADO</b>                               | R\$ 355.434,44   | R\$ 533.151,65   | 0,00%                   | 40,00%                 | 14/02/2022             |
| 37  | Sem previsão    | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO TRATOR ESTEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE   | R\$ 1.225.150,00 | Convênio - R\$ 955.000,00<br>Contrapartira - R\$ 270.150,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 902288/2020                               |   |                         | Em Análise junto ao Ministério                          | R\$ 0,00         | R\$ 1.225.150,00 | 0,00%                   |                        | 30/08/2022             |
| 38  | Sem previsão    | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA  | R\$ 482.500,00   | Convênio - R\$ 477.500,00<br>Contrapartira - R\$ 5.000,00   | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 909033/2020                               |   |                         | Em Análise junto ao Ministério                          | R\$ 0,00         | R\$ 482.500,00   | 0,00%                   |                        | 30/08/2022             |
| 39  | Sem previsão    | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO PAULO II (FEIRA DA LUA)                                     | R\$ 349.185,20   | Convênio: 335.755,00<br>Contrapartida: 13.430,00            | Contrato de Repasse nº. 914404/2021/MTUR/CAIXA - Operação 1078241-99 |   |                         | Elaboração de Projetos                                  |                  |                  |                         |                        | 29/09/2024             |

**RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO / 2022**

| Nº: | Data de Início: | OBRA/AQUISIÇÃO:  | Valor total:     | Recursos:   | Convênio:  | Licitação:   | Contratada:          | Situação:                  | Valor Pago:    | Saldo:         | % Executado no Período: | % Executado Acumulado: | Previsão de Conclusão: |
|-----|-----------------|--|------------------|---|--|--|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 40  | Sem previsão    | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ. (TRATOR AGRÍCOLA)  | R\$ 245.000,00   | Convênio: 151.575,00<br>Contrapartida: 87.425,00                | CONVÊNIO MAPA nº. 919263/2021  |  |                      | Cotações                   |                |                |                         |                        | 20/09/2024             |
| 41  | Sem previsão    | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ (PÁ CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR)  | R\$ 1.285.000,00 | Convênio: 955.000,00<br>Contrapartida: 330.000,00               | CONVÊNIO MAPA Nº. 921987/2021  |  |                      | Cotações                   |                |                |                         |                        | 30/08/2024             |
| 42  | Sem previsão    | Pavimentação Asfáltica com guias e sajetas e Drenagem de Águas Pluviais da Rua Lateral do Parque Municipal CUMANDAÍ  | R\$ 1.005.306,80 | Transferência Especial: 700.017,00<br>Contrapartida: 305.289,80 | Transferência Especial - Cod do Plano de Ação: 09032021-012591/2021 - Programa: 09032021 |  |                      | Em Licitação               |                |                |                         |                        | Sem previsão           |
| 43  | Sem previsão    | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ/MS.   |                  | Convênio: R\$ 3.179.126,23                                      | ESTADO - CONVÊNIO Nº. 009/2021 - SGI/COVEN Nº. 30.906 - NO VALOR DE R\$ 3.179.126,23     |  |                      |                            |                |                |                         |                        | 18/11/2022             |
| 44  | 29/07/2021      | Mão de Obra de 18 pessoas Egressas do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestruturas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimentação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerência de Serviços Públicos | R\$ 244.800,00   | Próprios: 100%  | Próprios: 100%   |  |                      | Em execução                | R\$ 60.001,00  | R\$ 184.799,00 | 7,76%                   | 24,51%                 | 12/07/2022             |
| 45  | 21/10/2021      | Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico - PSCIP - HOSPITAL MUNICIPAL   | R\$ 414.335,97   | Próprios: 100%  | Próprios: 100%   | Contrato nº. 289/2021<br>T.P. 009/2021             | Construtora COMIRAN  | Em andamento               | R\$ 237.690,38 | R\$ 176.645,59 | 9,67%                   | 57,37%                 | 03/06/2022             |
| 46  | 15/12/2022      | Reforma da CRECHE EVA MORAES DE OLIVEIRA, localizado na Avenida Ponta Porã, nº. 858 - Centro   | 497.235,75       | Próprios: 100%  | Próprios: 100%   | Contrato nº. 359/2021<br>Concorrência 004/2021     | BLESSED ENGENHARIA   | Em andamento               | R\$ 57.298,44  | R\$ 439.937,31 | 11,52%                  | 11,52%                 | 30/06/2022             |
| 47  | 08/12/2021      | Reforma do CIEI MARIA JOSÉ DA SILVA CANÇADO, localizado na Avenida Nova Andradina, s/n - João de Barro   | 473.852,00       | Próprios: 100%  | Próprios: 100%   | Contrato nº. 358/2021<br>Concorrência nº. 005/2021 | Pimentel Construções | Em andamento               | R\$ 149.936,64 | R\$ 323.915,36 | 22,06%                  | 31,64%                 | 28/06/2022             |
| 48  | 24/11/2021      | Reforma da EMEIEF JOSÉ MARTINS FLORES, localizado na Rua Hortência, nº 340 - Sol Nascente  | 669.474,87       | Próprios: 100%  | Próprios: 100%   | Contrato nº. 339/2021<br>Concorrência 003/2021     | PLANEGE Engenharia   | Em andamento               | R\$ 32.711,17  | R\$ 636.763,70 | 4,89%                   | 4,89%                  | 20/07/2022             |
| 49  | 15/12/2022      | Reforma da EMEF MARECHAL RONDON, localizada na Avenida Caarapó, nº. 900 - Centro   | 644.305,72       | Próprios: 100%  | Próprios: 100%   | Contrato nº. 252/2021<br>Concorrência nº. 002/2021 | BLESSED ENGENHARIA   | Em andamento               | R\$ 106.664,55 | R\$ 537.641,17 | 16,55%                  | 16,55%                 | 26/08/2022             |
| 50  | 30/11/2021      | Construção de 02 (dois) Muros de Arrimo sendo um na Rua José Cléber Pereira, Lote de 13 Quadra 58, e 01 (um) na Rua Adelino Perin, Lote 12 Quadra 48, ambos no bairro Jardim Paraíso, neste município de Naviraí - MS.   | 84.326,55        | Próprios Habitação: 100%  | Próprios: 100%   | Contrato nº. 344/2021<br>T.P. 10/2021              | RANIERO ENGENHARIA   | Em andamento               | R\$ 63.014,00  | R\$ 21.312,55  | 74,73%                  | 74,73%                 | 24/04/2022             |
| 51  | Sem previsão    | Reforma das Instalações Elétricas da Praça Pública Localizada na Rua Tom Jobim, quadra07 - Bairro Jardim Paraíso II, neste município de Naviraí - MS   | 30.623,85        | Próprios COSIP: 100%  | Próprios: 100%   |  |                      | LICITAÇÃO DESERTA 03 VEZES | R\$ 0,00       | R\$ 30.623,85  | 0,00%                   |                        | Sem previsão           |

**RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO / 2022**

| Nº: | Data de Início: | OBRA/AQUISIÇÃO:   | Valor total: | Recursos:                            | Convênio:      | Licitação:                               | Contratada:             | Situação:                  | Valor Pago: | Saldo:         | % Executado no Período: | % Executado Acumulado: | Previsão de Conclusão: |
|-----|-----------------|---|--------------|--------------------------------------|----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------|----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 52  | Sem previsão    | Reforma em 04 quatro postos de Saúde sendo, Posto de Saúde Varjão, Posto de Saúde do Bairro Sol Nascente, Posto de Saúde Boa Vista, e Posto de Saúde Vila Nova,                         | 132.932,26   | PRÓPRIOS: 100% FUS/APS - SAÚDE       | Próprios: 100% |  |                         | Em contratação             | R\$ 0,00    | R\$ 132.932,26 | 0,00%                   |                        | Sem previsão           |
| 53  | Sem previsão    | Reforma do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, localizado na Rua Tim Maia, nº 443 - Bairro Jardim Paraíso , neste município de Navirai - MS                              | 15.369,30    | PRÓPRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: 100% | Próprios: 100% |  |                         | LICITAÇÃO DESERTA 03 VEZES | R\$ 0,00    | R\$ 15.369,30  | 0,00%                   |                        | Sem previsão           |
| 54  | Sem previsão    | Construção de 01 (um) MURO DE ARRIMO , na RUA SEBASTIÃO BONIFÁCIO, Nº 331, Nº 331, lote 25 quadra 07 - Bairro: Jardim Paraíso IV, Neste Município Navirai - MS                          | 31.712,53    | PRÓPRIOS DA HABITAÇÃO: 100%          | Próprios: 100% |  |                         | Em Licitação               | R\$ 0,00    | R\$ 31.712,53  | 0,00%                   |                        | Sem previsão           |
| 55  | Sem previsão    | Contratação de 01 (uma) empresa especializada em Elaboração de Projeto para a Ampliação do HOSPITAL MUNICIPAL, localizado á Rua Pelotas nº 133 - Centro, neste município de Navirai -MS |              | PRÓPRIOS DA SAÚDE                    | Próprios: 100% |  |                         | Em Licitação               | R\$ 0,00    | R\$ 0,00       | 0,00%                   |                        | Sem previsão           |
| 56  | 10/02/2022      | Patamarização e Drenagem de Águas Pluvias, na área de implantação do Novo CEMITÉRIO Municipal, neste município de Navirai - MS.   | 793.024,08   | Próprios: 100%                       | Próprios: 100% | Contrato nº. 027/2022<br>TP nº. 016/2021 | Ilha Grande Construtora | Em andamento               | R\$ 0,00    | R\$ 793.024,08 | 0,00%                   |                        | 31/07/2022             |