

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

PROJETO: REFORMA ESCOLA E CRECHE VERA MARIA DE BRIDA

LOCAL: AV. ANTÔNIO FIGUEIRA- NAVIRAÍ

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS)

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	MÊS 5	%	MÊS 6	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	92.568,52	100%	92.568,52		-		-		-		-		-	100%
2	REFORMA	698.033,62	20%	139.606,72	20%	139.606,72	15%	104.705,04	15%	104.705,04	15%	104.705,04	15%	104.705,04	100%
3	COMPLEMENTARES	223.059,95		-		-		-		-	40%	89.223,98	60%	133.835,97	100%
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	127.575,98	16%	20.412,16	16%	20.412,16	17%	21.687,92	17%	21.687,92	17%	21.687,92	17%	21.687,92	100%
5	LIMPEZA	692,50		-		-		-		-		-	100%	692,50	100%
TOTAL		1.141.930,57													
% SIMPLES			22,12%		14,01%		11,07%		11,07%		18,88%		22,85%		
% ACUMULADA			22,12%		36,13%		47,20%		58,27%		77,15%		100,00%		
TOTAL SIMPLES		1.141.930,57		252.587,40		160.018,88		126.392,96		126.392,96		215.616,94		260.921,43	
TOTAL ACUMULADO		1.141.930,57		252.587,40		412.606,28		538.999,24		665.392,20		881.009,14		1.141.930,57	

0

FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS
Eng^oCivil - CREA 9432/D-MS