



## CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1004270-12/2013	Nº SICONV 783593/2013	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE APOIO DA POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO.	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ			Município / UF NAVIRAÍ - MS	Localidade / Endereço CENTRO	Valores Contratados (R\$)
Objeto CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NESTE MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.				Apelido do Empreendimento CICLOVIA NAVIRAÍ/MS	REPASSO 987.600,00
				CONTRAPARTIDA 160.445,18	INVESTIMENTO 1.148.045,18

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição	Valores Totais (R\$)	Qtde de Medições realizadas	Reinício Previsto	Parcela 7 Executado	Parcela 8 set-22	Parcela 9 out-22	Parcela 10 nov-22	Parcela 11 dez-22	Parcela 12 jan-23
				7	ago-22						
			-	(%)		38,42%	5,73%	5,96%	5,96%	8,67%	35,26%
			-	Repasso (R\$)		287.391,60	49.866,42	51.832,34	51.832,33	75.341,63	306.675,82
			-	CP Fin. (R\$)		46.726,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Outros (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)		334.118,29	49.866,42	51.832,34	51.832,33	75.341,63	306.675,82
			-	(%)		38,42%	44,15%	50,11%	56,07%	64,74%	100,00%
			822.940,14	Repasso (R\$)		287.391,60	337.258,02	389.090,36	440.922,69	516.264,32	822.940,14
			46.726,69	CP Fin. (R\$)		46.726,69	46.726,69	46.726,69	46.726,69	46.726,69	46.726,69
			0,00	Outros (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			869.666,83	Acum. Inv. (R\$)		334.118,29	383.984,71	435.817,05	487.649,38	562.991,01	869.666,83
1	Meta 1.	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,	869.666,83	Acumulado (%)		38,42%	44,15%	50,11%	56,07%	64,74%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)							
2	Sub-Meta 1.1	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,	262.302,93	Acumulado (%)		100,00%					
				Acum. Inv. (R\$)		262.302,93					
1	Sub-Meta 1.2	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,	71.815,36	Acumulado (%)		100,00%					
				Acum. Inv. (R\$)		71.815,36					
1	Sub-Meta 1.3	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,	535.548,54	Acumulado (%)		0,00%	9,31%	18,99%	28,67%	42,74%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)		0,00	49.866,42	101.698,76	153.531,09	228.872,72	535.548,54

Observações:

Local: Naviraí - MS  
Data: 14 de julho de 2022Representante Tomador / Agente Promotor  
Nome: RAIZHA REJANE NEME DE MATOS  
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL