



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO: 1004270-12/2013 | Nº SICONV: 783593/2013 | PROPONENTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | APELIDO EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23
1.	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMEN	262.302,93	% Período:	100,00%											
2.	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMEN	71.815,36	% Período:	100,00%											
3.	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMEN	535.548,54	% Período:		10,26%	10,68%	10,68%	16,27%	52,10%						
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.824,49	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
3.2.	TERRAPLENAGEM	29.931,59	% Período:					100,00%							
3.3.	PAVIMENTAÇÃO	187.175,70	% Período:					100,00%							
3.4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.087,19	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
3.5.	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	39.324,36	% Período:						100,00%						
3.6.	SERVIÇOS DIVERSOS	251.205,21	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
Total: R\$ 869.666,83				%:	38,42%	6,32%	6,58%	6,58%	10,02%	32,08%					
				Repasso:	334.118,29	54.947,16	57.218,97	57.218,96	87.150,55	279.012,90					
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	334.118,29	54.947,16	57.218,97	57.218,96	87.150,55	279.012,90					
				%:	38,42%	44,74%	51,32%	57,90%	67,92%	100,00%					
				Repasso:	334.118,29	389.065,45	446.284,42	503.503,38	590.653,93	869.666,83					
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	334.118,29	389.065,45	446.284,42	503.503,38	590.653,93	869.666,83					

NAVIRAÍ/MS

Local

quinta-feira, 14 de julho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: RODRIGO ANGELO ZANIN

CREA/CAU: A30038-1

ART/RRT: RRT 9626063