

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO / 2022

Nº:	Data de Início:	OBRA/AQUISIÇÃO:	Valor total:	Recursos:	Convênio:	Licitação:	Contratada:	Situação:	Valor Pago:	Saldo:	% Executado no Período:	% Executado Acumulado:	Previsão de Conclusão:
1	26/11/2010	COMPLEXO ESPORTIVO 2ª ETAPA LOCAL: AV. GLÓRIA DE DOURADOS ESQUINA COM A AV. AMAMBÁI - BAIRRO SUCUPIRA	R\$ 422.776,56	Próprios: 38,14% Ministério dos Esportes: 61,86%	0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF	Contrato: 189/2014 Concorrência: 06/2014	D.C.A.	CONTRATO RESCINDIDO	R\$ 134.384,62	R\$ 288.391,94	0,00%	31,83%	CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
2	Sem previsão	Aquisição de Veículo do Tipo CAMINHÃO COMPACTADOR para Coleta Convencional de RESÍDUOS SÓLIDOS.	R\$ 295.000,00	Próprios: 22,03% FUNASA: 77,97%	FUNASA Nº. CV 0588/2017	Contrato nº. 288/2020 Pregão 069/2020		CONTRATO RESCINDIDO / CONVÊNIO ANULADO	-	-	0,00%	0,00%	CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
3	Sem previsão	Aquisição de VEÍCULO UTILITÁRIO para atender as produtoras familiares do município de Naviraí.	R\$ 79.440,00	Próprios: 99,87% MAPA: 0,13%	Contrato de Repasse nº. 874834/2018/SEAD/CAIXA			CONTRATO RESCINDIDO	-	-	0,00%	0,00%	CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
4	30/09/2020	CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA PARA PEDRESTRE COM RAMPAS DE EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS PRÓXIMAS A ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ MS	R\$ 474.031,86	Próprios: 100%	RECURSOS PRÓPRIOS	266/2020 T.P. 008/2020	Ilha Grande Construtora	CONTRATO RESCINDIDO	-	-	0,00%	0,00%	CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
5	02/10/2020	EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS DAS SEGUINTE AVENIDAS: Avenida Amélia Fukuda, Avenida Campo Grande, Avenida Dourados, Avenida Iguatemi, Avenida Weimar Gonçalves Torres, Avenida Glória de Dourados, Avenida Miguel Sotani, Avenida Antônio Figueira, Avenida Mato Grosso, Avenida Fátima do Sul, Avenida João Paulo II, Avenida Jateí, Avenida Mata Atlântica, Avenida Artêmio Paganotte, Avenida Brasil, Avenida Rodeo Driver e Avenida Nova Andradina, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS	R\$ 527.807,48	Próprios: 100%	RECURSOS PRÓPRIOS	Contrato nº. 275/2020 Concorrência nº. 006/2020	Ilha Grande Construtora	CONTRATO RESCINDIDO	-	-	0,00%	0,00%	CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
6	30/09/2020	REFORMA DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS	R\$ 382.631,57	Próprios: 100%	RECURSOS PRÓPRIOS	Contrato nº. 264/2020 T.P. nº. 006/2020	Ilha Grande Construtora	CONTRATO RESCINDIDO	R\$ 15.952,46	R\$ 0,00	0,00%	4,17%	CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
7	14/08/2019	Execução do Projeto de P&D Intitulado "ARQUEOLOGIA DO PORTO CAIUÁ" Delimitação, Prospecção Intrusiva e Processamento dos Remanescentes Arqueológicos do Sítio Rio Ivinhema 1, em Naviraí - MS	R\$ 100.000,00	Próprios: 100%	Termo de Contrato - UFGD - RECURSOS PRÓPRIOS	Termo de Contrato nº. 014/2019		CONTRATO RESCINDIDO	R\$ 75.262,03	R\$ 0,00	-	75,26%	CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
8	13/08/2018	Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em GESTÃO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL a serem realizados no Condomínio Residencial Deputado Nelson Trad I, II, III e IV.	R\$ 185.000,00	100% Federal	RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação	Contrato nº. 120/2018 Pregão 175/2017	Expresso Administradora de Condomínios	CONTRATO RESCINDIDO	R\$ 140.600,00	R\$ 44.400,00	-	76,00%	CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
9	20/09/2018	Contratação de Empresa Especializada em SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL na área de Habitação para Desenvolvimento do Trabalho Social em atendimento as famílias beneficiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, no Condomínio Residencial Deputado NELSON TRAD I, II, III e IV.	R\$ 620.300,00	100% Federal	RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação	Contrato nº. 137/2018 Pregão 017/2018	Acordar Treinamentos	CONTRATO RESCINDIDO	R\$ 379.169,33	R\$ 241.130,67	-	61,13%	CONTRATO RESCINDIDO

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO / 2022

Nº:	Data de Início:	OBRA/AQUISIÇÃO:	Valor total:	Recursos:	Convênio:	Licitação:	Contratada:	Situação:	Valor Pago:	Saldo:	% Executado no Período:	% Executado Acumulado:	Previsão de Conclusão:
10	15/03/2019	Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço Técnico Social para implementação do TRABALHO SOCIAL no Programa Minha Casa Minha Vida, no Residencial BELO HORIZONTE, constituído de 313 unidades habitacionais.	R\$ 258.268,49	100% Federal	RECURSOS: SIAFI - 383.946-15 - Habitação	Contrato nº. 268/2018 Pregão 105/2018	Acordar Treinamentos	CONTRATO RESCINDIDO	R\$ 53.318,96	R\$ 204.949,53	-	20,64%	CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
11	Sem previsão	PATAMARIZAÇÃO Bairro Interlagos II, NO MUNICÍPIO DE Naviraí -MS.	R\$ 296.588,93	Próprios: 100%	Próprios: 100%			CONTRATO RESCINDIDO	R\$ 0,00	R\$ 296.588,93	0,00%		CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
12	01/10/2019	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, Jorge Amado e Ayrtton Senna, localizadas no Jardim Paraíso.	R\$ 561.543,66	Próprios: 12,18% Ministério das Cidades: 87,82%	Contrato de Repasse nº. 845482/2017/MCIDADES/CAIXA	Contrato nº. 070/2019 T.P. nº. 001/2019	Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda.	OBRA FINALIZADA	R\$ 561.543,66	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADA EM MARÇO / 2021
13	21/07/2020	Construção de 03 Abrigos para MOTO TÁXI, sendo 01 na Avenida Amambai, 01 na Avenida Iguatemi e 01 na Avenida Jatei.	R\$ 245.170,02	Próprios: 100%	RECURSOS PRÓPRIOS	Contrato nº. 179/2020 T.P. 001/2020	Pimentel Construções	OBRA FINALIZADA	R\$ 245.170,02	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADA EM ABRIL / 2021
14	17/05/2021	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA EM 16 (DEZESESIS) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS	R\$ 23.279,85	Próprios: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº. 165/2021 T.P. 002/2021	Silva & Azambuja	OBRA FINALIZADA	R\$ 23.279,85	R\$ 0,00	100,00%	100,00%	OBRA FINALIZADA EM JULHO / 2021
15	18/03/2020	COBERTURA DA AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES	R\$ 232.348,72	Próprios: 100%	RECURSOS PRÓPRIOS	Contrato nº. 005/2020 T.P. 004/2019	Rafael Tognini	OBRA FINALIZADA	R\$ 232.348,72	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADA EM AGOSTO / 2021
16	09/09/2019	Mão de Obra dos Egressos do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestruturas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimentação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerência de Serviços Públicos	R\$ 249.120,00	Próprios: 100%	RECURSOS PRÓPRIOS	Termo de Fomento nº. 008/2019		CONTRATO FINALIZADO	R\$ 204.844,03	R\$ 44.275,97	0,00%	82,22%	CONTRATO FINALIZADO EM 20/08/2021
17	24/08/2021	Aquisição de Equipamento tipo MOTONIVELADORA para auxiliar nos serviços de manutenção de estradas vicinais rurais e de acessos as propriedades no município de Naviraí-MS.	R\$ 725.000,00	Convênio: 90,91% Próprios: 9,09	Convênio MAPA nº. 891116/2019	Contrato 121/2021 Pregão 152/2020	SHARK	CONTRATO FINALIZADO	R\$ 725.000,00	R\$ 0,00	100,00%	100,00%	FINALIZADO VEICULO ENTREGUE EM AGOSTO/2021
18	17/05/2021	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DE ARRIMO LOCALIZADO NA RUA DANIEL GREGÓRIO DOS SANTOS Nº 195 , LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS	R\$ 26.283,96	Próprios: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº. 168/2021 T.P. 005/2021	PLANEGE Engenharia	OBRA FINALIZADA	R\$ 26.283,96	R\$ 0,00	28,86%	100,00%	OBRA FINALIZADA EM AGOSTO / 2021
19	20/07/2021	CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NAS RUAS João José Rodrigues, Raimundo Alexandre, Armando da Silva Rezende, e Janice Terezinha San Martins, localizadas no Bairro Jardim Paraíso, neste município de Naviraí-MS	R\$ 98.174,96	Próprios: 100%	Próprios: 100%	208/2021 T.P. 006/2021	PLANEGE Engenharia	OBRA FINALIZADA	R\$ 98.174,96	R\$ 0,00	100,00%	100,00%	OBRA FINALIZADA EM OUTUBRO / 2021

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO / 2022

Nº:	Data de Início:	OBRA/AQUISIÇÃO:	Valor total:	Recursos:	Convênio:	Licitação:	Contratada:	Situação:	Valor Pago:	Saldo:	% Executado no Período:	% Executado Acumulado:	Previsão de Conclusão:
20	03/09/2020	Paisagismo, Ciclovia e Estacionamento nos Canteiros das Principais Avenidas do Município.	R\$ 354.274,40	Próprios: 100%	RECURSOS PRÓPRIOS	Contrato nº. 220/2020 Processo Licitatório nº. 141/2020	Ilha Grande Construtora	OBRA FINALIZADA	R\$ 354.274,40	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADA EM DEZEMBRO/2021
21	20/10/2020	Finalização da Obra de Edificação da Ampliação de 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES	R\$ 398.889,45	Próprios: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº. 283/2020 T.P. 009/2020	PLANEGE Engenharia	OBRA FINALIZADA	R\$ 398.889,45	R\$ 0,00	20,00%	100,00%	CONTRATO FINALIZADO EM DEZEMBRO
22	14/08/2020	Infraestrutura Urbana, Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Paulo Alves de Paula, Rua 10 de Junho, Rua 11 de Novembro, Av. 15 de Novembro, Rua 13 de Maio, Rua 21 de Abril, Rua 25 de Dezembro e Rua 12 de Outubro, localizadas no Bairro JARDIM OÁSIS I.	R\$ 1.683.446,46	Próprios: 18,91% SUDECO: 81,09%	CONVÊNIO Nº. 863626/2017 - MIN	Contrato nº. 083/2020 Concorrência 001/2020	NG ENGENHARIA	OBRA FINALIZADA	R\$ 1.683.446,46	R\$ 0,00	20,31%	100,00%	FINALIZADA EM JANEIRO / 2022
23	13/08/2020	Construção de 16 Unidades Habitacionais	R\$ 985.787,95	Próprios: 54,44% AGEHAB: 45,56%	Convênio AGEHAB 29.427/2019 - Processo 57/500.068/2019	Contrato nº. 227/2020 Concorrência nº. 004/2020	Ilha Grande Construtora	OBRA FINALIZADA	R\$ 985.787,95	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADA EM JANEIRO /2022
24	08/06/2015	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	R\$ 334.118,29	Próprios: 13,98% Ministério das Cidades: 86,02%	Contrato de Repasse nº 783593/2013 Processo nº 2629.1004270-12/2013 Operação 1004270-12	Contrato: 120/2015 Concorrência: 02/2015	Ilha Grande Construtora	CONTRATO RESCINDIDO - EXECUTADO A 1ª ETAPA	R\$ 334.118,29	R\$ 0,00	0,00%	29,10%	CONTRATO RESCINDIDO
25	06/11/2020	EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS	R\$ 888.586,09	Próprios: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº 299/2020 Dispensa nº. 068/2020	CONISUL	CONTRATO ENCERRADO	R\$ 355.434,44	R\$ 533.151,65	0,00%	40,00%	FINALIZADO EM FEVEREIRO DE 2022
26	11/12/2019	Saldo do Convênio - Patrulha Mecanizada - AQUISIÇÃO GPS	R\$ 126.890,00	Próprios: 1,00% MAPA: 99,00%	Contrato de Repasse nº. 879834/2018/MAPA/CAIXA	Contrato nº. 338/2021 Pregão nº. 112/2021	POWERTOP GEO TECNOLOGIAS	CONTRATO FINALIZADO	R\$ 12.890,00	R\$ 0,00	100,00%	100,00%	FINALIZADO EM MARÇO DE 2022
27	30/11/2021	Construção de 02 (dois) Muros de Arrimo sendo um na Rua José Cléber Pereira, Lote de 13 Quadra 58, e 01 (um) na Rua Adelino Perin, Lote 12 Quadra 48, ambos no bairro Jardim Paraíso, neste município e Naviraí - MS.	84.326,55	Próprios Habitação: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº. 344/2021 T.P. 10/2021	RANIERO ENGENHARIA	OBRA FINALIZADA	R\$ 84.326,55	R\$ 0,00	25,27%	100,00%	FINALIZADO EM MARÇO DE 2022
28	07/08/2020	EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS	R\$ 4.090.272,00	Próprios: 100%	RECURSOS PRÓPRIOS	Contrato nº. 199/2020 Dispensa nº. 43/2020	CONISUL	CONTRATO FINALIZADO	R\$ 3.179.685,50	R\$ 910.586,50	0,00%	77,74%	FINALIZADO EM MARÇO DE 2022
29	08/10/2020	REFORMA DO EDIFÍCIO DA RUA NATAL, Nº 85, CENTRO - NAVIRAÍ-MS	R\$ 304.594,83	100% Próprios	Próprios: 100%	Contrato nº. 274/2020 T.P. nº007/2020	SKYL Construtora	CONTRATO RESCINDIDO	R\$ 115.035,23	R\$ 189.559,60	0,00%	37,76%	CONTRATO RESCINDIDO EM MARÇO DE 2022

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO / 2022

Nº:	Data de Início:	OBRA/AQUISIÇÃO:	Valor total:	Recursos:	Convênio:	Licitação:	Contratada:	Situação:	Valor Pago:	Saldo:	% Executado no Período:	% Executado Acumulado:	Previsão de Conclusão:
30	03/08/2020	CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE	R\$ 1.228.284,24	Próprios: 72,70	Termo de Compromisso PAC 202743/2012	Contrato nº. 201/2020 Concorrência nº. 003/2019	Pimentel Construções	OBRA FINALIZADA	R\$ 1.224.685,46	R\$ 3.598,78	0,00%	99,71%	FINALIZADO EM MAIO DE 2022
31	25/03/2022	Construção de 01 (um) MURO DE ARRIMO, na RUA SEBASTIÃO BONIFÁCIO, Nº 331, Nº 331, lote 25 quadra 07 - Bairro: Jardim Paraíso IV, Neste Município Naviraí - MS	R\$ 28.477,41	PRÓPRIOS DA HABITAÇÃO: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº. 052/2022 TP nº. 015/2021	PLANEGE Engenharia	OBRA FINALIZADA	R\$ 28.477,41	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADO EM MAIO DE 2022
32	24/02/2022	Contratação de 01 (uma) empresa especializada em Elaboração de Projeto para a Ampliação do HOSPITAL MUNICIPAL, localizado á Rua Pelotas nº 133 - Centro, neste município de Naviraí -MS	679.250,00	PRÓPRIOS DA SAÚDE	Próprios: 100%	Contrato nº. 038/2022 TP nº. 014/2021	CR Arquitetura e Construção Ltda.	OBRA FINALIZADA	R\$ 679.250,00	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADO EM MAIO DE 2022
33	04/03/2022	Construção de 02 Unidades Habitacionais	R\$ 157.856,58	Convênio: 50,23% Próprios: 49,77%	CONVÊNIO AGEHAB 29.796/2020 - Processo nº. 57/500.261/2019	Contrato nº. 001/2022 T.P. 013/2021	Ilha Grande Construtora	OBRA FINALIZADA	R\$ 157.856,58	R\$ 0,00	20,14%	100,00%	FINALIZADO EM JULHO DE 2022
34	10/02/2022	Patamarização e Drenagem de Águas Pluvias, na área de implantação do Novo CEMITÉRIO Municipal, neste município de Naviraí - MS.	984.313,99	Próprios: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº. 027/2022 TP nº. 016/2021	Ilha Grande Construtora	OBRA FINALIZADA	R\$ 984.313,99	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADO EM JULHO DE 2022
35	20/04/2022	CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO SUCUPIRA: COMPLEMENTAÇÃO CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DA ARQUIBANCADA, BANHEIROS E VESTIÁRIOS	R\$ 418.627,64	Convênio: 191.326,52 - 45,70% Contrapartida: 227.301,12 - 54,30%	0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF	Contrato: 77/2022 Concorrência: 006/2021	PLANEGE Engenharia	Em andamento	R\$ 10.490,43	R\$ 408.137,21	4,50%	25,26%	16/09/2022
36		CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	R\$ 535.548,54	Convênio: 100,00%	Contrato de Repasse nº 783593/2013 Processo nº 2629.1004270-12/2013 Operação 1004270-12	Contrato: Concorrência:		Em Licitação			0,00%	0,00%	31/12/2022
37	14/08/2020	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e Passeio Público nas Ruas FLÓRIDA, GLÓRIA, LÍDIA, MARÍLIA E DILMA, localizadas no Centro	R\$ 536.667,21	Convênio: 340.832,90 - 63,50% Contrapartida: 195.834,31 - 36,50%	Proposta SICONV 35227/2018	Contrato nº. 174/2020 T.P. 002/2020	Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda.	OBRA EM FASE DE FINALIZAÇÃO	R\$ 416.547,73	R\$ 120.119,48	0,00%	77,62%	24/11/2022
38	Sem previsão	Implantação de Melhorias SANITÁRIAS DOMICILIARES	R\$ 496.503,78	Funasa: 100% Próprios:	FUNASA CV 1503/2017		-	Elaboração de Projetos	-	-	0,00%	0,00%	11/07/2023
39	11/08/2020	Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Cozinha do Hospital	R\$ 689.708,17	MIN SAÚDE: R\$ 688.957,42 - 99,99% Próprios: R\$ 750,75 - 0,01%	SICONV 091208/2017 - Operação nº. 1045270-07	Contrato nº. 187/2020 T.P. 005/2020	Ilha Grande Construtora	Em Execução	R\$ 218.649,79	R\$ 471.058,38	0,00%	33,26%	30/12/2022

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO / 2022

Nº:	Data de Início:	OBRA/AQUISIÇÃO:	Valor total:	Recursos:	Convênio:	Licitação:	Contratada:	Situação:	Valor Pago:	Saldo:	% Executado no Período:	% Executado Acumulado:	Previsão de Conclusão:
40	13/08/2020	Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas - Centro Odontológico	R\$ 716.065,85	MIN SAÚDE: R\$ 500.000,00 - 69,83% Próprios: R\$ 216.065,85 - 30,17%	SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585	Contrato nº. 183/2020 T.P. 003/2020	Ilha Grande Construtora	Em Execução	R\$ 267.044,23	R\$ 449.021,62	0,00%	37,29%	30/12/2022
41	Sem previsão	REFORMA DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	R\$ 718.394,57	MIN SAÚDE: R\$ 250.000,00 - 34,80% Próprios: R\$ 468.394,54 - 65,20%	Contrato de Repasse nº. 892213/2019/MS/CAIXA			Aguardando autorização da Caixa para Licitar	-	-	0,00%	0,00%	30/12/2022
42	Sem previsão	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO TRATOR ESTEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE	R\$ 1.225.150,00	Convênio - R\$ 955.000,00 - 77,94% Contrapartira - R\$ 270.150,00 - 22,06%	MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 902288/2020			Em Análise junto ao Ministério	R\$ 0,00	R\$ 1.225.150,00	0,00%		30/08/2023
43	Sem previsão	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	R\$ 665.000,00	Convênio - R\$ 477.500,00 - 71,80% Contrapartira - R\$ 187.500,00 - R\$ 28,20	MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 909033/2020			Em Licitação	R\$ 0,00	R\$ 665.000,00	0,00%		30/08/2023
44	Sem previsão	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO PAULO II (FEIRA DA LUA)	R\$ 349.185,20	Convênio: 335.755,00 - 96,15% Contrapartida: 13.430,00 - 3,85%	Contrato de Repasse nº. 914404/2021/MTUR/CAIXA - Operação 1078241-99			Elaboração de Projetos / Em análise junto a Caixa					29/09/2024
45	Sem previsão	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ. (TRATOR AGRÍCOLA)	R\$ 294.933,33	Convênio: 157.575,00 - 53,42% Contrapartida: 137.358,33 - 46,58%	CONVÊNIO MAPA nº. 919263/2021			Em Licitação					20/09/2024
46	Sem previsão	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ (PÁ CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR)	R\$ 1.285.000,00	Convênio: 955.000,00 - 74,31% Contrapartida: 330.000,00 - R\$ 25,69	CONVÊNIO MAPA Nº. 921987/2021			Cotações / Em análise junto ao Ministério					30/08/2024
47	Sem previsão	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ (EQUIPAMENTO PRANCHA)	R\$ 289.365,00	Convênio: 286.500,00 - 99,00% Contrapartida: 2.865,00 - 1,00%	CONVÊNIO MAPA Nº. 910306/2021			Cotações / Em análise junto ao Ministério					20/08/2024
48	01/08/2022	Pavimentação Asfáltica com guias e sajetas e Drenagem de Águas Pluviais da Rua Lateral do Parque Municipal CUMANDAÍ	R\$ 1.293.095,22	Transferência Especial: 700.017,00 - 54,13% Contrapartida: 593.078,22 - 45,87%	Transferência Especial - Cod do Plano de Ação: 09032021-012591/2021 - Programa: 09032021	Contrato nº. 270/2022 T.P 003/2022	Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda.	Em Execução					28/12/2022
49	Sem previsão	INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS (RUA DE ACESSO AO AEROPORTO MUNICIPAL)	R\$ 1.922.356,00	Convênio: R\$ 1.912.356,00 - 99,47% Contrapartida: R\$ 10.000,00 - 0,53%	CONTRATO DE REPASSE Nº. 931506/2022/MDR/CAIXA - Proposta nº. 17660/2022 - Operação 1083277-27	Contrato nº.		Fase de Contratação / Elaboração de Projetos					25/07/2026
50	Sem previsão	INFRAESTRUTURA URBANA - Revitalização Urbana com Restauração Funcional do Pavimento, Implantação e Substituição do Sistema de Iluminação Pública com Luminárias de LED, em Diversas Ruas do município.	R\$ 7.987.590,48	Transferência Especial: R\$ 4.000.000,00 - 50,07% Recursos Próprios: R\$ 3.987.590,48 - 49,93%	Transferência Especial + Recursos Próprios			Em Licitação					-
51	Sem previsão	Revitalização do entorno do PARQUE CUMANDAÍ	R\$ 1.642.000,00	Convênio: R\$ 1.632.000,00 - 99,39% Contrapartida: R\$ 10.000,00 - 0,61%	CONVÊNIO SUDECO Nº. 932188/2022 - Proposta n. 017876/2022			Em formalização do Convênio					31/07/2025

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO / 2022

Nº:	Data de Início:	OBRA/AQUISIÇÃO:	Valor total:	Recursos:	Convênio:	Licitação:	Contratada:	Situação:	Valor Pago:	Saldo:	% Executado no Período:	% Executado Acumulado:	Previsão de Conclusão:
52	29/07/2021	Mão de Obra de 18 pessoas Egressas do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestruturas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimentação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerência de Serviços Públicos	R\$ 244.800,00	Próprios: 100%	Próprios: 100%	Termo de Fomento nº. 005/2021		Em execução	R\$ 145.173,00	R\$ 99.627,00	0,00%	59,30%	28/07/2023
53	21/10/2021	Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico - PSCIP - HOSPITAL MUNICIPAL	R\$ 414.335,97	Próprios: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº. 289/2021 T.P. 009/2021	Construtora COMIRAN	Em andamento	R\$ 279.902,55	R\$ 134.433,42	0,00%	67,55%	31/12/2022
54	15/12/2022	Reforma da CRECHE EVA MORAES DE OLIVEIRA, localizado na Avenida Ponta Porã, nº. 858 - Centro	694.156,25	Próprios: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº. 359/2021 Concorrência 004/2021	BLESSED ENGENHARIA	Em andamento	R\$ 552.349,44	R\$ 141.806,81	0,00%	79,57%	26/12/2022
55	08/12/2021	Reforma do CIEI MARIA JOSÉ DA SILVA CANÇADO, localizado na Avenida Nova Andradina, s/n - João de Barro	663.065,60	Próprios: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº. 358/2021 Concorrência nº. 005/2021	Pimentel Construções	Em andamento	R\$ 530.557,74	R\$ 132.507,86	0,00%	80,02%	25/01/2023
56	24/11/2021	Reforma da EMEIEF JOSÉ MARTINS FLORES, localizado na Rua Hortência, nº 340 - Sol Nascente	872.295,81	Próprios: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº. 339/2021 Concorrência 003/2021	PLANEGE Engenharia	Em andamento	R\$ 697.383,93	R\$ 174.911,88	8,01%	79,95%	15/02/2023
57	15/12/2022	Reforma da EMEF MARECHAL RONDON, localizada na Avenida Caarapó, nº. 900 - Centro	644.305,72	Próprios: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº. 252/2021 Concorrência nº. 002/2021	BLESSED ENGENHARIA	Em andamento	R\$ 507.906,71	R\$ 136.399,01	21,06%	78,83%	23/04/2023
58	Sem previsão	Reforma das Instalações Elétricas da Praça Pública Localizada na Rua Tom Jobim, quadra07 - Bairro Jardim Paraíso II, neste município de Naviraí -MS	73.749,98	Próprios COSIP: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº. 304/2022 T.P. 008/2022	Silva & Azambuja	Em andamento	R\$ 0,00	R\$ 73.749,98	0,00%	0,00%	17/11/2022
59	09/02/2022	Reforma em 04 quatro postos de Saúde sendo, Posto de Saúde Varjão, Posto de Saúde do Bairro Sol Nascente, Posto de Saúde Boa Vista, e Posto de Saúde Vila Nova,	114.304,95	PRÓPRIOS: 100% FUS/APS - SAÚDE	Próprios: 100%	Contrato nº. 002/2022 TP 12/2021	PLANEGE Engenharia	Em execução	R\$ 55.086,77	R\$ 59.218,18	14,76%	48,19%	08/12/2022
60	Sem previsão	Reforma do NECROTÉRIO MUNICIPAL, localizado na Rua Pelótas, 133 - Centro HOSPITAL MUNICIPAL, neste município de Naviraí -MS	94.539,81	Próprios: 100%	Próprios: 100%	TP nº. 001/2022		Em Licitação					Sem previsão
61	16/05/2022	Construção de Área Esportiva e Revitalização do PARQUE SUCUPIRA, localizado na Avenida Caarapó- Centro, neste município de Naviraí - MS	386.947,42	Próprios: 100% Esporte	Próprios: 100%	Contrato nº. 159/2022 TP nº. 002/2022	Pimentel Construções	Em Andamento	R\$ 276.563,15	R\$ 110.384,27	0,00%	71,47%	01/10/2022
62	27/06/2022	Conclusão da Obra de Construção da CRECHE DO IPÊ, situada na Rua Piúna - Jardim Ipê, neste município de Naviraí - MS	289.264,58	Próprios: 100% Educação	Próprios: 100%	Contrato nº. 239/2022 Concorrência nº. 001/2022	PLANEGE Engenharia	Em andamento	R\$ 84.808,67	R\$ 204.455,91	20,66%	29,32%	31/12/2022
63	Sem previsão	Aumento de Carga de Carga na Escola Professor MILTON DIAS PORTO, localizada na Rua Delcí Maria Delvati, nº 46 - Jardim Paraíso, neste município de Naviraí-MS.	93.223,22	Próprios: 100% Educação	Próprios: 100%	Contrato nº. 245/2022 T.P. 004/2022	Silva & Azambuja	Em andamento					24/11/2022
64	Sem previsão	Reforma da Escola Municipal ODÉRCIO NUNES DE MATOS, localizada na Rua Guedes de Mendonça, nº 65 - quadra 11, lote 01 - Harri Amorim Costa, neste município de Naviraí -MS	593.412,81	Próprios: 100% Educação	Próprios: 100%	Contrato nº. 271/2022 Concorrência 003/2022	Pimentel Construções	Em andamento					31/01/2023

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO / 2022

Nº:	Data de Início:	OBRA/AQUISIÇÃO:	Valor total:	Recursos:	Convênio:	Licitação:	Contratada:	Situação:	Valor Pago:	Saldo:	% Executado no Período:	% Executado Acumulado:	Previsão de Conclusão:
65	27/06/2022	Reforma da CRECHE MUNICIPAL VERA MARIA DE BRIDA, localizada na Avenida Antonio Figueira, nº 114 - Lote Único - quadra 33 - Jardim Paraíso, município de Naviraí -MS	1.139.936,63	Próprios: 100% Educação	Próprios: 100%	Contrato nº. 240/2022 Concorrência nº. 005/2022	PLANEGE Engenharia	Em andamento					14/02/2023
66	Sem previsão	Reforma do CIEI SONHO DE CRIANÇA , localizado na Rua PAZ, Nº 155 - Centro, neste município de Naviraí -MS	2.028.339,85	Próprios: 100% Educação	Próprios: 100%			Em Licitação					Sem previsão
67	Sem previsão	Reforma da ESCOLA Professora MARIA DE LOURDES AQUINO SOTANA, localizada na Rua Jerusa, nº 295 - Boa Vista, neste município de Naviraí -MS	778.213,69	Próprios: 100% Educação	Próprios: 100%	Contrato nº. 265/2022 Concorrência 004/2022	Ilha Grande Construtora	Em andamento					28/12/2022
68	Sem previsão	Reforma do Edifício da Instalação do PROCON - Felipe José dos Santos, localizado na Rua Joaquim das Neves Norte, nº 238 - Centro, neste município de Naviraí -MS	611.964,63	Próprios: Gabinete	Próprios: 100%	Contrato nº. 314/2022 TP 007/2022	Pimentel Construções	Em andamento					23/12/2022
69	Sem previsão	Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia e Implantação /Execução da Obra de Infraestrutura de Micro Drenagem na Região aos Fundos do Conjunto Habitacional Harry Amorim Costa (1ª Etapa) e Recuperação de área Degradada ou Alterada (PRADA), na Região das Chácaras Las Manãinitas e Chácara Santa Maria Próximas ao Córrego do Touro, no município de Naviraí MS	1.807.395,94	Próprios: Serviços Públicos	Próprios: 100%			Em Licitação					Sem previsão
70	Sem previsão	Reforma do Parque de Exposições Tatsuo Suekane, localizado no prolongamento da Avenida Amelia Fukuda S/N, neste município de Naviraí MS	261.492,20	Próprios: Desenvolvimento Econômico	Próprios: 100%			Em Licitação					Sem previsão
71	Sem previsão	Construção de Quadra Coberta Esportiva - para atender a Escola Professor Diomedes Valentim Cerri, localizada na Rua Peroba nº 861- Jardim Ipê, no município de Naviraí -MS	789.610,75	Próprios: Educação Fundeb	Próprios: 100%			Em Licitação					Sem previsão
72	Sem previsão	Construção de Muro e Cercamento para atender à área de implantação do NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL, neste município de Naviraí - MS.	1.504.256,08	Próprios: Obras	Próprios: 100%			Em Licitação					Sem previsão