



## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESONERADO

Objeto:	INFRAESTRUTURA URBANA - REVITALIZAÇÃO DIVERSAS RUAS COM RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO DE DIVERSAS RUAS E IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS DE LED.	RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município:	NAVIRAI - MS	
Local:	DIVERSAS RUAS	
Sist./Ref.:	SINAPI (MAIO/2022)	<b>FÁBIO MARQUES RIBEIRO</b> CREA - 15276/D-MS

IT EM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ÍTEM	MÊS 1			MÊS 2		
				PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,78%	R\$ 62.432,10	R\$ 62.432,10	100,00%	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
2	RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO/SINALIZAÇÃO	39,96%	R\$ 3.191.752,61	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,48%	R\$ 38.723,15	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
4	SUBSTITUIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS DE LED.	55,80%	R\$ 4.456.794,62	R\$ 891.358,92	20,00%	20,00%	R\$ 891.358,92	20,00%	40,00%
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	2,98%	R\$ 237.888,00	R\$ 47.577,60	20,00%	20,00%	R\$ 47.577,60	20,00%	40,00%
<b>100,00%</b>									
<b>T OT AL MENSAL=</b>				R\$ 1.001.368,62			R\$ 938.936,52		
<b>T OT AL ACUMULADO=</b>				<b>R\$ 1.001.368,62</b>	<b>12,54%</b>	<b>12,54%</b>	<b>R\$ 1.940.305,15</b>	<b>11,75%</b>	<b>24,29%</b>

IT EM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ÍTEM	MÊS 3			MÊS 4		
				PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,78%	R\$ 62.432,10	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
2	RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO/SINALIZAÇÃO	39,96%	R\$ 3.191.752,61	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.595.876,31	50,00%	50,00%
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,48%	R\$ 38.723,15	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
4	SUBSTITUIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS DE LED.	55,80%	R\$ 4.456.794,62	R\$ 891.358,92	20,00%	60,00%	R\$ 891.358,92	20,00%	80,00%
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	2,98%	R\$ 237.888,00	R\$ 35.683,20	15,00%	55,00%	R\$ 35.683,20	15,00%	70,00%
<b>100,00%</b>									
<b>T OT AL MENSAL=</b>				R\$ 927.042,12			R\$ 2.522.918,43		
<b>T OT AL ACUMULADO=</b>				<b>R\$ 2.867.347,27</b>	<b>11,61%</b>	<b>35,90%</b>	<b>R\$ 5.390.265,70</b>	<b>31,59%</b>	<b>67,48%</b>

IT EM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ÍTEM	MÊS 5			MÊS 6		
				PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,78%	R\$ 62.432,10	R\$ 1,00	100,00%	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
2	RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO/SINALIZAÇÃO	39,96%	R\$ 3.191.752,61	R\$ 1.276.701,04	40,00%	90,00%	R\$ 319.175,26	10,00%	100,00%
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,48%	R\$ 38.723,15	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 38.723,15	100,00%	100,00%
4	SUBSTITUIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS DE LED.	55,80%	R\$ 4.456.794,62	R\$ 891.358,92	20,00%	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	2,98%	R\$ 237.888,00	R\$ 35.683,20	15,00%	85,00%	R\$ 35.683,20	15,00%	100,00%
<b>100,00%</b>									
<b>T OT AL MENSAL=</b>				R\$ 2.203.744,17			R\$ 393.581,61		
<b>T OT AL ACUMULADO=</b>				<b>R\$ 7.594.009,87</b>	<b>27,59%</b>	<b>95,07%</b>	<b>R\$ 7.987.591,48</b>	<b>4,93%</b>	<b>100,00%</b>