



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
 SECRETARIA DE OBRAS

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESONERADO**

																	RESPONSÁVEL ORÇAMENTO						
OBJETO: QUADRA COBERTA ESPORTIVA/ESCOLA MUNICIPAL PROF. DIOMEDES VALENTIM CERBI																	Fábio Marques Ribeiro CREA - 15276 D / MS						
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ-MS																							
LOCAL: R. PEROBA, 861 - Naviraí/MS																							
SIST./REF.: ACESSIL(JANEIRO/2022) SINAPI (JANEIRO/2022) SBC (JANEIRO/2022)																							
IT EM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ÍTEM	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4			MÊS 5			MÊS 6			TOTAL	
				PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,63%	R\$ 38.275,41	R\$ 38.275,41	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%	
2.	ESTRUTURA PRÉ FABRICADA	44,82%	R\$ 370.358,11	R\$ 185.179,06	50,00%	50,00%	R\$ 185.179,06	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%	
3.	PISO	9,56%	R\$ 78.959,70	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 39.479,85	50,00%	50,00%	R\$ 39.479,85	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%	
4.	FECHAMENTO	31,58%	R\$ 260.927,37	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 260.927,37	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%	
5.	PINTURA	2,78%	R\$ 22.938,63	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 11.469,32	50,00%	50,00%	R\$ 11.469,32	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%	
6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,04%	R\$ 33.396,68	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 10.019,00	30,00%	30,00%	R\$ 10.019,00	60,00%	60,00%	R\$ 10.019,00	90,00%	90,00%	R\$ 3.339,67	10,00%	100,00%	100,00%	
7.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,46%	R\$ 20.304,48	R\$ 3.045,67	15,00%	15,00%	R\$ 3.045,67	15,00%	30,00%	R\$ 3.045,67	15,00%	45,00%	R\$ 3.045,67	15,00%	60,00%	R\$ 3.045,67	15,00%	75,00%	R\$ 5.076,12	25,00%	100,00%	100,00%	
8.	LIMPEZA FINAL	0,15%	R\$ 1.209,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 1.209,00	100,00%	100,00%	100,00%	
			<b>100,00%</b>	<b>R\$ 826.369,38</b>																			
<b>T OT AL MENSAL=</b>				R\$ 226.500,14			R\$ 239.173,89			R\$ 324.941,21			R\$ 13.064,68			R\$ 13.064,68			R\$ 9.624,79				
<b>T OT AL ACUMULADO=</b>				<b>R\$ 226.500,14</b>	<b>27,41%</b>	<b>27,41%</b>	<b>R\$ 465.674,03</b>	<b>28,94%</b>	<b>56,35%</b>	<b>R\$ 790.615,24</b>	<b>39,32%</b>	<b>95,67%</b>	<b>R\$ 803.679,92</b>	<b>1,58%</b>	<b>97,25%</b>	<b>R\$ 816.744,59</b>	<b>1,58%</b>	<b>98,84%</b>	<b>R\$ 826.369,38</b>	<b>1,16%</b>	<b>100,00%</b>		