



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESONERADO

OBJETO: MURO PARA O NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL																	RESPONSÁVEL ORÇAMENTO					
MUNICÍPIO: JARDIM - MS																						
LOCAL: Av. Ponta Preta, 663 - Centro																	Fábio Marques Ribeiro					
SIST./REF.: AGESUL(JANEIRO/2022) SINAPI (JANEIRO/2022) SBC (JANEIRO/2022)																	CREA - 15276-D / MS					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ÍTEM	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4			MÊS 5			MÊS 6			TOTAL
				PROPOSTA	%	% ACUMULADA	PROPOSTA	%	% ACUMULADA	PROPOSTA	%	% ACUMULADA	PROPOSTA	%	% ACUMULADA	PROPOSTA	%	% ACUMULADA	PROPOSTA	%	% ACUMULADA	
1.	LOCAÇÃO	1,84%	RS 27.708,43	RS 27.708,43	100,00%	100,00%	RS 0,00		100,00%	RS 0,00		100,00%	RS 0,00		100,00%	RS 0,00		100,00%	RS 0,00		100,00%	100,00%
2.	MURO	58,50%	RS 880.025,33	RS 264.007,60	30,00%	30,00%	RS 264.007,60	30,00%	60,00%	RS 264.007,60	30,00%	90,00%	RS 88.002,53	10,00%	100,00%	RS 0,00		100,00%	RS 0,00		100,00%	100,00%
3.	MURO FRONTAL COM GRADIL	8,60%	RS 129.419,32	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 64.709,66	50,00%	50,00%	RS 64.709,66	50,00%	100,00%	100,00%
4.	PÓRTICO DE ENTRADA	26,32%	RS 395.977,35	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 158.390,94	40,00%	40,00%	RS 118.793,21	30,00%	70,00%	RS 118.793,21	30,00%	100,00%	100,00%
5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,73%	RS 71.125,65	RS 11.856,65	16,67%	16,67%	RS 11.856,65	16,67%	33,34%	RS 11.856,65	16,67%	50,01%	RS 11.856,65	16,67%	66,68%	RS 11.856,65	16,67%	83,35%	RS 11.842,42	16,65%	100,00%	100,00%
			100,00%	RS 1.504.256,08																		
T OT AL MENSAL=				RS 303.572,67			RS 275.864,24			RS 275.864,24			RS 258.250,12			RS 195.359,51			RS 195.345,29			
T OT AL ACUMULADO=				RS 303.572,67	20,18%	20,18%	RS 579.436,92	18,34%	38,52%	RS 855.301,16	18,34%	56,86%	RS 1.113.551,28	17,17%	74,03%	RS 1.308.910,79	12,99%	87,01%	RS 1.504.256,08	12,99%	100,00%	