



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
DIRETORIA DE LICITAÇÃO DE OBRAS

Cronograma Físico-Financeiro - Orçamento Inicial

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO) E SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA MATO GROSSO, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.

Município(s): Naviraí (MS)

Local: Avenida Mato Grosso

Prazo Exec.: 240 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso								Total Acumulado
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	61,31% 35.616,82	5,53% 3.209,75	5,53% 3.215,39	5,53% 3.212,11	5,53% 3.212,10	5,53% 3.212,10	5,53% 3.212,11	5,51% 3.194,68	100,00% 58.085,06
02 - REMENDO PROFUNDO	50,00% 93.234,90	50,00% 93.197,63							100,00% 186.432,53
03 - TAPA BURACO	50,00% 79.593,87	50,00% 79.562,05							100,00% 159.155,92
04 - FRESAGEM		50,00% 32.695,47	50,00% 32.682,41						100,00% 65.377,88
05 - RECICLAGEM			50,00% 92.229,10	50,00% 92.192,22					100,00% 184.421,32
06 - RECAPEAMENTO CBUQ				25,00% 887.997,44	50,00% 1.775.284,77	25,00% 887.287,33			100,00% 3.550.569,54
07 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA							50,00% 84.086,15	50,00% 84.052,54	100,00% 168.138,69
08 - SUBSTITUIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS DE LED						25,00% 337.135,70	50,00% 674.001,80	25,00% 336.866,11	100,00% 1.348.003,61
09 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES								100,00% 14.668,54	100,00% 14.668,54
10 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	10,00% 26.219,15	10,00% 26.192,96	10,00% 26.192,96	10,00% 26.192,96	20,00% 52.385,92	20,00% 52.385,92	15,00% 39.289,44	5,00% 13.070,29	100,00% 261.929,60
TOTAL POR PERÍODO	234.664,74	234.857,86	154.319,86	1.009.594,73	1.830.882,79	1.280.021,05	800.589,50	451.852,16	100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	234.664,74	469.522,60	623.842,46	1.633.437,19	3.464.319,98	4.744.341,03	5.544.930,53	5.996.782,69	5.996.782,69