



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

SECRETARIA DE OBRAS

FABIO MARQUES RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 15.276/MS**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESONERADO**

Objeto:	INFRAESTRUTURA URBANA-DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS PARA ATENDER A REGIÃO DA VILA JOÃO DE BARRO NO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ											
Município:	NAVIRAÍ											
Local:	NAVIRAÍ/MS											
IT EM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ÍTEM	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3		
				PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,92%	R\$ 15.290,52	R\$ 15.290,52	100%	100%	R\$ 0,00	0%	100%	R\$ 0,00	0%	100%
2	MICRO E MACRO DRENAGEM - TERRAPLENAGEM	21,94%	R\$ 68.177,20	R\$ 17.044,30	25%	25%	R\$ 17.044,30	25%	50%	R\$ 17.044,30	25%	75%
3	MICRO E MACRO DRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES	31,28%	R\$ 97.203,67	R\$ 24.300,92	25%	25%	R\$ 24.300,92	25%	50%	R\$ 24.300,92	25%	75%
4	IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM	15,23%	R\$ 47.326,05	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 23.663,03	50%	50%
5	IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO	13,84%	R\$ 43.016,95	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12,80%	R\$ 39.775,24	R\$ 9.943,81	25%	25%	R\$ 9.943,82	25%	50%	R\$ 9.943,81	25%	75%
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,96%	R\$ 24.749,28	R\$ 6.187,32	25%	25%	R\$ 6.187,32	25%	50%	R\$ 6.187,32	25%	75%
R\$ 335.538,91												
T OT AL MENSAL=				R\$ 72.766,87			R\$ 57.476,36			R\$ 81.139,37		
T OT AL ACUMULADO=				R\$ 72.766,87	21,69%	21,69%	R\$ 130.243,23	17,13%	38,82%	R\$ 211.382,60	24,18%	63,00%
IT EM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ÍTEM	MÊS 4								
				PROPONENTE	%	% ACUMULADA						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,92%	R\$ 15.290,52		0%	100%						
2	MICRO E MACRO DRENAGEM - TERRAPLENAGEM	21,94%	R\$ 68.177,20	R\$ 17.044,30	25%	100%						
3	MICRO E MACRO DRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES	31,28%	R\$ 97.203,67	R\$ 24.300,92	25%	100%						
4	IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM	15,23%	R\$ 47.326,05	R\$ 23.663,03	50%	100%						
5	IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO	13,84%	R\$ 43.016,95	R\$ 43.016,95	100%	100%						
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12,80%	R\$ 39.775,24	R\$ 9.943,81	25%	100%						
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,96%	R\$ 24.749,28	R\$ 6.187,32	25%	100%						
R\$ 335.538,91												
T OT AL MENSAL=				R\$ 124.156,32								
T OT AL ACUMULADO=				R\$ 335.538,92	37,00%	100,00%						