



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**

SECRETARIA DE OBRAS

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESONERADO**

RESPONSÁVEL ORÇAMENTO

Fábio Marques Ribeiro  
CREA - 15276 D / MS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ITEM	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4			MÊS 5			MÊS 6			TOTAL
				PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	
1.	LOCAÇÃO	1,34%	R\$ 27.826,58	R\$ 27.826,58	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
2.	MURO	55,49%	R\$ 1.153.938,75	R\$ 346.181,63	30,00%	30,00%	R\$ 346.181,63	30,00%	60,00%	R\$ 346.181,63	30,00%	90,00%	R\$ 115.393,88	10,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
3.	MURO FRONTAL COM GRADIL	8,64%	R\$ 179.695,06	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 89.847,53	50,00%	50,00%	R\$ 89.847,53	50,00%	100,00%	100,00%
4.	PÓRTICO DE ENTRADA	16,37%	R\$ 340.478,52	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 136.191,41	40,00%	40,00%	R\$ 102.143,56	30,00%	70,00%	R\$ 102.143,56	30,00%	100,00%	100,00%
5.	GUIAS E SARJETA	13,34%	R\$ 277.532,26	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 69.383,07	25,00%	25,00%	R\$ 69.383,07	25,00%	50,00%	R\$ 69.383,07	25,00%	75,00%	R\$ 69.383,07	25,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,82%	R\$ 100.259,81	R\$ 16.713,31	16,67%	16,67%	R\$ 16.713,31	16,67%	33,34%	R\$ 16.713,31	16,67%	50,01%	R\$ 16.713,31	16,67%	66,68%	R\$ 16.713,31	16,67%	83,35%	R\$ 16.693,26	16,65%	100,00%	100,00%
<b>95,18%</b>				<b>R\$ 2.079.730,98</b>																		
<b>T O T A L M E N S A L =</b>				R\$ 374.008,21			R\$ 415.564,69			R\$ 415.564,69			R\$ 320.968,35			R\$ 261.374,15			R\$ 191.991,09			
<b>T O T A L A C U M U L A D O =</b>				<b>R\$ 374.008,21</b>	<b>17,98%</b>	<b>17,98%</b>	<b>R\$ 789.572,90</b>	<b>19,98%</b>	<b>37,97%</b>	<b>R\$ 1.205.137,59</b>	<b>19,98%</b>	<b>57,95%</b>	<b>R\$ 1.526.105,93</b>	<b>15,43%</b>	<b>73,38%</b>	<b>R\$ 1.787.480,08</b>	<b>12,57%</b>	<b>85,95%</b>	<b>R\$ 1.979.471,17</b>	<b>9,23%</b>	<b>95,18%</b>	