



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESONERADO

OBJETO: MURO PARA O NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL																			RESPONSÁVEL ORÇAMENTO							
MUNICÍPIO: JARDIM - MS																										
LOCAL: Prolongamento da Av. João Rigonato, Mat. 40.318 CRI - Naviraí/MS																										
SIST./REF.: AGESUL(JANEIRO/2022) SINAPI (JANEIRO/2022) SRC (JANEIRO/2022)																			Fábio Marques Ribeiro CRIA - 15276 D / MS							
IT EM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ITEM	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4			MÊS 5			MÊS 6			TOTAL				
				PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA					
1.	LOCAÇÃO	1,34%	R\$ 27.826,58	R\$ 27.826,58	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%				
2.	MURO	55,49%	R\$ 1.153.938,75	R\$ 346.181,63	30,00%	30,00%	R\$ 346.181,63	30,00%	60,00%	R\$ 346.181,63	30,00%	90,00%	R\$ 115.393,88	10,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%				
3.	MURO FRONTAL COM GRADIL	8,64%	R\$ 179.695,06	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 89.847,53	50,00%	50,00%	R\$ 89.847,53	50,00%	100,00%	100,00%				
4.	PORTICO DE ENTRADA	16,37%	R\$ 340.478,52	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 136.191,41	40,00%	40,00%	R\$ 102.143,56	30,00%	70,00%	R\$ 102.143,56	30,00%	100,00%	100,00%				
5.	GUIAS E SARJETA	13,34%	R\$ 277.532,26	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 69.383,07	25,00%	25,00%	R\$ 69.383,07	25,00%	50,00%	R\$ 69.383,07	25,00%	75,00%	R\$ 69.383,07	25,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%				
6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,82%	R\$ 100.259,81	R\$ 16.713,31	16,67%	16,67%	R\$ 16.713,31	16,67%	33,34%	R\$ 16.713,31	16,67%	50,01%	R\$ 16.713,31	16,67%	66,68%	R\$ 16.713,31	16,67%	83,35%	R\$ 16.693,26	16,65%	100,00%	100,00%				
95,18%				R\$ 2.079.730,98																						
				T OT AL MENSAL=			R\$ 390.721,52			R\$ 432.278,00			R\$ 432.278,00			R\$ 337.681,66			R\$ 278.087,46			R\$ 208.684,34				
				T OT AL ACUMULADO=			R\$ 390.721,52			R\$ 822.999,52			R\$ 1.255.277,52			R\$ 1.592.959,17			R\$ 1.871.046,64			R\$ 2.079.730,98			10,03%	100,00%