



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESONERADO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ÍTEM	RESPONSÁVEL ORÇAMENTO															
				MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4			MÊS 5			
				PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	
OBJETO:	REFORMA ACADEMIA DE SAÚDE																		
MUNICÍPIO:	NAVIRAÍ - MS																		
LOCAL:	R. HILÁRIO STINGHEN, Q 7, L 2-C, NAVIRAÍ, MS																		
SIST./REF.:	AGESUL(JUNHO/2022) SINAPI (JANEIRO/2023) SBC(JANEIRO/2023)																		
Fábio Marques Ribeiro CREA - 15276 D / MS																			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,01%	R\$ 25.714,49	R\$ 25.714,49	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,80%	R\$ 7.702,93	R\$ 6.162,34	80,00%	80,00%	R\$ 1.540,59	20,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	
3	MOVIMENTO DE TERRA	0,16%	R\$ 670,97	R\$ 670,97	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	
4	COBERTURA	13,05%	R\$ 55.883,20	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 55.883,20	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	
5	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	3,18%	R\$ 13.595,88	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 6.797,94	50,00%	50,00%	R\$ 4.078,76	30,00%	80,00%	R\$ 2.719,18	20,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	
6	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	8,72%	R\$ 37.330,40	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 37.330,40	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	
7	PISO	13,15%	R\$ 56.309,78	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 28.154,89	50,00%	50,00%	R\$ 28.154,89	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	6,63%	R\$ 28.385,48	R\$ 28.385,48	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,92%	R\$ 12.518,22	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 6.259,11	50,00%	50,00%	R\$ 6.259,11	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	
10	BANCADAS E CUBAS	0,11%	R\$ 474,92	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 237,46	50,00%	50,00%	R\$ 237,46	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	
11	PINTURA	12,66%	R\$ 54.223,50	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 43.378,80	80,00%	80,00%	R\$ 10.844,70	20,00%	100,00%	
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	22,95%	R\$ 98.255,38	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 49.127,69	50,00%	50,00%	R\$ 49.127,69	50,00%	100,00%	
13	URBANIZAÇÃO	4,11%	R\$ 17.603,21	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 14.082,57	80,00%	80,00%	R\$ 3.520,64	20,00%	100,00%	
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,23%	R\$ 18.096,30	R\$ 2.714,45	15,00%	15,00%	R\$ 2.352,52	13,00%	28,00%	R\$ 1.447,70	8,00%	36,00%	R\$ 7.600,45	42,00%	78,00%	R\$ 3.981,19	22,00%	100,00%	
15	LIMPEZA FINAL	0,32%	R\$ 1.382,97	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 1.382,97	100,00%	100,00%	
			100,00%	R\$ 428.147,63															
				T OT AL MENSAL=	R\$ 63.647,73			R\$ 101.225,71			R\$ 40.177,93			R\$ 154.239,08			R\$ 68.857,19		
				T OT AL ACUMULADO=	R\$ 63.647,73	14,87%	14,87%	R\$ 164.873,43	23,64%	38,51%	R\$ 205.051,36	9,38%	47,89%	R\$ 359.290,44	36,02%	83,92%	R\$ 428.147,63	16,08%	100,00%