



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO:	REFORMA SALA RAO-X DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA	RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
MUNICÍPIO:	NAVIRAÍ - MS	
LOCAL:	AV. PONTA PORÁ, 780	Fábio Marques Ribeiro
SIST./REF.:	AGESUL(JANEIRO/2023) SINAPI (ABRIL/2023) SBC (ABRIL/2023)	CREA - 15276 D / MS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESONERADO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ITEM	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4			TOTAL
				PROPOSTANTE	%	% ACUMULADA	PROPOSTANTE	%	% ACUMULADA	PROPOSTANTE	%	% ACUMULADA	PROPOSTANTE	%	% ACUMULADA	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,29%	R\$ 6.538,85	R\$ 6.538,85	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,53%	R\$ 7.753,83	R\$ 7.753,83	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
3	PAREDES / TETO / COBERTURA	4,94%	R\$ 25.114,36	R\$ 25.114,36	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
4	REVESTIMENTO DE PAREDES	5,81%	R\$ 29.524,88	R\$ 13.286,20	45,00%	45,00%	R\$ 16.238,68	55,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		45,00%	100,00%
5	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	9,96%	R\$ 50.588,47	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 25.294,24	50,00%	50,00%	R\$ 25.294,24	50,00%	50,00%	R\$ 0,00		50,00%	100,00%
6	PISO	2,71%	R\$ 13.774,65	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 5.509,86	40,00%	50,00%	R\$ 5.509,86	40,00%	40,00%	R\$ 2.754,93	20,00%	60,00%	100,00%
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	65,72%	R\$ 333.891,89	R\$ 33.389,19	10,00%	10,00%	R\$ 100.167,57	30,00%	40,00%	R\$ 100.167,57	30,00%	40,00%	R\$ 100.167,57	30,00%	70,00%	100,00%
8	PINTURA	2,62%	R\$ 13.319,81	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 10.655,85	80,00%	80,00%	R\$ 1.331,98	10,00%	10,00%	R\$ 1.331,98	10,00%	20,00%	100,00%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,81%	R\$ 4.104,37	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 2.052,19	50,00%	50,00%	R\$ 2.052,19	50,00%	100,00%	100,00%
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,23%	R\$ 21.497,92	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 10.748,96	50,00%	50,00%	R\$ 10.748,96	50,00%	100,00%	100,00%
11	LIMPEZA FINAL	0,38%	R\$ 1.918,60	R\$ 383,72	20,00%	20,00%	R\$ 575,58	30,00%	50,00%	R\$ 575,58	30,00%	50,00%	R\$ 383,72	20,00%	70,00%	100,00%
		100,00%	R\$ 508.027,63													
T OT AL MENSAL=				R\$ 86.466,15			R\$ 158.441,77			R\$ 145.680,37			R\$ 117.439,34			
T OT AL ACUMULADO=				R\$ 86.466,15	17,02%	17,02%	R\$ 244.907,92	31,19%	48,21%	R\$ 390.588,29	28,68%	76,88%	R\$ 508.027,63	23,12%	100,00%	