

-CRONOGRAMA PREVISTO PLE

I

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que o

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

FRENTE ÚNICA

1

Nº do Evento	Título dos Eventos	
1	Administração Local	A adm
2	Serviços Preliminares	1
3	Demolições	1
4	Retiradas	1
5	Estrutura de Fundação - Estacas	2
6	Estrutura de Fundação - Bloco de coroamento	2
7	Estrutura de Fundação - Viga Baldrame	2
8	Estrutura de Fundação - Pilares	3
9	Estrutura de Fundação - Vigas superiores	4
10	Paredes - inicial	3
11	Paredes - final	4
12	Cobertura	5
13	Instalações Água fria	6
14	Metais e Acessórios	8
15	Esgoto	4
16	Elétrica Inicial - Caixas e Quadros de distribuição	8
17	Elétrica Inicial - Eletrodutos	5
18	Lógica	4
19	Contra-Piso	6
20	Revestimento de Paredes	7
21	Revestimento de Teto	8
22	Portas de Madeira	9
23	Portas de metal	9
24	Portas de vidro	9
25	Janelas de vidro	9
26	Pintura - Paredes Internas	8
27	Pintura - Paredes Externas	8
28	Pintura - Teto	10
29	Pintura - Esquadria Metálica e Portas de Madeira	10
30	Revestimento cerâmico - Piso	10
31	Revestimento cerâmico - Parede	11
32	Pedras e Bancadas - Soleira	11
33	Pedras e Bancadas - Bancadas	11
34	Pedras e Bancadas - Peitoril	11
35	Louças metais e acessórios - Louças	10
36	Louças metais e acessórios - Metais e acessórios	10
37	Elétrica Final - Tomadas	7
38	Elétrica Final - Interruptores	11
39	Elétrica Final - Cabos	6
40	Elétrica Final - Disjuntores	6
41	Elétrica Final - Luminotécnico	8
42	Instalação Pluvial	7
43	Acessibilidade	11
44	Incêndio e Pânico	11
45	Urbanização	12
46	Serviços Complementares	12
47	Limpeza de Obra	12