



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESONERADO

Objeto:	INFRAESTRUTURA URBANA - SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIA DE LED.										RESPONSÁVEL ORÇAMENTO		
Município:	NAVIRAÍ- MS												
Local:	DIVERSAS RUAS, NAVIRAÍ- MS												
Sist./Ref.:	SINAPI (Abril/2023)												
IT EM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ÍTEM	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			
				PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,54%	R\$ 11.317,25	R\$ 11.317,25	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	
2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	98,38%	R\$ 2.051.410,02	R\$ 820.564,01	40,00%	40,00%	R\$ 820.564,01	40,00%	80,00%	R\$ 410.282,00	20,00%	100,00%	
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1,07%	R\$ 22.381,20	R\$ 5.595,30	25,00%	25,00%	R\$ 11.190,60	50,00%	75,00%	R\$ 5.595,30	25,00%	100,00%	
			100,00%	R\$ 2.085.108,47									
T O T A L M E N S A L =				R\$ 837.476,56			R\$ 831.754,61			R\$ 415.877,30			
T O T A L A C U M U L A D O =				R\$ 837.476,56	40,16%	40,16%	R\$ 1.669.231,17	39,89%	80,05%	R\$ 2.085.108,47	19,95%	100,00%	