



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESONERADO

OBJETO:		RESPONSÁVEL ORÇAMENTO																				
MUNICÍPIO:		Fábio Marques Ribeiro																				
LOCAL:		CREA - 15.276 D / MS																				
SIST./REF.:		AGESUL(JANEIRO/2023) SINAPI (ABRIL/2023) SBC (ABRIL/2023)																				
IT EM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ITEM	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4			MÊS 5			MÊS 6			TOTAL
				PROPORANTE	%	% ACUMULADA	PROPORANTE	%	% ACUMULADA	PROPORANTE	%	% ACUMULADA	PROPORANTE	%	% ACUMULADA	PROPORANTE	%	% ACUMULADA	PROPORANTE	%	% ACUMULADA	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,52%	RS 61.523,15	RS 61.523,15	100,00%	100,00%	RS 0,00		100,00%	RS 0,00		100,00%	RS 0,00		100,00%	RS 0,00		100,00%	RS 0,00		100,00%	100,00%
2.	MOVIMENTO DE TERRA	0,03%	RS 578,64	RS 578,64	100,00%	100,00%	RS 0,00		100,00%	RS 0,00		100,00%	RS 0,00		100,00%	RS 0,00		100,00%	RS 0,00		100,00%	100,00%
3.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E METÁLICA	35,71%	RS 623.421,76	RS 155.855,44	25,00%	25,00%	RS 155.855,44	25,00%	50,00%	RS 155.855,44	25,00%	75,00%	RS 155.855,44	25,00%	100,00%	RS 0,00		100,00%	RS 0,00		100,00%	100,00%
4.	VEDAÇÃO	16,04%	RS 279.949,96	RS 0,00		0,00%	RS 69.987,49	25,00%	25,00%	RS 69.987,49	25,00%	50,00%	RS 69.987,49	25,00%	75,00%	RS 69.987,49	25,00%	100,00%	RS 0,00		100,00%	100,00%
5.	COBERTURA	3,12%	RS 54.415,37	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 27.207,69	50,00%	50,00%	RS 27.207,69	50,00%	100,00%	RS 0,00		100,00%	RS 0,00		100,00%	100,00%
6.	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	0,89%	RS 15.605,79	RS 0,00		0,00%	RS 3.901,45	25,00%	25,00%	RS 3.901,45	25,00%	50,00%	RS 3.901,45	25,00%	75,00%	RS 3.901,45	25,00%	100,00%	RS 0,00		100,00%	100,00%
7.	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	9,93%	RS 173.401,79	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 86.700,90	50,00%	50,00%	RS 86.700,90	50,00%	100,00%	100,00%
8.	PISO	3,24%	RS 56.549,46	RS 28.274,73	50,00%	50,00%	RS 28.274,73	50,00%	100,00%	RS 0,00		100,00%	RS 0,00		100,00%	RS 0,00		100,00%	RS 0,00		100,00%	100,00%
9.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/ÁGUAS PL	3,01%	RS 52.604,46	RS 0,00		0,00%	RS 13.151,12	25,00%	25,00%	RS 13.151,12	25,00%	50,00%	RS 13.151,12	25,00%	75,00%	RS 13.151,12	25,00%	100,00%	RS 0,00		100,00%	100,00%
10.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1,42%	RS 24.855,62	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 24.855,62	100,00%	100,00%	100,00%
11.	ACESSIBILIDADE	0,58%	RS 10.126,30	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 10.126,30	100,00%	100,00%	100,00%
12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CLIMATIZAÇÃO	4,86%	RS 94.883,35	RS 0,00		0,00%	RS 21.220,84	25,00%	25,00%	RS 21.220,84	25,00%	50,00%	RS 21.220,84	25,00%	75,00%	RS 21.220,84	25,00%	100,00%	RS 0,00		100,00%	100,00%
13.	TELEFONIA E LÓGICA	1,22%	RS 21.211,02	RS 0,00		0,00%	RS 5.302,76	25,00%	25,00%	RS 5.302,76	25,00%	50,00%	RS 5.302,76	25,00%	75,00%	RS 5.302,76	25,00%	100,00%	RS 0,00		100,00%	100,00%
14.	PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	0,19%	RS 3.351,29	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 3.351,29	100,00%	100,00%	100,00%
15.	URBANIZAÇÃO	2,15%	RS 37.602,73	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 37.602,73	100,00%	100,00%	100,00%
16.	PINTURA	3,78%	RS 65.897,68	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 32.948,84	50,00%	50,00%	RS 32.948,84	50,00%	100,00%	100,00%
17.	PEDRAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS	1,20%	RS 20.945,22	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 20.945,22	100,00%	100,00%	RS 0,00		100,00%	100,00%
18.	GASES MEDICINAIS	0,84%	RS 14.708,66	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 14.708,66	100,00%	100,00%	RS 0,00		100,00%	RS 0,00		100,00%	RS 0,00		100,00%	100,00%
19.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,85%	RS 67.214,40	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 33.607,20	50,00%	50,00%	RS 33.607,20	50,00%	100,00%	100,00%
20.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,16%	RS 72.665,28	RS 12.113,30	16,67%	16,67%	RS 12.113,30	16,67%	33,34%	RS 12.113,30	16,67%	50,01%	RS 12.113,30	16,67%	66,68%	RS 12.106,04	16,66%	83,34%	RS 12.106,04	16,66%	100,00%	100,00%
21.	LIMPEZA FINAL	0,24%	RS 4.109,95	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 0,00		0,00%	RS 4.109,95	100,00%	100,00%	100,00%
		100,00%	RS 1.745.621,88																			
		TOTAL MENSAL=	RS 258.345,26				RS 309.807,12			RS 323.448,73			RS 308.740,07			RS 299.871,84			RS 245.408,86			
		TOTAL ACUMULADO=	RS 258.345,26	14,80%	14,80%		RS 568.152,38	17,75%	32,55%	RS 891.601,11	18,53%	51,08%	RS 1.200.341,18	17,69%	68,76%	RS 1.500.213,02	17,18%	85,94%	RS 1.745.621,88	14,06%	100,00%	