

Data de Início	Obra	Valor total da Obra	Recursos	Convênio	Licitação	Contratada	Situação	% Executado no período	% Executado Acumulado	Previsão de Conclusão
26/04/2011	Construção de 82 Unidades Habitacionais - Padrão Popular - localizadas no JARDIM PARAÍSO IV	R\$ 1.998.102,44	Próprios: 25,83% Ministério das Cidades: 74,17%	CT nº. 0301.533-08/OGU2009/MCIDADES - FNHS	Contrato: 205/2013 Concorrência: 03/2013	Ilha Grande Construtora	Finalizada em Fevereiro/2017	-	100,00%	FINALIZADA
23/09/2015	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e recapeamento na Rua ANDRÉ RODRIGUES, localizada no Bairro BNH	R\$ 471.524,69	Próprios: 37,38% Ministério das Cidades: 62,62%	CT nº. 784365/2013/MCIDADES/CAIXA	Contrato: 008/2015 Concorrência: 14/2014	Concrevia Construtora Ltda.	Finalizada em Fevereiro/2017	-	100,00%	FINALIZADA
09/09/2015	Estruturação de Rede de Serviço de Proteção Social Básica - Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	R\$ 320.341,02	Próprios: 2,23% Ministério Desenvolvimento Social: 97,77%	CT nº. 794745/2013/FNAS/CAIXA	Contrato: 101/2015 T.P.: 04/2015	Ilha Grande Construtora	Finalizada em Março/2017	-	100,00%	FINALIZADA
08/04/2016	Construção de Abrigo para Moto Táxi na Avenida Weimar G. Torres	R\$ 62.773,00	Próprios: 100%	-	Contrato: 144/2016 T.P.: 02/2016	Ilha Grande Construtora	Finalizada em Abril/2017	-	100,00%	FINALIZADA
30/05/2016	Construção de Abrigo para Moto Táxi na Avenida Caarapó	R\$ 64.890,00	Próprios: 100%	-	Contrato: 203/2016 T.P.: 07/2016	Ilha Grande Construtora	Finalizada em Abril/2017	-	100,00%	FINALIZADA
24/06/2014	Continuação do COMPLEXO ESPORTIVO - 1ª Etapa, localizada na Avenida Glória de Dourados esquina com a Avenida Amambai	R\$ 143.990,16	Próprios: 0% Ministério do Esporte: 100%	CT nº. 0235.816-22/2007/MESPORTE/CAIXA	Contrato: 120/2014 Concorrência: 03/2014	D.C.A. Construtora Ltda.	Finalizada em Maio/2017	-	100,00%	FINALIZADA
26/06/2014	Construção do Centro de Convivência do Idoso CCI	R\$ 1.211.515,29	Próprios: 17,46% Ministério do Desenvolvimento Social: 82,54%	CT nº. 775658/2012/FNAS/CAIXA	Contrato: 167/2014 Concorrência: 07/2014	Precisão Construtora de Obras Ltda.	Finalizada em Maio/2017	-	100,00%	FINALIZADA
08/04/2016	Construção de Abrigo para Moto Táxi na Avenida Amélia Fukuda	R\$ 63.910,00	Próprios: 100%	-	Contrato: 145/2016 T.P.: 03/2016	Ilha Grande Construtora	Finalizada em Agosto/2017	-	100,00%	FINALIZADA
16/03/2015	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Ipuitã, cambai, Laranjal, Tinguara, Elisa Meneses Ferreira, São Lucas, Tatui, Tejuí, Tanicã e Antonio Nicolau, localizadas no Bairro JARDIM TARUMÃ - ETAPA 3	R\$ 1.120.426,97	Próprios: 7,45% Ministério das Cidades: 92,55%	CT nº. 783585/2013/MCIDADES/CAIXA	Contrato: 47/2015 Concorrência: 17/2014	Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda.	Finalizada em Novembro/2017	-	100,00%	FINALIZADA
24/06/2014	Construção do Centro de Referência da Assistência Social - CREAS	R\$ 307.428,11	Próprios: 8,93% Ministério do Desenvolvimento Social: 91,07%	CT 0400.463-61/2012/MDS/CAIXA	Contrato: 129/2014 T.P.: 08/2014	Precisão Construtora de Obras Ltda.	Finalizada em Dezembro/2017	-	100,00%	FINALIZADA
04/05/2015	Pavimentação e Drenagem no Residencial Ipe - Financiamento	R\$ 7.498.260,80	Próprios: 30,19% Financiamento: 69,81%	APF: 399735-04 - Carta Consulta nº 001463.02.84/2012-56	Contrato: 075/2015 Concorrência: 01/2015	Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda.	Finalizada em Fevereiro/2018	-	100,00%	FINALIZADA
25/11/2015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS NAS RUAS IBISCO, GARDÊNIA, TREVO, PALMEIRA, GERÂNIO, MANACA, TURNERA - JARDIM OÁSIS.	R\$ 794.540,63	Próprios: 13,04% Ministério das Cidades: 86,96%	Contrato de Repasse nº 784241/2013 - Processo nº 2629.1004367-71/2013 - Operação 1004367-71	Contrato: 046/2015 Concorrência: 16/2014	Concrevia Construtora Ltda.	Finalizada em Março/2018	-	100,00%	FINALIZADA
14/12/2015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS NA AVENIDA PONTA PORÃ - JARDIM TARUMÃ.	R\$ 502.964,72	Próprios: 41,29% Ministério das Cidades: 58,71%	Contrato de Repasse nº 789729/2013 - Processo nº 2629.1007971-17/2013 - Operação 1007971-17	Contrato: 004/2015 Concorrência: 15/2015	Concrevia Construtora Ltda.	Finalizada em Abril/2018	-	100,00%	FINALIZADA
18/10/2017	Construção de Rampa de Acesso e Muro de Arrimo - CRECHE IPE, localizada na Rua Piuna esquina com a Rua Guaiçara - Residencial Ipê	R\$ 222.207,82	Próprios: 100%	-	Contrato: 451/2017 TP: 003/2017	MMA Engenharia	Finalizada em Junho/2018	0,00%	100,00%	FINALIZADA
10/09/2012	CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE	R\$ 1.582.000,00	Próprios: 8,11% Ministério da Educação: 91,89%	Termo de Compromisso PAC 202743/2012	Contrato: 179/2012 Concorrência: 05/2012	Precisão Construtora de Obras Ltda.	Aguarda liberação de recurso federal	0,00%	75,87%	26/11/2018
19/10/2012	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS ANTARES, METEORO, HORTÊNCIA, MARGARIDA, ORION, JESUÍNA FOGAÇA, VIA LACTEA, ODEVANIR NERI, APOLO E CARINAE - SOL NASCENTE	R\$ 1.745.547,54	Próprios: 5,28% Ministério da Integração: 94,72%	741768/2010	Contrato: 208/2012 Concorrência: 10/2012	Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda.	Aguarda liberação de recurso federal	0,00%	98,77%	11/12/2018
26/11/2010	COMPLEXO ESPORTIVO 2ª ETAPA LOCAL: AV. GLÓRIA DE DOURADOS ESQUINA COM A AV. AMAMBAI - BAIRRO SUCUPIRA	R\$ 355.749,37	Próprios: 38,14% Ministério dos Esportes: 61,86%	0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF	Contrato: 189/2014 Concorrência: 06/2014	D.C.A. Construtora Ltda.	Obra em Andamento e em Reprogramação	0,00%	65,06%	30/09/2018

09/02/2015	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO COMPLEXO ESPORTIVO	R\$ 719.603,55	Próprios: 2,07%	Convênio nº 778417/2012 - Contrato de Repasse nº 1000.825-65/2012/ME	Contrato: 191/2014	D.C.A. Construtora Ltda.	Obra em Andamento	15,10%	94,76%	30/08/2018
			Ministério dos Esportes: 97,93%		Concorrência: 07/2014					
29/04/2015	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - INTERMEDIÁRIA - AVENIDA IGUATEMI	R\$ 131.191,00	Próprios: 24,20%	Proposta nº 11221619000113009	Contrato: 077/2015	Construtora Ilha Grande LTDA	Obra Finalizada - Aguardando última parcela do Recurso por parte do Ministério.	0,00%	100,00%	-
			Ministério da Saúde: 75,80%		TP: 01/2015					
08/06/2015	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	R\$ 1.148.045,18	Próprios: 13,98%	Contrato de Repasse nº 783593/2013 - Processo nº 2629.1004270-12/2013 - Operação 1004270-12	Contrato: 120/2015	Construtora Ilha Grande LTDA	Em Reprogramação de Serviços junto a Caixa	0,00%	29,10%	05/11/2018
			Ministério das Cidades: 86,02%		Concorrência: 02/2015					
20/07/2015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS - Ruas Tom Jobin, Marcos Euripedes da Silva e Rua Tim Maia - Jardim Paraíso	R\$ 281.747,52	Próprios: 4,77%	731515/2009	Contrato: 153/2015	Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda.	Aguarda liberação de recurso federal	12,74%	100,00%	05/11/2018
03/08/2015	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO BNH E FLAMBOYANT	R\$ 269.345,48	Próprios: 9,50%	Contrato de Repasse nº 805040/2014/MCIDADES/CAIXA - Processo nº 2629.1015284-36/2014	Contrato: 112/2015	Construtora Ilha Grande LTDA	Aguardando Vistoria e Parecer Final do Ministério	19,03%	100,00%	30/12/2018
			Ministério das Cidades: 90,50%		TP: 03/2015					
18/01/2016	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE	R\$ 356.597,52	Próprios: 4,66%	Contrato de Repasse nº. 806948/2014/MESPORTE/CAIXA - Processo nº. 2629.1015084-97/2014	Contrato: 339/2015	Precisão Construtora de Obras Ltda.	Obra em fase de Finalização	0,00%	90,31%	30/12/2018
			Ministério dos Esportes: 95,34%		TP: 009/2015					
03/08/2016	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas na Rua Manuel Francisco da Paz e parte das Ruas Iraci Chaves de Maman, Mariano Rigonato, Elias Zeni e Rosa Pereira Paganoti - Odérico Nunes de Matos	R\$ 411.410,98	Próprios: 100%	-	Contrato: 253/2016	Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda.	Em andamento	0,00%	43,73%	24/08/2018
Sem previsão	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Selene, Corelly e Halley, na área central do Município de Naviraí.	R\$ 294.027,42	Próprios: 10,33%	Contrato de Repasse nº. 842233/2016/MCIDADES/CAIXA	Contrato nº. 214/2018	Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda.	Aguardando autorização Caixa para emissão da Ordem de Serviço	0,00%	0,00%	30/12/2019
			Ministério das Cidades: 89,67%		Concorrência 003/2018					
Sem previsão	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas José Ribeiro, Bogomio C. Zezak, Vereador Deusdete G. Gomes, no Bairro Ipiranga, e Ruas Miguel Franciscate e Açucena na Comunidade São Pedro e São Francisco	R\$ 1.111.373,19	Próprios: 11,13%	Contrato de Repasse nº. 840699/2016/MCIDADES/CAIXA	Contrato nº. 213/2018	Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda.	Aguardando autorização Caixa para emissão da Ordem de Serviço	0,00%	0,00%	30/12/2019
			Ministério das Cidades: 88,87%		Concorrência 002/2018					
Sem previsão	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, Jorge Amado e Ayrton Senna, localizadas no Jardim Paraíso.	R\$ 534.400,51	Próprios: 7,72%	Proposta SICONV 027029/2017	-	-	Em Análise junto a Caixa - Aguardando aprovação para Licitar.	0,00%	0,00%	30/10/2021
			Ministério das Cidades: 92,28%							
14/11/2017	Entrada de Serviço Coletiva - Redistribuição Elétrica - para atender 43 consumidores no MERCADO MUNICIPAL	R\$ 87.384,81	Próprios: 100%	-	505/2017	-	Obra em Andamento	74,34%	74,34%	28/07/2018
18/01/2018	Aumento de Carga de Entrada de Serviço de energia Elétrica em diversas Unidades Escolares e Creches: Escola e Creche Vera Brida, Escola José Martins Flores, Creche Mundo Mágico, Creche Irmã Evanete, CIEI Maria José da Silva Cançado, Escola Prof. José Carlos da Silva e Creche no Jardim Ipê.	R\$ 184.211,60	Próprios: 100%	-	TP: 002/2017	-	Obra em Andamento	32,61%	67,51%	05/06/2018
			TP: 005/2017							
Sem previsão	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água do ASSENTAMENTO JUNCAL	R\$ 1.294.259,04	Próprios: 0,1%	FUNASA Nº. CV 0628/16	-	-	Em Licitação	0,00%	0,00%	31/12/2019
			FUNASA: 99,9%							
09/04/2018	Demolição e Construção da AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO de Naviraí.	R\$ 775.641,49	Termo de Ajustamento de Conduta nº. 94.2016: 100%	Termo de Ajustamento de Conduta nº. 94.2016	Contrato nº. 091/2018	L3 CONSTRUTORA	Obra em Andamento	11,46%	11,46%	12/09/2018
TP: 006/2017										
Sem previsão	Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Cozinha do Hospital	R\$ 802.900,00	Próprios: 6,58%	SICONV 091208/2017 - Operação nº. 1045270-07	-	-	Elaboração de Projetos	0,00%	0,00%	30/12/2021
			MIN DA SAÚDE: 93,42%							

Sem previsão	Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas - Centro Odontológico	R\$ 548.800,00	Próprios: 8,89% MIN DA SAÚDE: 91,11%	SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585	-	Elaboração de Projeto	0,00%	0,00%	30/11/2021
Sem previsão	Reforma e Ampliação do Prédio do Hemocentro - Clínica de Hemodiálise e Hemocentro	R\$ 776.463,45	Próprios: 20,15% ESTADO: 79,85%	Termo Administrativo de Cessão de Uso do Imóvel	TP: 001/2018	Em Licitação	0,00%	0,00%	-
Sem previsão	Aquisição de CAMINHÃO CARGA SECA para uso comunitário como suporte da produção agrícola	R\$ 135.000,00	Próprios: 7,40% MDS: 92,60%	SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585	-	Em Licitação	0,00%	0,00%	30/11/2019
Sem previsão	Aquisição de Veículo do Tipo CAMINHÃO COMPACTADOR para Coleta Convencional de RESÍDUOS SÓLIDOS.	R\$ 230.000,00	Próprios: 2,00% FUNASA: 98,00%	FUNASA Nº. CV 0588/2017	-	Elaboração de Orçamentos	0,00%	0,00%	01/06/2019
Sem previsão	Ampliação da Escola de Educação Infantil 'Creche Zenaide Nunes dos Santos - Tipo B - PADRÃO fnde	R\$ 277.898,74	Próprios: 0,00% FNDE: 100,00%	Saldo Convênio 700129/2008-FNDE	TP: 002/2018	Em Licitação	0,00%	0,00%	-
Sem previsão	Infraestrutura Urbana, Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Paulo Alves de Paula, Rua 10 de Junho, Rua 11 de Novembro, Av. 15 de Novembro, Rua 13 de Maio, Rua 21 de Abril, Rua 25 de Dezembro e Rua 12 de Outubro, localizadas no Bairro JARDIM OÁSIS I.	R\$ 1.420.052,77	Próprios: 3,87% FNDE: 96,13%	CONVÊNIO Nº. 863626/2017 - MIN	-	Elaboração de Projetos	0,00%	0,00%	-
Sem previsão	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e Passeio Público nas Ruas FLÓRIDA, GLÓRIA, LÍDIA, MARÍLIA E DILMA, localizadas no Centro	R\$ 481.943,68	Próprios: 4,36% Ministério das Cidades: 95,64%	Proposta SICONV 35227/2018	-	Aguardando assinatura do Convênio	0,00%	0,00%	-
Sem previsão	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas no PARQUE DE EXPOSIÇÕES TATSUO SUEKANE	R\$ 69.035,79	Próprios: 100%	-	-	Em Licitação	0,00%	0,00%	-