

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2024

Nº:	Data de Início:	OBRA/AQUISIÇÃO:	Valor total:	Recursos:	Convênio:	Licitação:	Contratada:	Situação:	Valor Pago:	Saldo:	% Executado no Período:	% Executado Acumulado:	Previsão de Conclusão:
1	26/11/2010	Complexo Esportivo 2º ETAPA Local: AV. Glória de Dourados esquina com a Av. Amambai - Bairro: Sucupira	R\$ 422.776,56	Próprios: 38,14% Ministério dos Esportes: 61,86%	0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF	Contrato: 189/2014 Concorrência: 06/2014	D.C.A.	CONTRATO RESCINDIDO	R\$ 134.384,62	R\$ 288.391,94	0,00%	31,83%	CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
2	Sem previsão	Aquisição de Veículo do Tipo CAMINHÃO COMPACTADOR para Coleta Convencional de RESÍDUOS SÓLIDOS.	R\$ 295.000,00	Próprios: 22,03% FUNASA: 77,97%	FUNASA Nº. CV 0588/2017	Contrato nº. 288/2020 Pregão 069/2020		CONTRATO RESCINDIDO / CONVÊNIO ANULADO	-	-	0,00%	0,00%	CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
3	Sem previsão	Aquisição de VEICULO UTILITÁRIO para atender as produtoras familiares do município de Naviraí.	R\$ 79.440,00	Próprios: 99,87% MAPA: 0,13%	Contrato de Repasse nº. 874834/2018/SEAD/CAIXA			CONTRATO RESCINDIDO	-	-	0,00%	0,00%	CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
4	30/09/2020	Construção de FAIXA ELEVADA PARA PEDRESTRE com rampa e em concreto em diversas ruas e avenidas próximas a Escolas e Creches do Município de navirai-MS.	R\$ 474.031,86	Próprios: 100%	RECURSOS PRÓPRIOS	266/2020 T.P. 008/2020	Ilha Grande Construtora	CONTRATO RESCINDIDO	-	-	0,00%	0,00%	CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
5	02/10/2020	Execução da Obra de REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS DAS SEGUINTE AVENIDAS: Avenida Amélia Fukuda, Avenida Campo Grande, Avenida Dourados, Avenida Iguatemi, Avenida Weimar Gonçalves Torres, Avenida Glória de Dourados, Avenida Miguel Sotani, Avenida Antônio Figueira, Avenida Mato Grosso, Avenida Fátima do Sul, Avenida João Paulo II, Avenida Jatei, Avenida Mata Atlântica, Avenida Artêmio Paganotte, Avenida Brasil, Avenida Rodeo Driver e Avenida Nova Andradina, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS	R\$ 527.807,48	Próprios: 100%	RECURSOS PRÓPRIOS	Contrato nº. 275/2020 Concorrência nº. 006/2020	Ilha Grande Construtora	CONTRATO RESCINDIDO	-	-	0,00%	0,00%	CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
6	30/09/2020	REFORMA DE CALÇADAS em diversas ruas e avenidas do município de Naviraí-MS.	R\$ 382.631,57	Próprios: 100%	RECURSOS PRÓPRIOS	Contrato nº. 264/2020 T.P. nº. 006/2020	Ilha Grande Construtora	CONTRATO RESCINDIDO	R\$ 15.952,46	R\$ 0,00	0,00%	4,17%	CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
7	14/08/2019	Execução do Projeto de P&D Intitulado "ARQUEOLOGIA DO PORTO CAIUÁ" Delimitação, Prospecção Intrusiva e Processamento dos Remanescentes Arqueológicos do Sítio Rio Ivinhema 1, em Naviraí - MS	R\$ 100.000,00	Próprios: 100%	Termo de Contrato - UFGD - RECURSOS PRÓPRIOS	Termo de Contrato nº. 014/2019		CONTRATO RESCINDIDO	R\$ 75.262,03	R\$ 0,00	-	75,26%	CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
8	13/08/2018	Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em GESTÃO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL a serem realizados no Condomínio Residencial Deputado Nelson Trad I, II, III e IV.	R\$ 185.000,00	100% Federal	RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação	Contrato nº. 120/2018 Pregão 175/2017	Expresso Administradora de Condomínios	CONTRATO RESCINDIDO	R\$ 140.600,00	R\$ 44.400,00	-	76,00%	CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
9	20/09/2018	Contratação de Empresa Especializada em SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL na área de Habitação para Desenvolvimento do Trabalho Social em atendimento as famílias beneficiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, no Condomínio Residencial Deputado NELSON TRAD I, II, III e IV.	R\$ 620.300,00	100% Federal	RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação	Contrato nº. 137/2018 Pregão 017/2018	Acordar Treinamentos	CONTRATO RESCINDIDO	R\$ 379.169,33	R\$ 241.130,67	-	61,13%	CONTRATO RESCINDIDO

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2024

Nº:	Data de Início:	OBRA/AQUISIÇÃO:	Valor total:	Recursos:	Convênio:	Licitação:	Contratada:	Situação:	Valor Pago:	Saldo:	% Executado no Período:	% Executado Acumulado:	Previsão de Conclusão:
10	15/03/2019	Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço Técnico Social para implementação do TRABALHO SOCIAL no Programa Minha Casa Minha Vida, no Residencial BELO HORIZONTE, constituído de 313 unidades habitacionais.	R\$ 258.268,49	100% Federal	RECURSOS: SIAFI - 383.946-15 - Habitação	Contrato nº. 268/2018 Pregão 105/2018	Acordar Treinamentos	CONTRATO RESCINDIDO	R\$ 53.318,96	R\$ 204.949,53	-	20,64%	CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
11	Sem previsão	PATAMARIZAÇÃO Bairro Interlagos II, NO MUNICÍPIO DE Naviraí -MS.	R\$ 296.588,93	Próprios: 100% Contrapartira - R\$ 5.000,00	Próprios: 100%			CONTRATO RESCINDIDO	R\$ 0,00	R\$ 296.588,93	0,00%		CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
12	01/10/2019	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, Jorge Amado e Ayrton Senna, localizadas no Jardim Paraíso.	R\$ 561.543,66	Próprios: 12,18% Ministério das Cidades: 87,82%	Contrato de Repasse nº. 845482/2017/MCIDADES/CAIXA	Contrato nº. 070/2019 T.P. nº. 001/2019	Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda.	OBRA FINALIZADA	R\$ 561.543,66	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADA EM MARÇO / 2021
13	21/07/2020	Construção de 03 Abrigos para MOTO TÁXI, sendo 01 na Avenida Amambai, 01 na Avenida Iguatemi e 01 na Avenida Jatei.	R\$ 245.170,02	Próprios: 100%	RECURSOS PRÓPRIOS	Contrato nº. 179/2020 T.P. 001/2020	Pimentel Construções	OBRA FINALIZADA	R\$ 245.170,02	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADA EM ABRIL / 2021
14	17/05/2021	Instalação de Padrão de Energia em 16 (dezesseis) unidades habitacionais, Localizadas na Rua SHAKESPEARE e outras	R\$ 23.279,85	Próprios: 100% Contrapartira - R\$ 5.000,00	Próprios: 100%	Contrato nº. 165/2021 T.P. 002/2021	Silva & Azambuja	OBRA FINALIZADA	R\$ 23.279,85	R\$ 0,00	100,00%	100,00%	OBRA FINALIZADA EM JULHO / 2021
15	18/03/2020	Cobertura da Ampliação de 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES	R\$ 232.348,72	Próprios: 100%	RECURSOS PRÓPRIOS	Contrato nº. 005/2020 T.P. 004/2019	Rafael Tognini	OBRA FINALIZADA	R\$ 232.348,72	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADA EM AGOSTO / 2021
16	09/09/2019	Mão de Obra dos Egressos do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestruturas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimentação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerência de Serviços Públicos	R\$ 249.120,00	Próprios: 100%	RECURSOS PRÓPRIOS	Termo de Fomento nº. 008/2019		CONTRATO FINALIZADO	R\$ 204.844,03	R\$ 44.275,97	0,00%	82,22%	CONTRATO FINALIZADO EM 20/08/2021
17	24/08/2021	Aquisição de Equipamento tipo MOTONIVELADORA para auxiliar nos serviços de manutenção de estradas vicinais rurais e de acessos as propriedades no município de Naviraí-MS.	R\$ 725.000,00	Convênio: 90,91% Próprios: 9,09	Convênio MAPA nº. 891116/2019	Contrato 121/2021 Pregão 152/2020	SHARK	CONTRATO FINALIZADO	R\$ 725.000,00	R\$ 0,00	100,00%	100,00%	FINALIZADO VEICULO ENTREGUE EM AGOSTO/2021
18	17/05/2021	Construção de MURO DE ARRIMO DE ARRIMO Localizado na Rua Daniel Gregório dos Santos, nº 195 , NA RUA Shakespeare e outras	R\$ 26.283,96	Próprios: 100% Contrapartira - R\$ 5.000,00	Próprios: 100%	Contrato nº. 168/2021 T.P. 005/2021	PLANEGE Engenharia	OBRA FINALIZADA	R\$ 26.283,96	R\$ 0,00	28,86%	100,00%	OBRA FINALIZADA EM AGOSTO / 2021
19	20/07/2021	CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NAS RUAS João José Rodrigues, Raimundo Alexandre, Armando da Silva Rezende, e Janice Terezinha San Martins, localizadas no Bairro Jardim Paraíso, neste município de Naviraí-MS	R\$ 98.174,96	Próprios: 100% Contrapartira - R\$ 5.000,00	Próprios: 100%	208/2021 T.P. 006/2021	PLANEGE Engenharia	OBRA FINALIZADA	R\$ 98.174,96	R\$ 0,00	100,00%	100,00%	OBRA FINALIZADA EM OUTUBRO / 2021

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2024

Nº:	Data de Início:	OBRA/AQUISIÇÃO:	Valor total:	Recursos:	Convênio:	Licitação:	Contratada:	Situação:	Valor Pago:	Saldo:	% Executado no Período:	% Executado Acumulado:	Previsão de Conclusão:
20	03/09/2020	Paisagismo, Ciclovia e Estacionamento nos Canteiros das Principais Avenidas do Município.	R\$ 354.274,40	Próprios: 100%	RECURSOS PRÓPRIOS	Contrato nº. 220/2020 Processo Licitatório nº. 141/2020	Ilha Grande Construtora	OBRA FINALIZADA	R\$ 354.274,40	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADA EM DEZEMBRO/2021
21	20/10/2020	Finalização da Obra de Edificação da Ampliação de 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES	R\$ 398.889,45	Próprios: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº. 283/2020 T.P. 009/2020	PLANEGE Engenharia	OBRA FINALIZADA	R\$ 398.889,45	R\$ 0,00	20,00%	100,00%	CONTRATO FINALIZADO EM DEZEMBRO
22	14/08/2020	Infraestrutura Urbana, Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Paulo Alves de Paula, Rua 10 de Junho, Rua 11 de Novembro, Av. 15 de Novembro, Rua 13 de Maio, Rua 21 de Abril, Rua 25 de Dezembro e Rua 12 de Outubro, localizadas no Bairro JARDIM OÁSIS I.	R\$ 1.683.446,46	Próprios: 18,91% SUDECO: 81,09%	CONVÊNIO Nº. 863626/2017 - MIN	Contrato nº. 083/2020 Concorrência 001/2020	NG ENGENHARIA	OBRA FINALIZADA	R\$ 1.683.446,46	R\$ 0,00	20,31%	100,00%	FINALIZADA EM JANEIRO / 2022
23	13/08/2020	Construção de 16 Unidades Habitacionais	R\$ 985.787,95	Próprios: 54,44% AGEHAB: 45,56%	Convênio AGEHAB 29.427/2019 - Processo 57/500.068/2019	Contrato nº. 227/2020 Concorrência nº. 004/2020	Ilha Grande Construtora	OBRA FINALIZADA	R\$ 985.787,95	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADA EM JANEIRO /2022
24	08/06/2015	Construção de CICLOVIA com Pavimentação Asfáltica	R\$ 334.118,29	Próprios: 13,98% Ministério das Cidades: 86,02%	Contrato de Repasse nº 783593/2013 - Processo nº 2629.1004270-12/2013 - Operação 1004270-12	Contrato: 120/2015 Concorrência: 02/2015	Ilha Grande Construtora	CONTRATO RESCINDIDO - EXECUTADO A 1ª ETAPA	R\$ 334.118,29	R\$ 0,00	0,00%	29,10%	CONTRATO RESCINDIDO
25	06/11/2020	Execução da obra de Prestação de Serviços de PAVIMENTAÇÃO TIPO C.B.U.Q , no município de Naviraí-MS.	R\$ 888.586,09	Próprios: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº 299/2020 Dispensa nº. 068/2020	CONISUL	CONTRATO ENCERRADO	R\$ 355.434,44	R\$ 533.151,65	0,00%	40,00%	FINALIZADO EM FEVEREIRO DE 2022
26	11/12/2019	Saldo do Convênio - Patrulha Mecanizada - AQUISIÇÃO GPS	R\$ 126.890,00	Próprios: 1,00% MAPA: 99,00%	Contrato de Repasse nº. 879834/2018/MAPA/CAIXA	Contrato nº. 338/2021 Pregão nº. 112/2021	POWERTOP GEO TECNOLOGIAS	CONTRATO FINALIZADO	R\$ 12.890,00	R\$ 0,00	100,00%	100,00%	FINALIZADO EM MARÇO DE 2022
27	30/11/2021	Construção de 02 (dois) Muros de Arrimo sendo um na Rua José Cléberon Pereira, Lote de 13 Quadra 58, e 01 (um) na Rua Adelino Perin, Lote 12 Quadra 48 , ambos no bairro Jardim Paraíso, neste município e Naviraí - MS.	R\$ 84.326,55	Próprios Habitação: 100% Contrapartira - R\$ 5.000,00	Próprios: 100%	Contrato nº. 344/2021 T.P. 10/2021	RANIERO ENGENHARIA	OBRA FINALIZADA	R\$ 84.326,55	R\$ 0,00	25,27%	100,00%	FINALIZADO EM MARÇO DE 2022
28	07/08/2020	Execução da obra de Prestação de Serviços de PAVIMENTAÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS	R\$ 4.090.272,00	Próprios: 100%	RECURSOS PRÓPRIOS	Contrato nº. 199/2020 Dispensa nº. 43/2020	CONISUL	CONTRATO FINALIZADO	R\$ 3.179.685,50	R\$ 910.586,50	0,00%	77,74%	FINALIZADO EM MARÇO DE 2022
29	08/10/2020	Reforma do Edifício da Rua Natal, nº 85, Centro - NAVIRAÍ-MS	R\$ 304.594,83	100% Próprios	Próprios: 100%	Contrato nº. 274/2020 T.P. nº007/2020	SKYL Construtora	CONTRATO RESCINDIDO	R\$ 115.035,23	R\$ 189.559,60	0,00%	37,76%	CONTRATO RESCINDIDO EM MARÇO DE 2022
30	03/08/2020	Construção de 1 Unidade de Educação Infantil - CRECHE/PRÉ-ESCOLA. TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE	R\$ 1.228.284,24	Próprios: 72,70% Ministério da Educação: 27,30%	Termo de Compromisso PAC 202743/2012	Contrato nº. 201/2020 Concorrência nº. 003/2019	Pimentel Construções	OBRA FINALIZADA	R\$ 1.224.685,46	R\$ 3.598,78	0,00%	99,71%	FINALIZADO EM MAIO DE 2022

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2024

Nº:	Data de Início:	OBRA/AQUISIÇÃO:	Valor total:	Recursos:	Convênio:	Licitação:	Contratada:	Situação:	Valor Pago:	Saldo:	% Executado no Período:	% Executado Acumulado:	Previsão de Conclusão:
31	25/03/2022	Construção de 01 (um) MURO DE ARRIMO, na RUA SEBASTIÃO BONIFÁCIO, Nº 331, Nº 331, lote 25 quadra 07 - Bairro: Jardim Paraíso IV, Neste Município Naviraí - MS	R\$ 28.477,41	PRÓPRIOS DA HABITAÇÃO: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº. 052/2022 TP nº. 015/2021	PLANEGE Engenharia	OBRA FINALIZADA	R\$ 28.477,41	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADO EM MAIO DE 2022
32	24/02/2022	Contratação de 01 (uma) empresa especializada em Elaboração de Projeto para a Ampliação do HOSPITAL MUNICIPAL, localizado à Rua Pelotas nº 133 - Centro, neste município de Naviraí - MS	R\$ 679.250,00	PRÓPRIOS DA SAÚDE	Próprios: 100%	Contrato nº. 038/2022 TP nº. 014/2021	CR Arquitetura e Construção Ltda.	OBRA FINALIZADA	R\$ 679.250,00	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADO EM MAIO DE 2022
33	04/03/2022	Construção de 02 Unidades Habitacionais	R\$ 157.856,58	Convênio: 50,23% Próprios: 49,77%	CONVÊNIO AGEHAB 29.796/2020 - Processo nº. 57/500.261/2019	Contrato nº. 001/2022 T.P. 013/2021	Ilha Grande Construtora	OBRA FINALIZADA	R\$ 157.856,58	R\$ 0,00	20,14%	100,00%	FINALIZADO EM JULHO DE 2022
34	10/02/2022	Patamarização e Drenagem de Águas Pluvias, na área de implantação do Novo CEMITÉRIO Municipal, neste município de Naviraí - MS.	R\$ 984.313,99	Próprios: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº. 027/2022 TP nº. 016/2021	Ilha Grande Construtora	OBRA FINALIZADA	R\$ 984.313,99	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADO EM JULHO DE 2022
35	21/10/2021	Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico - PSCIP - HOSPITAL MUNICIPAL	R\$ 387.990,10	Próprios: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº. 289/2021 T.P. 009/2021	Construtora COMIRAN	OBRA FINALIZADA	R\$ 387.990,10	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADO EM SETEMBRO DE 2022
36	15/12/2022	Reforma da CRECHE EVA MORAES DE OLIVEIRA, localizado na Avenida Ponta Porã, nº. 858 - Centro	R\$ 694.156,25	Próprios: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº. 359/2021 Concorrência 004/2021	BLESSED ENGENHARIA	OBRA FINALIZADA	R\$ 694.156,25	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADO EM SETEMBRO DE 2022
37	08/12/2021	Reforma do CIEI MARIA JOSÉ DA SILVA CANÇADO, localizado na Avenida Nova Andradina, s/n - João de Barro	R\$ 663.065,60	Próprios: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº. 358/2021 Concorrência nº. 005/2021	Pimentel Construções	OBRA FINALIZADA	R\$ 663.065,60	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADO EM SETEMBRO DE 2022
38	Sem previsão	Reforma das Instalações Elétricas da Praça Pública Localizada na Rua Tom Jobim, quadra07 - Bairro Jardim Paraíso II, neste município de Naviraí -MS	R\$ 73.749,98	Próprios COSIP: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº. 304/2022 T.P. 008/2022	Silva & Azambuja	OBRA FINALIZADA	R\$ 73.749,98	R\$ 0,00	100,00%	100,00%	FINALIZADO EM OUTUBRO DE 2022
39	07/07/2022	Aumento de Carga de Carga na Escola Professor MILTON DIAS PORTO, localizada na Rua Delci Maria Delvati, nº 46 - Jardim Paraíso, neste município de Naviraí-MS.	R\$ 93.223,22	Próprios: 100% Educação	Próprios: 100%	Contrato nº. 245/2022 T.P. 004/2022	Silva & Azambuja	OBRA FINALIZADA	R\$ 93.223,22	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADO EM OUTUBRO DE 2022
40	14/08/2020	Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e Passeio Público nas Ruas FLORIDA, GLÓRIA, LÍDIA, MARÍLIA E DILMA, localizadas no Centro	R\$ 536.667,21	Convênio: 340.832,90 - 63,50% Contrapartida: 195.834,31 - 36,50%	Proposta SICONV 35227/2018	Contrato nº. 174/2020 T.P. 002/2020	Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda.	OBRA FINALIZADA	R\$ 416.547,73	R\$ 120.119,48	0,00%	100,00%	FINALIZADO EM NOVEMBRO DE 2022
41	24/11/2021	Reforma da EMEIEF JOSÉ MARTINS FLORES, localizado na Rua Hortência, nº 340 - Sol Nascente	R\$ 872.295,81	Próprios: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº. 339/2021 Concorrência 003/2021	PLANEGE Engenharia	OBRA FINALIZADA	R\$ 872.295,81	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADO EM NOVEMBRO DE 2022
42	15/12/2022	Reforma da EMEF MARECHAL RONDON, localizada na Avenida Caarapó, nº. 900 - Centro	R\$ 963.809,76	Próprios: 100%	Próprios: 100%	Contrato nº. 252/2021 Concorrência nº. 002/2021	BLESSED ENGENHARIA	OBRA FINALIZADA	R\$ 963.809,76	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADO EM NOVEMBRO DE 2022
43	16/05/2022	Construção de Área Esportiva e Revitalização do PARQUE SUCUPIRA, localizado na Avenida Caarapó- Centro, neste município de Naviraí - MS	R\$ 459.745,86	Próprios: 100% Esporte	Próprios: 100%	Contrato nº. 159/2022 TP nº. 002/2022	Pimentel Construções	OBRA FINALIZADA	R\$ 459.745,86	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADO EM NOVEMBRO DE 2022

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2024

Nº:	Data de Início:	OBRA/AQUISIÇÃO:	Valor total:	Recursos:	Convênio:	Licitação:	Contratada:	Situação:	Valor Pago:	Saldo:	% Executado no Período:	% Executado Acumulado:	Previsão de Conclusão:
44	27/06/2022	Conclusão da Obra de Construção da CRECHE DO IPÊ, situada na Rua Piúna Jardim Ipê, neste município de Naviraí - MS	R\$ 289.264,58	Próprios: 100% Educação Contrapartira - R\$ 5.000,00	Próprios: 100%	Contrato nº. 239/2022 Concorrência nº. 001/2022	PLANEGE Engenharia	OBRA FINALIZADA	R\$ 289.264,58	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADO EM NOVEMBRO DE 2022
45	09/02/2022	Reforma em 04 quatro postos de Saúde sendo, Posto de Saúde Varjão, Posto de Saúde do Bairro Sol Nascente, Posto de Saúde Boa Vista, e Posto de Saúde Vila Nova,	R\$ 112.315,89	PRÓPRIOS: 100% FUS/APS - SAÚDE	Próprios: 100%	Contrato nº. 002/2022 TP 12/2021	PLANEGE Engenharia	OBRA FINALIZADA	R\$ 112.315,89	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADO EM NOVEMBRO DE 2022
46	16/09/2022	Reforma do Parque de Exposições Tatsuo Suekane, localizado no prolongamento da Avenida Amelia Fukuda S/N, neste município de Naviraí - MS	R\$ 253.702,72	Próprios: Desenvolvimento Econômico	Próprios: 100%	Contrato nº. 402/2022 Carta Convite nº. 001/2022	PLANEGE Engenharia	OBRA FINALIZADA	R\$ 253.702,72	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADO EM JANEIRO DE 2023
47	20/04/2022	Conclusão do COMPLEXO ESPORTIVO SUCUPIRA: Complementação, Construção da Estrutura da Arquibancada, Banheiros e Vestiários	R\$ 415.099,67	Convênio: 191.326,52 - 45,70% Contrapartida: 227.301,12 - 54,30%	0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF	Contrato: 77/2022 Concorrência: 006/2021	PLANEGE Engenharia	OBRA FINALIZADA	R\$ 415.099,67	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADO EM MAIO DE 2023
48	04/05/2023	Aquisição da Patrulha Mecanizada no município de Naviraí - TRATOR AGRÍCOLA	R\$ 237.998,00	Convênio: 157.575,00 - 53,42% Contrapartida: 137.358,33 - 46,58%	CONVÊNIO MAPA nº. 919263/2021	Contrato nº. 448/2022 Pregão Eletrônico nº. 114/2022	Terramac	EQUIPAMENTO ENTREGUE	R\$ 237.998,00	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	EQUIPAMENTO ENTREGUE EM MAIO DE 2023
49	01/08/2022	Reforma da ESCOLA Professora MARIA DE LOURDES AQUINO SOTANA, localizada na Rua Jerusa, nº 295 - Boa Vista, neste município de Naviraí -MS	R\$ 1.072.256,90	Próprios: 100% Educação Contrapartira - R\$ 5.000,00	Próprios: 100%	Contrato nº. 265/2022 Concorrência 004/2022	Ilha Grande Construtora	OBRA FINALIZADA	R\$ 1.072.256,90	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADO EM MAIO DE 2023
50	17/08/2022	Reforma do Edifício da Instalação do PROCON - Felipe José dos Santos, localizado na Rua Joaquim das Neves Norte, nº 238 - Centro, neste município de Naviraí -MS	R\$ 901.444,01	Próprios: Gabinete	Próprios: 100%	Contrato nº. 314/2022 TP 007/2022	Pimentel Construções	OBRA FINALIZADA	R\$ 901.444,01	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADO EM JUNHO 2023
51	Sem previsão	Implantação de Melhorias SANITÁRIAS DOMICILIARES	R\$ 496.503,78	Funasa: 100% Próprios:	FUNASA CV 1503/2017		-	CANCELADO	-	-	0,00%	0,00%	-
52	18/10/2022	Reforma do NECROTÉRIO MUNICIPAL, localizado na Rua Pelótas, 133 - Centro - HOSPITAL MUNICIPAL, neste município de Naviraí -MS	R\$ 109.544,90	Próprios: 100% Contrapartira - R\$ 5.000,00	Próprios: 100%	Contrato nº. 419/2022 TP nº. 001/2022	JN Construtora Ltda	OBRA FINALIZADA	R\$ 109.544,90	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADO EM JULHO 2023
53	01/08/2022	Reforma da Escola Municipal ODÉRCIO NUNES DE MATOS, localizada na Rua Guedes de Mendonça, nº 65 - quadra 11, lote 01 - Harri Amorim Costa, neste município de Naviraí -MS	R\$ 879.926,40	Próprios: 100% Educação Contrapartira - R\$ 5.000,00	Próprios: 100%	Contrato nº. 271/2022 Concorrência 003/2022	Pimentel Construções	OBRA FINALIZADA	R\$ 879.926,40	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADO EM JULHO 2023
54	30/11/2022	Construção de Quadra Coberta Esportiva - para atender a Escola Professor Diomedes Valentim Cerri, localizada na Rua Peroba nº 861- Jardim Ipê, no município de Naviraí -MS	R\$ 832.017,71	Próprios: Educação Fundeb	Próprios: 100%	Contrato nº. 520/2022 T.P. 12/2022	Pimentel Construções	OBRA FINALIZADA	R\$ 832.017,71	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADO EM AGOSTO 2023
55	27/06/2022	Reforma da CRECHE MUNICIPAL VERA MARIA DE BRIDA, localizada na Avenida Antonio Figueira, nº 114 - Lote Único - quadra 33 - Jardim Paraíso, município de Naviraí -MS	R\$ 1.706.747,85	Próprios: 100% Educação Contrapartira - R\$ 5.000,00	Próprios: 100%	Contrato nº. 240/2022 Concorrência nº. 005/2022	PLANEGE Engenharia	OBRA FINALIZADA	R\$ 1.706.747,85	R\$ 0,00	20,01%	100,00%	FINALIZADO EM SETEMBRO 2023

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2024

Nº:	Data de Início:	OBRA/AQUISIÇÃO:	Valor total:	Recursos:	Convênio:	Licitação:	Contratada:	Situação:	Valor Pago:	Saldo:	% Executado no Período:	% Executado Acumulado:	Previsão de Conclusão:
56	27/04/2023	Infraestrutura Urbana - Drenagem de águas Pluviais para atender a Região da Vila João de Barro, no município de Naviraí -MS.	R\$ 331.872,89	Próprios: Obras	Próprios: 100%	Contrato nº. 291/2023 T.P. 001/2023	PLANEGE Engenharia	OBRA FINALIZADA	R\$ 331.872,89	R\$ 0,00	20,46%	100,00%	FINALIZADO EM SETEMBRO 2023
57	13/08/2020	Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas - CENTRO ODONTOLÓGICO	R\$ 699.506,54	MIN SAÚDE: R\$ 500.000,00 - 69,83% Próprios: R\$ 216.065,85 - 30,17%	SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585	Contrato nº. 183/2020 T.P. 003/2020	Ilha Grande Construtora	OBRA FINALIZADA	R\$ 699.506,54	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADO EM OUTUBRO 2023
58	24/11/2022	INFRAESTRUTURA URBANA - Revitalização Urbana com Restauração Funcional do Pavimento, Implantação e Substituição do Sistema de Iluminação Pública com Luminárias de LED, em Diversas Ruas do município.	R\$ 9.806.971,89	Próprios: 100% Contrapartira - R\$ 5.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS	Contrato nº. 521/2022 Concorrência nº. 009/2022	GTX Construções	OBRA FINALIZADA	R\$ 9.806.971,88	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADO EM OUTUBRO 2023
59	06/09/2023	Aumento de Carga e Instalação de Condicionadores de ar na Escola José Martins Flores, localizada na Rua Hortência, nº 340 - Sol Nascente, e Aumento de Carga e Instalação de Condicionadores de ar na Escola Municipal Vereador Odécio Nunes de Matos, localizada na Rua José G. de Mendonça, S/N, Conjunto Harry Amorim Costa, ambas, no município de Naviraí - MS	R\$ 143.914,92	Transferência do FUNDEB	Próprios: 100%	Contrato nº. 537/2023 T.P. 006/2023	KELLTCH - ON ELÉTRICA E CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELLI	OBRA FINALIZADA	R\$ 143.914,92	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADO EM DEZEMBRO 2023
60	01/08/2022	Pavimentação Asfáltica com guias e sajetas e Drenagem de Águas Pluviais da Rua Lateral do Parque Municipal CUMANDAÍ	R\$ 1.018.850,42	Transferência Especial: 700.017,00 - 54,13% Contrapartida: 593.078,22 - 45,87%	Transferência Especial - Cod do Plano de Ação: 09032021-012591/2021 - Programa: 09032021	Contrato nº. 270/2022 T.P 003/2022	Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda.	OBRA FINALIZADA	R\$ 1.018.850,42	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADO EM MAIO/2024
61	07/05/2024	Aquisição de CAMINHÃO PIPA	R\$ 651.000,00	Convênio - R\$ 467.447,37 Contrapartira - R\$ 183.552,63	MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 909033/2020	Contrato nº. 608/2023 Pregão Eletrônico nº. 124/2023	Torino MS Comercial de Veiculos	EQUIPAMENTO ENTREGUE	R\$ 651.000,00	R\$ 0,00	100,00%	100,00%	EQUIPAMENTO ENTREGUE EM JULHO 2024
62	09/03/2023	Termo de Contrato firmado entre o município de Naviraí e o Consórcio CONISUL para Prestação de Serviços de Recapeamento com Fornecimento de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Fornecimento e RR - 1C, bem como Emulsão asfáltica RR - 1C, para serem utilizados no Tapa Buracos	R\$ 5.379.465,29	Próprios: Obras	Próprios: 100%	Contrato nº. 193/2023 Dispensa nº. 0239/2023	CONISUL	FINALIZADO	R\$ 5.379.465,29	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADO EM JULHO/2024
63	Sem previsão	Aquisição de Patrulha Mecanizada no município de Naviraí - EQUIPAMENTO PRANCHA	R\$ 194.450,00	Convênio: 286.500,00 - 99,00% Contrapartida: 2.865,00 - 1,00%	CONVÊNIO MAPA Nº. 910306/2021	Contrato nº. 596/2023 Pregão Eletrônico nº. 101/2023	Morumbi Industrial Ltda	EQUIPAMENTO ENTREGUE	R\$ 194.450,00	R\$ 0,00	100,00%	100,00%	EQUIPAMENTO ENTREGUE EM AGOSTO 2024
64	23/11/2022	Construção de CICLOVIA com Pavimentação Asfáltica	R\$ 535.211,78	Convênio: 100,00%	Contrato de Repasse nº 783593/2013 - Processo nº 2629.1004270-12/2013 - Operação 1004270-12	Contrato: 426/2022 Concorrência: 006/2022	JN Construtora Ltda	OBRA FINALIZADA	R\$ 535.211,78	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADO EM AGOSTO/2024
65	26/01/2024	Aquisição de Equipamentos - TRATOR ESTEIRA e CAMINHÃO BASCULANTE	R\$ 1.921.050,77	Convênio - R\$ 955.000,00 - 50,53% Contrapartira - R\$ 934.837,67 - 49,47%	MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 902288/2020	Contrato nº 530/2022 Contrato nº 531/2022 Pregão Eletrônico nº. 170/2022	Shark e, Enzo	EQUIPAMENTOS ENTREGUES	R\$ 1.921.050,77	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	EQUIPAMENTO ENTREGUE EM AGOSTO 2024

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2024

Nº:	Data de Início:	OBRA/AQUISIÇÃO:	Valor total:	Recursos:	Convênio:	Licitação:	Contratada:	Situação:	Valor Pago:	Saldo:	% Executado no Período:	% Executado Acumulado:	Previsão de Conclusão:
66	15/05/2023	Reforma da Capela Mortuária - localizada na Avenida Fátima do Sul 1-113, Centro	R\$ 564.370,77	Transferência Especial: R\$ 300.000,00 ----- Contrapartida: R\$ 127.387,19	Transferência Especial - Cod. Do Plano de Ação: 09032022-021592 - Programa: 09032022	Contrato nº. 274/2023 ----- T.P. 003/2023	PLANEGE Engenharia	OBRA FINALIZADA	R\$ 564.370,77	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADO EM AGOSTO/2024
67	11/08/2020	Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - COZINHA DO HOSPITAL	R\$ 689.708,17	MIN SAÚDE: R\$ 688.957,42 - 99,99% ----- Próprios: R\$ 750,75 - 0,01%	SICONV 091208/2017 - Operação nº. 1045270-07	Contrato nº. 187/2020 ----- T.P. 005/2020	Ilha Grande Construtora	Em fase de Finalização	R\$ 627.032,26	R\$ 62.675,91	0,00%	90,91%	01/04/2025
68	26/03/2024	Reforma do CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	R\$ 724.207,98	MIN SAÚDE: R\$ 250.000,00 ----- Próprios: R\$ 474.207,98%	Contrato de Repasse nº. 892213/2019/MS/CAIXA	Contrato nº 594/2023 ----- Concorrência nº. 002/2023	Pimentel Construções	Obra em andamento	R\$ 336.989,00	-	7,27%	46,53%	30/09/2025
69	24/10/2023	Construção de PRAÇA no município de Navirai, Localizado na Avenida João Paulo II (FEIRA DA LUA)	R\$ 640.755,21	Convênio: 335.755,00 ----- Contrapartida: 305.000,21	Contrato de Repasse nº. 914404/2021/MTUR/CAIXA - Operação 1078241-99	Contrato nº. 350/2023 ----- Tomada de Preços nº. 002/2023	JN Construtora Ltda	Em andamento	R\$ 42.532,15	R\$ 598.223,06	4,80%	6,64%	30/09/2025
70	Sem previsão	Aquisição de Patrulha Mecanizada no município de Navirai - PÁ CARREGADEIRA	R\$ 1.285.000,00	Convênio: 955.000,00 - 74,31% ----- Contrapartida: 330.000,00 - R\$ 25,69	CONVÊNIO MAPA Nº. 921987/2021			Em Licitação					28/02/2025
71	Sem previsão	Infraestrutura Urbana - Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais no município de Navirai-MS (RUA DE ACESSO AO AEROPORTO MUNICIPAL)	R\$ 1.922.356,00	Convênio: R\$ 1.912.356,00 - 99,47% ----- Contrapartida: R\$ 10.000,00 - 0,53%	CONTRATO DE REPASSE Nº. 931506/2022/MDR/CAIXA - Proposta nº. 17660/2022 - Operação 1083277-27	Contrato nº.		Elaboração de Projetos / Análise junto a Caixa					25/07/2026
72	Sem previsão	Revitalização do entorno do PARQUE CUMANDÁI	R\$ 1.642.000,00	Convênio: R\$ 1.632.000,00 - 99,39% ----- Contrapartida: R\$ 10.000,00 - 0,61%	CONVÊNIO SUDECO Nº. 932188/2022 - Proposta n. 017876/2022			Elaboração de Projetos					31/07/2025
73	18/07/2023	INFRAESTRUTURA URBANA - Restauração Funcional do Pavimento (recapeamento) e Substituição do Sistema de Iluminação Pública na Avenida MATO GROSSO.	R\$ 5.239.270,02	Convênio: 100%	CONVÊNIO AGESUL Nº. 055/2022 - SGI/COVEN Nº. 32.283	Contrato nº. 405/2023 ----- Concorrência nº. 011/2022	FUNCHAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Em fase de Finalização junto a AGESUL	R\$ 5.194.453,50	R\$ 44.816,52	0,00%	91,60%	17/08/2025
74	Sem previsão	ILUMINAÇÃO PÚBLICA em via urbana do município de Navirai-MS.	R\$ 2.085.108,47	Convênio Ministério da Defesa: R\$ 2.000.000,00 ----- Contrapartida: R\$ 85.108,47	Convênio Plataforma + Brasil nº. 937681/2022 - Proposta nº 029790/2022 - MINISTÉRIO DA DEFESA - CALHA NORTE 1			Elaboração de projetos					09/12/2026

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2024

Nº:	Data de Início:	OBRA/AQUISIÇÃO:	Valor total:	Recursos:	Convênio:	Licitação:	Contratada:	Situação:	Valor Pago:	Saldo:	% Executado no Período:	% Executado Acumulado:	Previsão de Conclusão:
75	Sem previsão	Construção do ESF GRANDE PARAÍSO, localizado na Avenida Miguel Sotani c/ a Rua Uírias Pereira	R\$ 1.999.708,96		Recursos Próprios da Saúde: FUS/GMS			A ser iniciada					-
76	Sem previsão	Ampliação da ESF CARLOS VIDOTO, localizado na Avenida Amambai, nº 1135	R\$ 211.993,26	Recursos SISMOB - R\$ 249.999,00 Contrapartida: R\$	SISMOB Proposta nº. 112216190001/23-002 nº Ano 23002/2023	Contrato nº. 447/2024 Concorrência Eletrônica nº. 004/2024	AGIL Construtora Ltda	Aguardando repasse do Ministério para emitir a Ordem de Serviço					17/09/2025
77	Sem previsão	Reforma do ESF PARAÍSO I	R\$ 209.998,99		SISMOB Proposta nº. 11221619000123004/2023			Em Licitação					31/12/2024
78	Sem previsão	Construção de Creche Pré Escola - Tipo 1 - CRECHE NELSON TRAD, Localizada na Avenida Miguel Sotani, s/n - Residencial Nelson Trad	R\$ 4.200.170,10	Convênio: R\$ 4.191.769,76 Contrapartida: R\$ 8.400,34	TERMO DE COMPOMISSO FNDE 202143748-1			Em Licitação					06/10/2026
79	Sem previsão	Adequação de Vias Públicas Urbanas no município de Naviraí-MS.	R\$ 1.539.214,00	Convênio: R\$ 1.529.210,00 Contrapartida: R\$ 10.000,00	Contrato de Repasse nº 944972/2023 - Proposta nº. 48066/2023 - Operação nº. 1087924-94			Elaboração de Projetos / Análise					29/11/2027
80	Sem previsão	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS do município de Naviraí-MS.	R\$ 1.917.356,00	Convênio: R\$ 1.912.356,00 Contrapartida: R\$ 5.000,00	Contrato de Repasse nº 947888/2023 - Proposta nº. 44700/2023 - Operação nº. 1089368-18 / MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO			Elaboração de Projetos / Análise					29/11/2027
81	Sem previsão	Implantação das Atividades de Sanamento Ambiental, Manejo de Água e Solo, Energias Renováveis e Obsr Sociais e de Infraestrutura do Programa ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	R\$ 1.667.976,47	Convênio: R\$ 1.417.780,00 Contrapartida: R\$ 250.196,47	Instrumento de Repasse nº 5005707/2023			Elaboração de Projetos / Análise					30/11/2026
82	Sem previsão	Revitalização e Ampliação de ILUMINAÇÃO PÚBLICA no município de Naviraí-MS - CALHA NORTE 2	R\$ 2.038.126,00	Convênio: R\$ 2.000.000,00 Contrapartida: R\$ 250.196,47	Convênio SUDECO nº. 950050/2023 - Proposta nº. 019436/2023			Elaboração de Projetos / Análise					08/12/2027
83	Sem previsão	Infraestrutura Urbana - Implantação do Sistema de ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIA DE LED Na Avenida DOURADOS E Avenida WEIMAR GONÇALVES TORRES	R\$ 2.088.291,87	Convênio: R\$ 2.000.000,00 Contrapartida: R\$ 88.291,87	Transferência Especial - COD do Plano de Ação: 09032023-038714 - Programa 09032023			Em Licitação					Sem previsão
84	Sem previsão	Construção do CONSELHO TUTELAR, localizado na Avenida Ponta Porá com a Rua Waldemar Ferreira	R\$ 1.352.716,92	Convênio: R\$ 850.000,00 Contrapartida: R\$ 502.716,92	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - Plano de Ação nº. 09032023-034080 - Programa 09032023			Em Licitação					Sem previsão
85	Sem previsão	Construção de Unidade Basica de Saúde - PORTE I, localizado na Rua Henrique Dias, s/n (Parque Sucupira)	R\$ 1.881.388,00	Convênio: Contrapartida:	Recursos NOVO PAC - Programa: 3600020230050 - Nº da Proposta: 11221619000124002			Elaboração de Projetos					Sem previsão
86	Sem previsão	Construção de Escola em Tempo Integral do Residencial Nelson TRAD - FNDE - Escola 05 salas	R\$ 8.004.471,70	Convênio: R\$ 7.924.426,98 Contrapartida: R\$ 80.044,72	TERMO DE COMPROMISSO Nº 960727/2024/FNDE/CAIXA - Operação nº. 1094580-81 - Proposta nº. 4164/2024 - NOVO PAC			Elaboração de Projetos					Sem previsão

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2024

Nº:	Data de Início:	OBRA/AQUISIÇÃO:	Valor total:	Recursos:	Convênio:	Licitação:	Contratada:	Situação:	Valor Pago:	Saldo:	% Executado no Período:	% Executado Acumulado:	Previsão de Conclusão:
	Sem previsão	Construção de 24 UNIDADES HABITACIONAIS, sendo 22 Casas Padrão e 02 Casas de Divisa, no município de Naviraí-MS.	R\$ 2.226.882,16	Convênio: R\$ 1.336.129,30 Contrapartida: R\$ 890.752,86	CONVÊNIO AGEHAB Nº. 512/2024 - Processo nº. 79/004.536/2024			Em Licitação					06/01/2026
87	29/07/2021	Mão de Obra de 18 pessoas Egressas do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestruturas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimentação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congêneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerência de Serviços Públicos	R\$ 979.200,00	Próprios: 100%	Próprios: 100%	Termo de Fomento nº. 005/2021		Em execução	R\$ 559.096,33	R\$ 420.103,67	1,69%	57,88%	28/07/2025
88	06/10/2023	Reforma do CIEI AZENA RICCO DE FREITAS, localizada na Rua PAZ, Nº 155 - Centro, neste município de Naviraí -MS	R\$ 2.034.362,50	Próprios: 100% Educação	Próprios: 100%	Contrato nº. 495/2023 Concorrência nº. 001/2023	GIMENEZ ENGENHARIA LTDA	Em andamento	R\$ 1.263.798,20	R\$ 770.564,30	7,76%	63,66%	21/01/2025
89	20/09/2023	Construção de Muro e Cercamento para atender à área de implantação do NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL, neste município de Naviraí - MS.	R\$ 2.026.381,38	Próprios: Obras	Próprios: 100%	Contrato nº. 429/2023 T.P. nº. 004/2023	Construtora Ilha Grande	Em andamento	R\$ 1.531.804,17	R\$ 494.577,21	14,66%	75,59%	24/05/2025
90	20/03/2024	Reforma da Academia da Saúde, localizada na Rua Hilário Stingham, s/n, quadra 07c, lote 02 - BOA VISTA, neste município de Naviraí -MS	R\$ 374.819,79	Próprios: Saúde	Próprios: 100%	Contrato nº. 525/2023 T.P.005/2023	Pimentel Construções	Em andamento	R\$ 274.744,92	R\$ 100.074,87	24,92%	73,30%	11/04/2025
91	05/10/2023	Reforma da Sala de Raio - X do - CEM - Centro de Especialidade Médicas, Localizado na Avenida Ponta Porã, com a Avenida Fátima do Sul nº 780 - Centro, neste município de Naviraí -MS.	R\$ 686.136,09	Próprios: Saúde	Próprios: 100%	Contrato nº. 559/2023 T.P. 007/2023	Pimentel Construções	Em Execução	R\$ 686.136,09	R\$ 0,00	20,00%	100,00%	11/12/2024
92	13/08/2024	Termo de Contrato firmado entre o Município de Naviraí e o Consórcio CONISUL, para a Execução dos Seguintes Serviços: Gestão Associada de Serviço Público, através do Desenvolvimento de Atividades, Inerentes a Prestação de Serviços de (Pavimentação Asfáltica e Tapa Buracos) tipo CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado à Quente - a ser executado, no Município de Naviraí -MS.	R\$ 3.894.373,00	Próprios: Serviços Públicos	Próprios: 100%	Contrato nº. 389/2024 Dispensa nº. 16/2024	CONISUL	Em Execução	R\$ 742.470,37	R\$ 3.151.902,63	5,10%	19,07%	09/08/2025
93	Sem previsão	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de reparação de logradouro público, com fornecimento de maquinário e mão de obra, destinada a área urbana do Município de Naviraí/MS	R\$ 1.863.267,23	Próprios: Serviços Públicos	Próprios: 100%			Em Licitação					-
94	Sem previsão	Contratação de empresa especializada para execução da Obra de Construção de Ponte Interna de Acesso ao Parque Natural Municipal Chichico Jacinto Lindeiro ao Parque do Ivinhema, com fornecimento de Mão de Obra e Material, para atender as necessidades do município de Naviraí.	R\$ 2.231.113,67	PRÓPRIOS - Meio Ambiente	Próprios: 100%			Em Licitação					-

RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2024

Nº:	Data de Início:	OBRA/AQUISIÇÃO:	Valor total:	Recursos:	Convênio:	Licitação:	Contratada:	Situação:	Valor Pago:	Saldo:	% Executado no Período:	% Executado Acumulado:	Previsão de Conclusão:
95	Sem previsão	Contratação de empresa especializada Em Preparação de Solo (TERRAPLANAGEM) para a Construção de 23 (Vinte e Três) Unidades Habitacionais	R\$ 109.326,54	PRÓPRIOS - Habitação	Próprios: 100%			Em Licitação					-