

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO E ELABORAÇÃO - MARÇO/2025

Nº:	Data de Início:	OBRA/AQUISIÇÃO:	Valor total:	Recursos:	Convênio:	Licitação:	Contratada:	Situação:	Valor Pago:	Saldo:	% Executado no Período:	% Executado Acumulado:	Previsão de Conclusão:
1	11/08/2020	Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - COZINHA DO HOSPITAL	R\$ 627.032,26	MIN SAÚDE: R\$ 626.281,51 Próprios: R\$ 750,75	Contrato de Repasse nº. 853046/2017/MS/CAIXA	Contrato nº. 187/2020 T.P. 005/2020	Ilha Grande Construtora	OBRA FINALIZADA	R\$ 627.032,26	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	FINALIZADO EM FEVEREIRO 2025
2		Contratação de empresa especializada em Manutenção Corretiva em Subestação de Medição e Proteção em média Tensão 13,8KV, no Estádio Municipal José Cândido Viróte (VIROTÃO), Localizado na Avenida Dourados S/N, - Chácara Recreio dos Bandeirante, neste município e Navirai - MS.	R\$ 19.400,00	PRÓPRIOS - Gerência de Esporte e Lazer	Próprios: 100%	Contrato nº. 544/2024 Dispensa nº. 021/2024	PRIORIDADE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	OBRA FINALIZADA	R\$ 19.400,00	R\$ 0,00	100,00%	100,00%	FINALIZADO EM FEVEREIRO 2025
3	26/03/2024	Reforma do CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	R\$ 724.207,98	MIN SAÚDE: R\$ 250.000,00 Próprios: R\$ 474.207,98	Contrato de Repasse nº. 892213/2019/MS/CAIXA	Contrato nº 594/2023 Concorrência nº. 002/2023	Pimentel Construções	Obra Paralisada, em fase de reprogramação de serviços	R\$ 336.989,00	-	0,00%	46,53%	30/09/2025
4	24/10/2023	Construção de PRAÇA no município de Navirai, Localizado na Avenida João Paulo II (FEIRA DA LUA)	R\$ 640.755,21	Convênio: 335.755,00 Contrapartida: 305.000,21	Contrato de Repasse nº. 914404/2021/MTUR/CAIXA - Operação 1078241-99	Contrato nº. 350/2023 Tomada de Preços nº. 002/2023	JN Construtora Ltda	Contrato Rescindido. Será licitado novamente.	R\$ 42.532,15	R\$ 598.223,06	0,00%	6,64%	30/09/2025
5	Sem previsão	Aquisição de Patrulha Mecanizada no município de Navirai - PÁ CARREGADEIRA	R\$ 445.313,11	Convênio: 955.000,00 Contrapartida: 330.000,00 -	CONVÊNIO MAPA Nº. 921987/2021	Contrato nº. 524/2024 Pregão Eletrônico nº. 056/2024	Agrojax	Aguardando liberação de Recurso					31/08/2025
6	Sem previsão	Infraestrutura Urbana - Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais no município de Navirai-MS (RUA DE ACESSO AO AEROPORTO MUNICIPAL)	R\$ 1.963.957,08	Convênio: R\$ 1.912.356,00 Contrapartida: R\$ 51.601,08	CONTRATO DE REPASSE Nº. 931506/2022/MDR/CAIXA - Proposta nº. 17660/2022 - Operação 1083277-27	Contrato nº.		Em Licitação					25/07/2026
7	Sem previsão	Revitalização do entorno do PARQUE CUMANDAÍ	R\$ 1.642.000,00	Convênio: R\$ 1.632.000,00 Contrapartida: R\$ 10.000,00	CONVÊNIO SUDECO Nº. 932188/2022 - Proposta n. 017876/2022			Elaboração de Projetos					31/07/2025
8	Sem previsão	ILUMINAÇÃO PÚBLICA em via urbana do município de Navirai-MS.	R\$ 2.085.108,47	Convênio Ministério da Defesa: R\$ 2.000.000,00 Contrapartida: R\$ 85.108,47	Convênio Plataforma + Brasil nº. 937681/2022 - Proposta nº 029790/2022 - MINISTÉRIO DA DEFESA - CALHA NORTE 1			Elaboração de projetos					09/12/2026
9	12/11/2024	Construção do ESF GRANDE PARAÍSO, localizado na Avenida Miguel Sotani c/ a Rua Urias Pereira	R\$ 1.715.000,00	Próprios: Saúde	Recursos Próprios da Saúde: FUS/GMS	Contrato nº. 517/2024 Concorrência Eletrônica nº. 006/2024	Foresteel Construtora e Incorporadora	Em andamento	R\$ 338.319,28	R\$ 1.376.680,72	19,73%	19,73%	12/05/2025
10	Sem previsão	Ampliação da ESF CARLOS VIDOTO, localizado na Avenida Amambai, nº 1135	R\$ 211.993,26	Recursos SISMOB - R\$ 249.999,00 Contrapartida: R\$	SISMOB Proposta nº. 112216190001/23-002 nº Ano 23002/2023	Contrato nº. 447/2024 Concorrência Eletrônica nº. 004/2024	AGIL Construtora Ltda	Aguardando repasse do Ministério para emitir a Ordem de Serviço					17/09/2025

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO E ELABORAÇÃO - MARÇO/2025

Nº:	Data de Início:	OBRA/AQUISIÇÃO:	Valor total:	Recursos:	Convênio:	Licitação:	Contratada:	Situação:	Valor Pago:	Saldo:	% Executado no Período:	% Executado Acumulado:	Previsão de Conclusão:
11	31/03/2025	Reforma do ESF PARAÍSO I	R\$ 204.954,03	Recursos SISMOB - R\$ 209	SISMOB Proposta nº. 11221619000123004/2023	Contrato nº. 534/2024 Concorrência Eletrônica nº. 008/2024	TELEAR Eletricidade	Aguardando repasse do Ministério para emitir a Ordem de Serviço					03/12/2025
12	Sem previsão	Construção de Creche Pre Escola - Tipo 1 - CRECHE NELSON TRAD, Localizada na Avenida Miguel Sotani, s/n - Residencial Nelson Trad	R\$ 4.870.000,00	Convênio: R\$ 4.191.769,76 Contrapartida: R\$ 678.230,24	TERMO DE COMPOMISSO FNDE 202143748-1	Contrato nº. 071/2025 Concorrência nº. 003/2024	Pimentel Construções	Aguardando repasse do Ministério para emitir a Ordem de Serviço					06/10/2026
13	Sem previsão	Adequação de Vias Públicas Urbanas no município de Naviraí-MS.	R\$ 1.587.599,50	Convênio: R\$ 1.529.214,00 Contrapartida: R\$ 58.385,50	Contrato de Repasse nº 944972/2023 - Proposta nº. 48066/2023 - Operação nº. 1087924-94			Em Licitação					29/11/2027
14	Sem previsão	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS do município de Naviraí-MS.	R\$ 1.917.356,00	Convênio: R\$ 1.912.356,00 Contrapartida: R\$ 5.000,00	Contrato de Repasse nº 947888/2023 - Proposta nº. 44700/2023 - Operação nº. 1089368-18 / MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO			Elaboração de Projetos / Análise					29/11/2027
15	Sem previsão	Implantação das Atividades de Sanamento Ambiental, Manejo de Água e Solo, Energias Renováveis e Obs Sociais e de Infraestrutura do Programa ITAIPU MAIS QUE ENERGIA. Reforma do CEM.	R\$ 1.947.664,09	Convênio: R\$ 1.387.180,00 Contrapartida: R\$ 560.484,09	Instrumento de Repasse nº 5005707/2023			Sendo preparado para Licitar					30/11/2026
16	Sem previsão	Revitalização e Ampliação de ILUMINAÇÃO PÚBLICA no município de Naviraí-MS - CALHA NORTE 2	R\$ 2.038.126,00	Convênio: R\$ 2.000.000,00 Contrapartida: R\$ 38.126,00	Convênio SUDECO nº. 950050/2023 - Proposta nº. 019436/2023			Elaboração de Projetos / Análise					08/12/2027
17	Sem previsão	Infraestrutura Urbana - Implantação do Sistema de ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIA DE LED Na Avenida DOURADOS E Avenida WEIMAR GONÇALVES TORRES	R\$ 2.088.291,87	Convênio: R\$ 2.000.000,00 Contrapartida: R\$ 88.291,87	Transferência Especial - COD do Plano de Ação: 09032023-038714 - Programa: 09032023			Elaboração de Projetos					Sem previsão
18	28/01/2025	Construção do CONSELHO TUTELAR, localizado na Avenida Ponta Porã com a Rua Waldemar Ferreira	R\$ 1.017.244,58	Convênio: R\$ 850.000,00 Contrapartida: R\$ 167.244,58	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - Plano de Ação nº. 09032023-034080 - Programa 09032023	Contrato nº. 533/2024 Concorrência Eletrônica nº. 007/2024	C 3 Construtora Ltda.	Em execução	R\$ 78.086,08	R\$ 939.158,50	7,68%	7,68%	28/01/2026
19	Sem previsão	Construção de Unidade Básica de Saúde - PORTE I, localizado na Rua Henrique Dias, s/n (Parque Sucupira)	R\$ 2.205.331,40	Convênio: R\$ 1.881.388,00 Contrapartida: R\$ 323.943,40	Recursos NOVO PAC - Programa: 3600020230050 - Nº da Proposta: 11221619000124002	Concorrência Eletrônica nº. 001/2025		Em Licitação					Sem previsão
20	Sem previsão	Construção de Escola em Tempo Integral do Residencial Nelson TRAD - FNDE - Escola 05 salas	R\$ 8.004.471,70	Convênio: R\$ 7.924.426,98 Contrapartida: R\$ 80.044,72	TERMO DE COMPROMISSO Nº 960727/2024/FNDE/CAIXA - Operação nº. 1094580-81 - Proposta nº. 4164/2024 - NOVO PAC			Elaboração de Projetos					03/07/2028
21	Sem previsão	Construção de 24 UNIDADES HABITACIONAIS, sendo 22 Casas Padrão e 02 Casas de Divisa, no município de Naviraí-MS.	R\$ 2.226.882,16	Convênio: R\$ 1.336.129,30 Contrapartida: R\$ 890.752,86	CONVÊNIO AGEHAB Nº. 512/2024 - Processo nº. 79/004.536/2024	Contrato nº. 030/2025 Concorrência Eletrônica nº 11/2024	Dias Construtora	Aguardando autorização da AGEHAB para emitir a Ordem de Serviço					06/01/2026

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO E ELABORAÇÃO - MARÇO/2025

Nº:	Data de Início:	OBRA/AQUISIÇÃO:	Valor total:	Recursos:	Convênio:	Licitação:	Contratada:	Situação:	Valor Pago:	Saldo:	% Executado no Período:	% Executado Acumulado:	Previsão de Conclusão:
22	29/07/2021	Mão de Obra de 18 pessoas Egressas do sistema prisional em serviços e obras Públicas como: Infraestruturas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimentação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerência de Serviços Públicos	R\$ 979.200,00	Próprios: 100%	Próprios: 100%	Termo de Fomento nº. 005/2021		Em execução	R\$ 624.736,33	R\$ 354.463,67	3,30%	63,40%	28/07/2025
23	06/10/2023	Reforma do CIEI AZENA RICCO DE FREITAS , localizado na Rua PAZ, Nº 155 - Centro, neste município de Naviraí -MS	R\$ 2.026.871,41	Próprios: 100% Educação	Próprios: 100%	Contrato nº. 495/2023 Concorrência nº. 001/2023	GIMENEZ ENGENHARIA LTDA	Em andamento	R\$ 1.597.640,50	R\$ 429.230,91	0,00%	80,48%	22/08/2025
24	20/03/2024	Reforma da Academia da Saúde, localizada na Rua Hilário Stingham, s/n, quadra 07c, lote 02 - BOA VISTA, neste município de Naviraí -MS	R\$ 450.512,82	Próprios: Saúde	Próprios: 100%	Contrato nº. 525/2023 T.P.005/2023	Pimentel Construções	Em andamento	R\$ 450.512,82	R\$ 0,00	26,70%	100,00%	11/04/2025
25	13/08/2024	Termo de Contrato firmado entre o Município de Naviraí e o Consórcio CONISUL , para a Execução dos Seguintes Serviços: Gestão Associada de Serviço Público , através do Desenvolvimento de Atividades, Inerentes a Prestação de Serviços de (Pavimentação Asfáltica e Tapa Buracos) tipo CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado à Quente - a ser executado, no Município de Naviraí -MS.	R\$ 3.894.373,00	Próprios: Serviços Públicos	Próprios: 100%	Contrato nº. 389/2024 Dispensa nº. 16/2024	CONISUL	Em Execução	R\$ 742.470,37	R\$ 3.151.902,63	0,00%	19,07%	09/08/2025
26	Sem previsão	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de reparação de logradouro público, com fornecimento de maquinário e mão de obra, destinada a área urbana do Município de Naviraí/MS	R\$ 1.863.267,23	Próprios: Serviços Públicos	Próprios: 100%			Licitação Revogada					-
27	26/02/2025	Contratação de empresa especializada para execução da Obra de Construção de Ponte Interna de Acesso ao Parque Natural Municipal Chichico Jacinto Lindeiro ao Parque do Ivinhema, com fornecimento de Mão ed Obra e Material, para atender as necessidades do município de Naviraí.	R\$ 2.114.850,91	PRÓPRIOS - Meio Ambiente	Próprios: 100%	Contrato nº. 009/2025 Processo nº. 160/2024	AOG CONSTRUTORA LTDA	Em andamento					24/02/2026
28	18/02/2025	Contratação de empresa especializada Em Preparação de Solo (TERRAPLANAGEM) para a Construção de 23 (Vinte e Três) Unidades Habitacionais	R\$ 97.600,00	PRÓPRIOS - Habitação	Próprios: 100%	Contrato: 531/2024 Concorrência Eletrônica nº .10/2024	ROBUST SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	Em andamento					26/11/2025
29	22/11/2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de engenharia elétrica , para atender a gerência de Saúde à ser executado no Centro de Nefrologia de Naviraí -MS, localizado na Avenida Pantanal nº 42 - Centro, neste município e Naviraí - MS.	R\$ 92.212,98	PRÓPRIOS - Gerência de Saúde	Próprios: 100%	Contrato nº. 523/2024 Dispensa nº. 034/2024	SILVA & AZAMBUJA	Em execução	R\$ 82.991,68	R\$ 9.221,30	0,00%	90,00%	19/05/2025