

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

PROJETO: REFORMA CRECHE EVA MORAES DE OLIVEIRA

LOCAL: AV. PONTA PORÃ, 858 - NAVIRAÍ

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS)

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	MÊS 5	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	49.696,50	100%	49.696,50		-		-		-		-	100%
2	REFORMA	436.909,53	20%	87.381,91	20,0%	87.381,91	20,0%	87.381,91	20%	87.381,91	20%	87.381,91	100%
3	COMPLEMENTARES	13.545,59	0%	-	20%	2.709,12	20%	2.709,12	20%	2.709,12	40%	5.418,24	100%
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	24.421,92	20,00%	4.884,38	20,00%	4.884,38	20,00%	4.884,38	20,00%	4.884,38	20,00%	4.884,38	100%
5	LIMPEZA	499,36		-		-		-		-	100%	499,36	100%
TOTAL		525.072,90											
% SIMPLES			27,04%		18,09%		18,09%		18,09%		18,70%		
% ACUMULADA			27,04%		45,12%		63,21%		81,30%		100,00%		
TOTAL SIMPLES		525.072,90		141.962,79		94.975,41		94.975,41		94.975,41		98.183,89	
TOTAL ACUMULADO		525.072,90		141.962,79		236.938,20		331.913,61		426.889,01		525.072,90	

NAVIRAÍ, 13 DE MAIO DE 2021

FABIANO COSTA
 CAU - A30439-5